

DAREA DE DEAMĂ
privind modificarea contractului nr.24 din 22.09.23

Nr. 1/27 din 27.06.24

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | Primăria Vatra |
| Localitate | Or. Vatra |
| IDNO | 1007601009554 |
| Adresa | Mun.Chișinău, or. Vatra, str.Șt. Vodă5 |
| Număr de telefon | 022615806 |
| Număr de fax | -- |
| E-mail oficial | achizitii.vatra@gmail.com |
| Adresa de internet | www.primariavatra@gmail.com |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Bruma Tatiana, 069345938, achizitii.vatra@gmail.com |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|---|---|
| Tipul procedurii de achiziție | <input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Obiectul achiziției | constructia sistemului de menager fecalodala din str. Plopilor si Poieniței din or. Vatra |
| Cod CPV | 45200000-9 - Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice |
| Valoarea estimată a achiziției | 960 374,87 |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr:21089561 Link:ocds-b3wdp1-MD-1692708292014 |
| Data publicării anunțului de participare | 22.08.23 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | |

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| | |
|---|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/> |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> |
| Sursa de finanțare | Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [buget local] |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 14.09.2023 |

| | |
|--|--|
| Denumirea operatorului economic | SA " Feraru -S |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr:24 Data:22.09.23 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 724 493,95 Inclusiv TVA: 869 392,74 |
| Termen de valabilitate | 31.12.24 |
| Termen de execuție | 31.12.23 |

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

| | |
|--|---|
| Tipul modificărilor | Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Temeiul juridic | [Art.76 alin.(7) pct.4) al Legii nr.131/2015 |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | [Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru] |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | [Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora] |
| Alte informații relevante | |

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Conform contractului de antrepriză nr.24 din 22.09.23, "Feraru -S"SA a executat lucrări de construcția sistemului de canalizație pe segmentul str. Poeniței, Primăverii, Plopilor , or. Vatra. În procesul de executare au fost îndeplinite lucrări suplimentare, ce nu au fost prevăzute în devizul general la proiectarea sistemului de canalizare. Conform procesului verbal de constatare a volumelor suplimentare au fost îndeplinite următoarele lucrări:

a) La stația de pompare a canalizării din or. Vatra

- 1) Demontarea bordurilor – 24 m.l.
- 2) Demontarea gardului din plasa "Rabita" – 10 m.l.
- 3) Demontarea pilonului de sprijin a balcii telferului (teava din otel d150 mm) – 5 m.l.
- 4) Demontarea pilonului de sprijin a portii – 1 buc. (2,5 m.l.)
- 5) Montarea bordurilor – 24 m.l.
- 6) Montarea stîlpilor pentru gard din teava din otel cu d89 mm – 3m. x 2,5m. = 7,5 m.l.
- 7) Montarea plasei din metal "Rabita" – 10 m.l.
- 8) Montarea pilonului de sprijin a balcii telferului (teava din otel d150 mm) – 5 m.l.
- 9) Montarea pilonului de sprijin a portii – 1 buc. (2,5 m.l.)
- 10) Betonarea pilonilor – 1,2 m3

b) La str. Plopilor or. Vatra

- 2) Camin de vizitare d1,0 m.
- 3) Capac din fonta – 1 buc.
- 4) Betonarea capacului din fonta – 1 buc.

c) La str. Poienitei or. Vatra

- 1) Defrisarea pomilor si arbustilor – 63 m2
- 2) Incarcarea gunoiului dupa defrisare – 21 t.
- 3) Transportarea gunoiului la 5 km – 21 t.
- 4) Defrisarea pomilor decorativi "Tuia" – 4 buc.
- 5) Desfacerea ulucului de scurgere a apei pluviale din beton – 4,5 m3

- 6) Incarcarea betonului demontat in autobasculanta – 9,9 t.
- 7) Transportarea betonului la 5 km – 9,9 t.
- 8) Sapatura manuala in sant in conditii restrinse – 27 m3
- 9) Atuparea santului manual – 22 m3
- 10) Intarirea fundamentului la peretele de sprijin cu beton – 1,4 m3
- 11) Intarirea briului din beton la peretele de sprijin – 0,5 m3
- 12) Samatura manuala a gropilor pentru pari la gard – 12 buc. x 0,3 m3 = 3,6 m3
- 13) Teava din otel d108 mm pentru gard – 26 m.l.
- 14) Instalarea parilor pentru gard – 12 buc.
- 15) Betonarea parilor – 3,6 m3
- 16) Intarirea plasei "Rabita" de pari – 28 m.l.
- 17) Strat de pietris 0,25 m la drumuri – 192 m2

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru):

Conform procesului verbal de îndeplinirea lucrărilor, au fost executate următoarele volume de lucrări pentru care este necesar de majorat contractul cu suma de **96 182,05 lei**.

| | | | | | | |
|---|---------|--|----|---------|--------------------|----------------------|
| 1 | DG04A | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip | m | 24,000 | 12,75 12,75 | 305,89 305,89 |
| 2 | RpCS20G | Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale | kg | 175,030 | 17,36 3,40 | 3 037,96 594,96 |
| 3 | DE09A | Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Din demontare) | m | 24,000 | 147,26 66,28 | 3 534,21 1 590,64 |
| 4 | CO06A3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Stilri metalic din teava din otel d 89 mm - 3 buc x 2,5 m x 8.39 kg = 62,92 kg) | m | 10,000 | 327,56 77,32 | 3 275,60 773,22 |
| 5 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri | m3 | 0,530 | 1 775,02 327,21 | 940,76 173,42 |

| | | | | | | |
|----|--------|--|-----|-------|----------------------|-------------------------------|
| | | de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice | | | | |
| | | Total Statia de pompare Inclusiv salariu | | | | 11 094,42 3 438,13 |
| | | 2. str. Plopilor | | | | |
| 6 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 0,880 | 3 820,70 1 348,51 | 3 362,22 1 186,69 |
| 7 | | Elemente din beton armat prefabricat, KII-10 | buc | 1,000 | 513,33 0,00 | 513,33 0,00 |
| 8 | | Elemente din beton armat prefabricat, KII10-9 | buc | 2,000 | 633,33 0,00 | 1 266,66 0,00 |
| 9 | | Elemente din beton armat prefabricat, KIII 1-10-2 | buc | 1,000 | 513,33 0,00 | 513,33 0,00 |
| 10 | | Elemente din beton armat prefabricat, KI7-3 | buc | 2,000 | 350,00 0,00 | 700,00 0,00 |
| 11 | | Elemente din beton armat prefabricat, KII0-1 | buc | 1,000 | 250,00 0,00 | 250,00 0,00 |
| 12 | | Capac din fonta tip G | buc | 1,000 | 2 250,00 0,00 | 2 250,00 0,00 |
| 13 | DA15A | Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit (Отмостка) | m2 | 3,000 | 158,66 27,19 | 475,99 81,57 |
| 14 | | Scara cu vanguri din otel C1-00 | buc | 1,000 | 138,60 0,00 | 138,60 0,00 |

| | | | | | | |
|----|---------|--|--------|--------|------------------|------------------------------|
| 15 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,007 | 565,71 327,14 | 3,96 2,29 |
| | | Total str. Plopilor Inclusiv salariu | | | | 9 474,09 1 270,55 |
| | | 3. str. Poenitei | | | | |
| 16 | TsH78B | Curatirea gardurilor vii din arbusti | 100 m | 0,630 | 364,56 | 229,67 |
| 17 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | 21,000 | 115,56 115,56 | 2 426,74 2 426,74 |
| 18 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 21,000 | 45,15 0,00 | 948,15 0,00 |
| 19 | TsH75A | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul pina la 10 cm | buc | 4,000 | 42,99 33,99 | 171,96 135,96 |
| 20 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Uluc de scurgere a apai pluviala din beton) | m3 | 4,500 | 964,36 957,61 | 4 339,63 4 309,25 |
| 21 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea bedunului demolat) | 100 m3 | 0,045 | 768,22 0,00 | 34,57 0,00 |
| 22 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 9,900 | 18,54 0,00 | 183,57 0,00 |
| 23 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 | 27,000 | 191,18 191,18 | 5 161,93 5 161,93 |

| | | | | | | |
|----|---------|---|----|--------|--------------------|--------------------------------|
| 24 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de piña la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 22,000 | 36,54 36,54 | 803,82 803,82 |
| 25 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice. (Sid | m3 | 1,400 | 1 768,68 327,14 | 2 476,15 457,99 |
| 26 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 8,000 | 152,67 101,96 | 1 221,35 815,71 |
| 27 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Briu din beton la zid de sprijin) | m3 | 0,500 | 1 933,88 450,34 | 966,94 225,17 |
| 28 | TsA01B3 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H < 0,60 m teren mijlociu. | m3 | 3,600 | 163,99 163,99 | 590,37 590,37 |
| 29 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (h=25 cm, S=192 m2) | m3 | 48,000 | 477,87 84,12 | 22 937,77 4 037,77 |
| | | Total str. Poienitei Inclusiv salariu | | | | 42 492,62 19 194,38 |

| | | | |
|--|--|----------|--------------------------------|
| | Total | lei | 63 061,13 |
| | Contributiile la asigurarile sociale | 24,00 % | 5 736,73 |
| | Transportare materialelor | 4,00 % | 1 307,72 |
| | Total | 100,00 + | 70 105,58 |
| | Cheltuieli de regie | 11,00 % | 7 711,61 |
| | Total | 100,00 + | 77 817,19 |
| | Beneficiu de deviz | 3,00 % | 2 334,52 |
| | Total | 100,00 + | 80 151,71 |
| | TVA | 20,00 % | 16 030,34 |
| | Total deviz: Inclusiv salariu | | 96 182,05 23 903,06 |

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.24 din 22.09.23 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea contractului.

| Denumire operator economic | IDNO | Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier/ Cu capital străin | Nr. și data acordului adițional | Valoarea modificărilor (după caz) | | Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru | Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru |
|----------------------------|---------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|---|--|
| | | | | Fără TVA | Inclusiv TVA | | |
| SA Feraru-S | 1003600166948 | autohton | 4 din 27.06.24 | 80 151,71 | 96 182,05 | 31.12.24 | 31.12.24 |

Conducătorul grupului de lucru:

Denis Danila

(Nume, Prenume)

L.Ș.



(Semnătura)

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;
tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului de achiziții publice

Nr. 25 din 28.06.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|--|
| Denumirea autorității contractante | IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească |
| Localitate | mun. Chișinău |
| IDNO | 1015600032824 |
| Adresa | mun. Chișinău, str. Constantin Vârnav, 16 |
| Număr de telefon | 022 28-62-70 |
| Număr de fax | 022 28-65-01 |
| E-mail oficial | cnamup.achizitii@ambulanta.md |
| Adresa de internet | www.ambulanta.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Pestereanu Nina, 022025907 cnamup.achizitii@ambulanta.md |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|---|
| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> <input type="checkbox"/> |
| Obiectul achiziției | Lucrări de construcție a edificiului Stației de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Orhei din str. Al. Donici, r- nul Orhei |
| Cod CPV | 45200000-9 |
| Valoarea estimată a achiziției | 28902440,00 fără TVA |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1669637403054 Link-ul: www.mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1669637403054 |
| Data publicării anunțului de participare | Data publicării: 28.11.2022 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | Nu se aplică |

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| | |
|--|--|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/> |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> |
| Sursa de finanțare | Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: IMSP CNAMUP |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | Nr. 10 din 20.02.2023 |
| Denumirea operatorului economic | "Valdcongrup" SRL Nr: 16 |

| | |
|--|--|
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Data: 10.04.2023 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 27283453,66 |
| | Inclusiv TVA: 32740144,39 |
| Termen de valabilitate | Contractul va fi valabil până la recepția finală a lucrărilor |
| Termen de execuție | 11 luni din momentul predării de către Beneficiar a obiectului / spațiului către Antreprenor |

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

| | |
|--|---|
| Tipul modificărilor | Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Temeiul juridic | Art. 76 alin. (7) subpct. 1 și 2 din Legea nr. 131/2015; Decizia grupului de lucru |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | - |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | - |
| Alte informații relevante | - |

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Pe parcursul executării contractului s-a constatat necesitatea de a executa volume și lucrări suplimentare, strict necesare pentru finalizare și care nu au fost prevăzute în devizul inițial. Aceste volume de lucrări au fost examinate și evaluate după cantitate prin perfectarea și semnarea actelor de constatare pe șantier de persoanele responsabile de obiect, și coordonate spre executare. (Anexa)

I. Valoarea estimativa a lucrărilor suplimentare ce n-au fost prevăzute în caietul de sarcini și devizul inițial constituie 3 769 094,40 lei, din care:

- Lucrări neprevăzute constatate la executarea lucrărilor ca omise la proiectare și perfectare a devizelor inițiale, dar necesare pentru realizarea în termen a obiectului construit și acceptate pentru executare cu scopul finalizării obiectului de către antreprenor, la prețurile unitare la materiale, echipamente, manopera, conforme ofertei adjudecate, și anume:

a) În devizul 2-1-1 pentru asigurarea păstrării utilajelor sistemului de ventilare la cerdacul blocului administrativ este necesară construcția a 2 camere pentru echipamente de ventilare care nu au fost prevăzute de proiect și caietul de sarcini;

b) În devizul 2-1-2 s-a constatat că sunt necesare, în calitate de lucrări neprevăzute de caietul de sarcini, finisări exterioare la soclu și glafuri, instalare schele, finisări interioare glafuri, copertine și acces în cerdac, căptușeala canale ventilare, etc.;

c) În devizul 2-1-3 s-a constatat că sunt necesare, în calitate de lucrări neprevăzute de caietul de sarcini, inclusiv de proiect, la activitățile legate de organizarea duș-urilor (baterie, rigola etc.);

d) În devizul 2-1-14 au fost constatate lucrări prevăzute în proiect, dar înscrise eronat în caietul de sarcini: legate de executare sistemului P4;

e) În devizul 3-1-1 au fost constatate lucrări neprevăzute la pragul boxelor privitor la delimitarea construcției cu pavajul (betonari), distanțieri pentru plase de armare;

f) În devizul 3-1-2 au fost constatate lucrări neprevăzute în proiect și caiet de sarcini legate de executare parapet la boxe și finisări exterioare la soclu și glafuri, instalare schele, finisări interioare glafuri;

g) În devizul 3-1-3 au fost constatate lucrări neprevăzute în proiect și caiet de sarcini (baterii pentru lavoare);

h) În devizul 3-1-4 au fost constatate lucrări omise eronat în caietului de sarcini, dar care fac parte din rețeaua de încălzire cu soluții termomecanice și sunt obligatorii la executare pentru finalizarea obiect;

i) În devizul 6-2 lucrări de modificare a soluției inițiale a rețelei exterioare de canalizare cu scurgere condusă în scurgere ape prin înclinație, captare și transportare ape pluviale neprevăzute în proiect și caiet de sarcini;

j) În devizul 7-2 lucrări de pregătire a albiei pentru amenajare, pavare (sistemizare pe verticala) au fost omise în proiect și caiet de sarcini;

k) În devizul 7-3 la construcția peretelui de sprijin a fost omisă și este necesară instalarea coamei care asigură protecția la destrucția fundamentului turnat, lucrări neprevăzute la finisarea peretelui de sprijin în interiorul construcției;

• Volume adăugătoare, care în timpul executării lucrărilor, la calcularea în cadrul măsurărilor efectuate, s-a constatat că au fost omise la perfectarea devizelor inițiale, iar executarea acestora este strict necesară cu scopul finalizării obiectului, fiind acceptate spre executare la prețurile unitare conforme ofertei adjudecate și anume:

a) În devizul 2-1-1, sunt necesare cantități suplimentare de susțineri cu popi telescopici de metal 1994 buc, volum scapăt la perfectare caietului de sarcini (calcul eronat);

b) În devizul 2-1-2 lucrări cu cantități suplimentare necesare pentru finalizarea procesului tehnologic și anume: tavan casetat subsol, finisări exterioare și interioare, soclu, acoperiș, scări și balustarde;

c) În devizul 2-1-3 s-a constatat o necesitate de a suplimenta conductele construite cu țeava, piese de legătura, brățări pentru fixare țevi, etc.;

d) În devizul 2-1-4 la executare s-a constatat necesitatea instalării unor materiale și echipamente la rețeaua de încălzire;

e) În devizul 2-1-5 este necesar instalarea unui radiator în cazangerie;

f) În devizul 2-1-7 este necesar instalarea suplimentară a 2 pompe pentru asigurarea fluidității agentului termic;

g) În devizul 2-1-11 după modificarea construcției tavanului în subsol, s-a modificat prin suplimentare volumul de corpuri de iluminat pentru tavan casetat, în rezultatul măsurărilor s-a constatat necesitatea suplinderii cu țeava pentru cablul montat (necorespondere volum cablu și țeava);

h) În devizul 3-1-1 sunt necesare cantități de susțineri cu popi telescopici de metal, volum omis la perfectarea caietului de sarcini (calcul eronat), armături și betonări;

i) În devizul 3-1-3 în cadrul lucrărilor au fost necesare îndeplinirea unor volume suplimentare;

j) În devizul 3-1-5 sunt volume suplimentare legate de conectarea separată a ventilatoarelor;

k) În devizul 3-1-7 în cadrul lucrărilor au fost necesare îndeplinirea unor volume suplimentare obligatorii legate de zonele de securitate în boxele autosanitarelor;

l) În devizul 4-1 la executarea lucrării de trasare REE au fost necesare volume suplimentare de lucrări pentru omiterea destrucției terenului pentru copii și zona de protecție a drumului republican Orhei-Rezina, deoarece la momentul proiectului nu puteau fi prevăzute;

m) În devizul 5-1 la solicitarea beneficiarului, pavarea suprafeței de acces către teritoriul obiectului a fost îndeplinită prin instalarea plăcilor de trotuar în locul turnării asfaltului, care pe viitor la trecerea rețelelor ingineresti către loturile adiacente, va permite demontarea și montarea fără cheltuieli la materialele de baza;

n) În devizul 7-3 în legătură cu organizarea delimitării scurgerilor pe terenul înclinat și securizării perimetrului obiectului au fost solicitate lucrări de prelungire a peretelui de sprijin.

II. Totodată menționăm faptul că valoarea lucrărilor ce nu se vor executa, este apreciată la suma de 1 893 360,12 lei, inclusiv TVA, și anume:

- a) La devizul 2-1-7 Soluții termomecanice, sunt constatae lucrări ce nu se vor executa legate de sistemul chimic de tratare a apei și reglare presiune în sistemul de încălzire;
- b) La devizul 2-1-14 Ventilarea sunt excluse lucrări de condiționare;
- c) La devizul 3-1-1 Lucrări SA la garaj sunt micșorate volumele pereților despărțitori, consecvent se micșorează și volumele de finisări pereți, pardoseli, tavane, etc.;
- d) La devizul 3-1-6 Dispozitive AIT în legătură cu modificarea sistemului de încălzire sunt excluse volume de lucrări legate de instalarea sistemului de automatizare;
- e) La devizul 3-1-9 Soluții termomecanice au fost excluse lucrări și utilaje legate de simplificarea cazangeriei la garaj condiționată de modificarea cerințelor la întreținerea boxelor;
- f) La devizul 6-3 RE Gaze au fost propuse spre excludere lucrări de amenajare.

Astfel, la construcția obiectului destinat SAMU Orhei sunt strict necesare de executat lucrări neprevăzute inițial, strict necesare pentru finalizare, în valoare de 3 769 094,40 lei inclusiv TVA, ce constituie 12,22 % din valoarea lucrărilor contractului nr. 16 din 10.04.2023 încheiat cu compania „Valdcongrup” SRL, valoarea căruia se diminuează până la 30 846 784,27 lei cu TVA, prin excluderea lucrărilor ce nu se vor executa (32 740 144,39 lei – 1 893 360,12 lei = 30 846 784,27 lei).

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 54 din 28.06.2024 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea contractului nr. **16 din 10.04.2023** încheiat cu compania „Valdcongrup” SRL prin care sunt excluse un volum de lucrări în valoare de 1 893 360,12 lei și totodată, sunt incluse lucrări în valoare de 3 769 094,40 lei, iar ca urmare suma finală a contractului va constitui **34 615 878,67 lei**, inclusiv TVA.

| Denumire operator economic | Întreprinderea: | Nr. și data acordului adițional | | Valoarea modificărilor (după caz) | |
|----------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | Fără TVA | Inclusiv TVA |
| "Valdcongrup" SRL | Cu capital autohton | Nr. 01 | <u>28</u> .06.2024 | - 1 577 800,10 | - 1 893 360,12 |
| | | | | + 3 140 912,00 | + 3 769 094,40 |

Conducătorul grupului de lucru:

Iurie CRASIUC



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 01 din 09.07.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|---------------------------|
| Denumirea autorității contractante | Primaria Mereni |
| Localitate | s. Mereni |
| IDNO | 1008601000020 |
| Adresa | str Ștefan Cel Mare nr 96 |
| Număr de telefon | 0-265-54328 |
| Număr de fax | 0-265-54328 |
| E-mail oficial | primaria@mereni.md |
| Adresa de internet | www.mereni.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Bîrca Alexandru |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|--|
| Tipul procedurii de achiziție | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Obiectul achiziției | Lucrari de reparatie a acoperisului la edificiul primariei, din sat. Mereni, r-ul Anenii Noi |
| Cod CPV | 45200000-9 |
| Valoarea estimată a achiziției | 743300,00lei |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1713273825035 Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1713273825035 |
| Data publicării anunțului de participare | 16.04.2024 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | Nu e cazul |

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| | |
|--|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/> |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> |
| Sursa de finanțare | Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: Buget local |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 05.04.2023 |
| Denumirea operatorului economic | Alexidar Grup"SRL |
| IDNO al operatorului economic | 1012600031745 |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | nr 46 Data: Data:17.04.2024 |

| | |
|--|-------------------------|
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 398 957,77 |
| | Inclusiv TVA: 478749,33 |
| Termen de valabilitate | 31.12.2024 |
| Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului | 31.12.2024 |

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

| | |
|--|---|
| Tipul modificărilor | Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> <u>Alte:Modificarea devizelor cu lucrări cu includere și excludere</u> |
| Temeiul juridic | L.131/2015 art.76, al. 7, p.1și p.2 Legea nr.131/2015 |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | <i>nu e cazul</i> |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | <i>nu e cazul</i> |
| Alte informații relevante | Nu e cazul |

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: **Lucrari de reparatie a acoperisului la edificiul primariei, din sat. Mereni, r-ul Anenii Noi**

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

La solicitarea Beneficiarului, consultărilor cu Responsabilul tehnic și Autorul proiectului Modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care autoritatea contractantă, care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă, iar modificarea nu afectează natura generală a contractului

Conform devizului (inițial) de cheltuieli pentru **Lucrari de reparatie a acoperisului la edificiul primariei, din sat. Mereni, r-ul Anenii Noi**, la etapa de finisare a lucrărilor sa ajuns la concluzia de excludere a unor lucrări care sunt suplimentare. Este important de menționat că cu excluderea și includerea lucrărilor vom avea oportunitatea de a finisa Lucrari de reparatie a acoperisului la edificiul primariei, din sat. Mereni, r-ul Anenii Noi

S-a analizat: Volumele devizului de includere și devizul de excludere. Necesitatea de efectuare a unor schimbări a devizului de cheltuieli al contractului de antrepriză pentru obținerea unei lucrări integre și calitative, și pentru a folosi rational din punct de vedere tehnic și economic a resurselor financiare, a fost propus substituirea lucrarilor din caietul de sarcini ,care nu v-or fi executate „Lucrări excluse,, și includerea lucrărilor apărute în urma modificărilor,care nu sunt in caietul de sarcini „Lucrări incluse,, Lucrările de substituie, nu denaturează suma contractului ,iar modificarea dată nu depășește 15% din suma contractului. Contextual celor expuse mai sus, comisia a decis: Aprobarea modificărilor necesare, conform necesităților, in vederea finalizării lucrărilor, **conform Devizului Ofertă (excludere-devizul se anexează), conform Devizului Ofertă (includere- devizul se anexează)**

- se propune excluderea din deviz a lucrărilor in valoare de 62033,44 (șaizeci și două mii treizeci și trei,44 lei) lei după cum urmează :**conform Devizului Ofertă (excludere)(devizul se anexează)**
- se propune includerea lucrărilor în valoare de 62033,44 (șaizeci și două mii treizeci și trei,44 lei) după cum urmează :**conform Devizului Ofertă (includere) nr.1(devizul se anexează)**

Acționând în baza Legii nr. 131/2015, articolul 76 aliniatul (7) este necesar de încheiat acord adițional privind modificarea contractului de achiziție nr.01 din 09.07.2024, fiindcă schimbările apărute conform solutiilor tehnice date de Administratorul de proiect, care n-au fost prevăzute în documentația de proiect și caietul de sarcini, au dus la înlocuirea tipului de lucrări și mărirea unor

volume de lucrări care sunt prevăzute în caietul de sarcini. Cu scopul respectării consecutivității tehnologice de execuție a lucrărilor și în funcție de specificul acestora, este necesar de inclus lucrările adăugătoare, care vor duce la executarea completă și ridicarea durabilității acoperișului cât și a tavanurilor. Lucrările selectate pentru a fi excluse din caietul de sarcini nu provoacă impedimente în calitate și respectarea normelor generale a obiectului. Prin urmare prin cele expuse mai sus necesitățile care au dus la modificarea devizului de cheltuieli au fost importante pentru a obține o lucrare integră și calitativă, pentru a folosi rațional din punct de vedere tehnic și economic a resurselor financiare.

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.01 din 09.07.2024 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea contractului prin excluderea 12,95 % și includere a 14,88% din valorii contractului după modificările operate suma contractului va constitui 478749,33 (patruzeci și șapte zeci și opt mii șapte sute patruzeci și nouă, 33 lei)

În concluzie, încheierea acordului adițional va permite finalizarea Lucrării de reparație a acoperișului la edificiul primăriei, din sat. Mereni, r-ul Anenii Noi și întocmirea actului de recepție la terminarea lucrărilor.

VI. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.01 din 09.09.2024 a fost încheiat acordul adițional și acceptarea devizelor de lucrări cu respectarea art. 76 pct.7 (c) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

| Denumire operator economic | Nr. și data acordului adițional | | Valoarea modificărilor | |
|----------------------------|---------------------------------|------------|------------------------|----------------------|
| | | | Fără TVA | Inclusiv TVA |
| "Alexidar Grup"SRL | 01 | 09.07.2024 | 51694,53 | 62033,44(excludere) |
| | | | 51694,53 | 62033,44 (includere) |

Conducătorul grupului de lucru:

__ Primar de Mereni

**Alexandru BÎRCA__
L.Ș.**

*Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md*

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md*

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 05 din 16.07.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|--|---|
| Denumirea autorității contractante | Primăria com.Lăpușna |
| Localitate | s.Lăpușna, r-nul Hîncești |
| IDNO | 1007601005752 |
| Adresa | r-nul Hîncești, s.Lăpușna |
| Număr de telefon | 026951236, 026961123, 069061593 |
| Număr de fax | 026951236 |
| E-mail oficial | contabil.lapusna@gmail.com |
| Adresa de internet | |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Chiosa Ion, 069061593, Vyntuliak Viktoriia, 067479772, contabil.lapusna@gmail.com |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|---|--|
| Tipul procedurii de achiziție | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri V Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Obiectul achiziției | Amenajarea gunoiștii autorizate și lichidarea gunoiștilor neautorizate din s.Lăpușna, rn.Hîncești |
| Cod CPV | 45100000-8 |
| Valoarea estimată a achiziției | 801 772,93 |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr:21186683 Link: ocds-b3wdp1-MD-1710491123908 |
| Data publicării anunțului de participare | 15.03.2024 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | |

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| | |
|---|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | <input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii V Lucrări |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | <input type="checkbox"/> Da V Nu |
| Sursa de finanțare | VBuget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>Proprii</i> |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 12.04.2024 |
| Denumirea operatorului economic | SRL FRAI CONSTRUCT |
| IDNO al operatorului economic | 1010600027155 |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr:46 Data:19.04.2024 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA:579 846,38 Inclusiv TVA:695 815,66 |
| Termen de valabilitate | 31.12.2024 |

| | |
|--|--------|
| Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului | 1 luna |
|--|--------|

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

| | |
|--|---|
| Tipul modificărilor | Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare V Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: excluderea – includerea a lucrărilor |
| Temeiul juridic | <i>Legea 131/2015, art.76, al.7</i> <i>Contract cu Antreprenorul, art.2(a,c)</i> |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | <i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i> |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | <i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i> |
| Alte informații relevante | |

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Procedura a fost efectuată conform legislației. Valoarea inițială a contractului 695 815,66 lei și după modificări rămâne neschimbat.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Din cauza temperaturilor caniculare ridicate, de peste 35 °C și a perioadei nepotrivite din punct de vedere biologic pentru plantare, nu este posibil plantarea de copaci la în această perioadă, deoarece nu suntem pregătiți cu udarea repetată după plantare și logistica aceste proceduri.

La fel din cauza temperaturilor ridicate s-a decis și excluderea betonării drumului de acces către gunoiște.

În acest context, se propune de a fi excluse lucrările solicitate din Devizul Local cu valoare totală 150 468,11, inclusiv TVA și a execută din suma exclusă, lucrari de amenajare a drumului din pietriș și este necesară prelungirea termenului de executare pînă 31.07.2024.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.46 din 19.04.2024 a fost încheiat acordul adițional privind **Modificarea termenului de executare și excluderea – includerea a lucrărilor conform actului de constatare.**

| Denumire operator economic | IDNO | Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin | Nr. și data acordului adițional | Valoarea modificărilor (după caz) | | Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru | Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru |
|------------------------------|---------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|---|--|
| | | | | Fără TVA | Inclusiv TVA | | |
| SRL FRAI CONSTR UCT | 1010600027155 | autohton | 14, 16.07.2024 | | | | 31.07.2024 |

Conducătorul grupului de lucru:



Chiosa Ion
(Nume, Prenume)

J. Chiosa
(Semnătura)

Agencia Achizitii Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: buget@tender.gov.md; www.tender.gov.md
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-22-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului de achiziții publice

Nr. 28 din 15.07.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|--|
| Denumirea autorității contractante | IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească |
| Localitate | mun. Chișinău |
| IDNO | 1015600032824 |
| Adresa | mun. Chișinău, str. Constantin Vârnăv, 16 |
| Număr de telefon | 022 28-62-70 |
| Număr de fax | 022 28-65-01 |
| E-mail oficial | cnamup.achizitii@ambulanta.md |
| Adresa de internet | www.ambulanta.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Pestereanu Nina, 022025907 cnamup.achizitii@ambulanta.md |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|---|
| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: [Indicați] <input type="checkbox"/> |
| Obiectul achiziției | Lucrări de reparație capitală a încăperilor și amenajarea teritoriului destinate amplasării PAMU din s. Cociulia, r-nul Cantemir |
| Cod CPV | 45200000-9 |
| Valoarea estimată a achiziției | 3724333,00 fără TVA |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1688992843375 Link-ul: www.mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1688992843375 |
| Data publicării anunțului de participare | Data publicării: 10.07.2023 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | Nu se aplică |

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| | |
|--|--|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/> |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> |
| Sursa de finanțare | Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: Ministerul Sănătății al RM |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | Nr. 41 din 22.08.2023 |
| Denumirea operatorului economic | "Quantis Eco" SRL |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 37 Data: 04.09.2023 |

| | |
|---|---|
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 3057127,05 |
| | Inclusiv TVA: 3668552,46 |
| Termen de valabilitate | Contractul va fi valabil până la recepția finală a lucrărilor |
| Termen de execuție | 6 luni din momentul predării de către Beneficiar a obiectului / spațiului către Antreprenor |

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

| | |
|--|---|
| Tipul modificărilor | Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Temeiul juridic | Art. 76 alin. (7) subpkt. 1 și 2 din Legea nr. 131/2015; Decizia grupului de lucru |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | - |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | - |
| Alte informații relevante | - |

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Pe parcursul executării contractului s-a constatat necesitatea de a executa volume și lucrări suplimentare, strict necesare pentru finalizare și care nu au fost prevăzute în devizul inițial. Aceste volume de lucrări au fost examinate și evaluate după cantitate prin perfectarea și semnarea actelor de constatare pe șantier de persoanele responsabile de obiect, și coordonate spre executare. (Anexa)

I. Valoarea estimativa a lucrărilor suplimentare ce n-au fost prevăzute în caietul de sarcini și devizul inițial constituie 282034,52 lei, din care:

- Lucrări neprevăzute în sumă de **46 532,09** lei constatate la executarea lucrărilor ca omise la proiectare și perfectare a devizelor inițiale, dar necesare pentru realizarea în termen a obiectului construit și acceptate pentru executare cu scopul finalizării obiectului de către antreprenor la prețurile unitare la materiale, echipamente, manopera, conforme ofertei adjudecate, și anume:

- 1) In devizul 2-1-1 este necesară montarea portilor cu lant si mecanism de fixare inchidere, sectionale industriale cu deschidere mecanică 9,00 m2, carea nu a fost prevazută de proiect și caiet de sarcini (46532,09 lei).

- Volume adăugătoare constatate la executarea lucrărilor ca omise la perfectarea devizelor inițiale, apreciate la calcularea în cadrul măsurărilor efectuate, la solicitare executare suplimentară, și acceptate pentru executare cu scopul finalizării obiectului la prețurile unitare conforme ofertei adjudecate, apreciate sumar la **235 502,43** lei cu TVA, și anume:

- 1) In devizul 2-1-2, sunt necesare cantități de placare a pardoselei din plăci de gresie ceramică gr. 12 mm, finisări interioare, tencuieli exterioare cu amestec "TINC" pereți exteriori 151,40m2), termoizolarea exterioară a pereților cu vată minerală gr.50mm (soclu 27.40m2), sistem de evacuare a apelor pluviale de pe acoperiș (jgheab - 4,2ml, burlan -11,9ml) apreciate sumar la 120,96 mii lei.

- 2) In devizul 2-1-3, sunt necesare cantități de țevă de apeduct PP-R PN 10 d20 – 103 ml, țevă de canalizare d 50 -17ml , d100 -36 ml cu accesorii, apreciate sumar la 18,49 mii lei;

- 3) la devizul 7-1 modificarea accesului de drum a adus la lucrări aduăgătoare la amenajare, pavarea cu plăci gr.60mm -158 m2 în sumă de 96055,40 lei.

II. Totodată necesită de menționat faptul, că valoarea lucrărilor ce nu se vor executa, este apreciată la suma de **616 807,30** lei, inclusiv TVA, și anume:

- 1) la devizul 2-1-2 Soluții arhitecturale sunt constatate lucrări ce nu se vor executa legate de canale de ventilare, balustrade acoperiș, copertină, placaj soclu, finisări interior (tavan "Armstrong", pardosele, pereți, tâmplării și demolări) circa 312,13 mii lei
- 2) la devizul 2-1-3 Rețele interioare AC sunt excluse lucrări de demontare, robinete, baterie de amestecat, contor d15 mm, filtru, montarea pisuarului, sifon de pardosea, piese de legătura, săpături manual) valoare de 19,256 mii lei
- 3) la devizul 2-1-4 Lucrări IV sunt micșorate volumele lucrări de montare, montarea 2 buc. radiatoare cu elemente de susținere, izolarea la conducte, pompă cu manometru, montarea clapetelor și canalelor de ventilare cu izolarea și protecția ei – în sumă de 76,95 mii lei
- 4) la devizul 2-1-5 RE în legătura cu modificarea sistemului de ventilare și automatizare a ei sunt excluse cabluri, tevi gofrate, intrerupătoare, dulap, corpuri de iluminat, executarea șanțurilor cu matare de circa 54,98 mii lei
- 5) la devizul 2-1-6 Rețele interioare de gaz sunt excluse lucrări de montare a aragazului, grilei de ventilare, în valoare circa 4,13 mii lei
- 6) la devizul 2-1-7 Sistem IT în legătura cu modificarea sistemului de internet sunt excluse volumele de lucrări legate de instalarea cablului UTP de circa 2,63 mii lei
- 7) la devizul 4-1 și 4-2 Gazoductul presiune medie a fost excluse lucrări de un robinet PE cu costul de 4,32 mii lei și lucrări de terasamente în valoare - 3,66 mii lei
- 8) la devizul 7-1 Amenajarea teritoriului au fost propuse spre excludere lucrări de amenajare (împrejmuiri 36 ml, bordure 88.3ml, semănarea gazonului 120 m2, pavare 218,0 m2) în sumă de 138,75 mii lei.

Astfel, la reparația capitală a edificiului PAMU Cociulia sunt strict necesare de executat lucrări neprevăzute inițial, strict necesare pentru finalizare, în valoare de **282 034,52** lei inclusiv TVA, ce constituie 9,24% din valoarea lucrărilor diminuate 3051745,14 lei cu TVA, conform contractului nr. 37 din 04.09.2023 încheiat cu compania "**Quantis Eco**" SRL (3 668 552,46 - 616 807,30 = 3051745,16 lei).

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 59 din 15.07.2024 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea contractului nr. 37 din 04.09.2023 încheiat cu compania "**Quantis Eco**" SRL prin care sunt excluse un volum de lucrări în valoare de 616807,30 lei și totodată, sunt incluse lucrări în valoare de 282034,52 lei, iar ca urmare suma finală a contractului va constitui 3051745,16 lei, inclusiv TVA.

| Denumire operator economic | Nr. și data acordului adițional | | Valoarea modificărilor (după caz) | |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | | Fără TVA | Inclusiv TVA |
| "Quantis Eco" SRL | Nr. 01 | <u>15</u> .07.2024 | - 514006,083 | - 616807,30 |
| | | | + 235028,76 | + 282034,52 |

Conducătorul grupului de lucru:

Iurie CRASIUC

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-703
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 02/2024/1 din 29.07.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|--|
| Denumirea autorității contractante | Aparatul președintelui raionului Strășeni |
| Localitate | mun.Strășeni |
| IDNO | 1017601000161 |
| Adresa | str. Mihai Eminescu nr.28 |
| Număr de telefon/fax | 0(237) 23630 |
| E-mail oficial | crstraseni@gmail.com |
| Adresa de internet | www.crstraseni.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Irina Calmîș, 023727906, achizitii.straseni@gmail.com |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|---|--|
| Tipul procedurii de achiziție | Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru | Servicii <input checked="" type="checkbox"/> |
| Obiectul achiziției | Servicii sociale de alimentație în instituțiile de educație timpurie, primar, gimnazial și liceal din r-nul Strășeni |
| Cod CPV | 85300000-2 |
| Valoarea estimată a achiziției | 16 544 870,34 lei |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr- - |
| Data publicării anunțului de participare | - |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv | Nu este cazul |

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| | |
|--|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Servicii <input checked="" type="checkbox"/> |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> |
| Sursa de finanțare | Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | Nr. 02/2024 din 26.03.2024 |
| Denumirea operatorului economic | Societatea privată pe acțiuni UAB „HANDELSHUS” în asociere cu SRL „PONTEM. X” |
| Nr. și data contractului de achiziție | Nr. 02/2024 din 27.03.2024 |
| Valoarea inițială a contractului de achiziție | 17 878 078,10 lei, inclusiv TVA |
| Termen de valabilitate | 31.08.2024 |
| Termen de execuție | 01.04.2024-31.08.2024 |

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

| | |
|---------------------|---|
| Tipul modificărilor | Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> |
| Temeiul juridic | [Indicați actul normativ, articol, alineat] |

| | |
|---|---------------|
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | [Nu se aplică |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | |

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul nr. 02/2024 din 27.03.2024 privind achiziționarea „Serviciilor sociale de alimentație în instituțiile de educație timpurie, primar, gimnazial și liceal din r-nul Strășeni”, a fost încheiat între Aparatul Președintelui raionului Strășeni, Direcția Generală Educație din cadrul Consiliului raional Strășeni în calitate de Beneficiari, pe de o parte și Societatea privată pe acțiuni UAB „HANDELSHUS” în asociere cu SRL „PONTEM. X”, în calitate de Prestator, avînd o valoare de 17 878 078,10 lei, inclusiv TVA. În urma aplicării modificărilor contractul se va micșora cu o valoare ce constituie în total - 7 722 503,67 lei.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Direcția Generală Educație din cadrul Consiliului raional Strășeni prin demersului nr. 205 din 24.07.2024, a venit cu solicitarea către grupul de lucru pentru achiziții publice din cadrul Aparatului președintelui raionului Strășeni, de a dispune inițierea procedurii de modificare a Contractului nr. 02/2024 din 27.03.2024 privind achiziționarea „Serviciilor sociale de alimentație în instituțiile de educație timpurie, primar, gimnazial și liceal din r-nul Strășeni”, încheiat cu Societatea privată pe acțiuni UAB „HANDELSHUS” în asociere cu SRL „PONTEM. X”, prin micșorarea valorii contractului nominalizat cu 7 722 503,67 lei, în scopul utilizării eficiente a mijloacelor bugetare.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 02/2024/1 din 29.07.2024 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea punctul 3.2, prin micșorarea valorii Contractului nr. 02/2024 din 27.03.2024 privind achiziționarea „Serviciilor sociale de alimentație în instituțiile de educație timpurie, primar, gimnazial și liceal din r-nul Strășeni”, cu:

| Denumire operator economic | IDNO | Întreprinderea: | Nr. și data acordului adițional | Valoarea modificărilor | | Termen de valabilitate al contractului | Termenul limită de executare al contractului |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|--|--|
| | | | | se micșorează | | | |
| | | | | Fără TVA | Inclusiv TVA | | |
| Societatea privată pe acțiuni UAB „HANDELSHUS” în asociere cu SRL „PONTEM. X” | 221412030/ 1018600050502 | Cu capital străin/autohton | 02/2024/1 din 29.07.2024 | 6 435 419,72 | 7 722 503,67 | 31.08.2024 | 31.08.2024 |

Valoarea inițială a contractului constituia – 17 878 078,10 lei, inclusiv TVA.

Valoarea totală a contractului după micșorare va constitui – 10 155 574,43 lei, inclusiv TVA

Celelalte prevederi nemonificate rămânând obligatorii în continuare.

Conducătorul grupului de lucru



Mariana DÎMCENCO

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice
Nr. ocds-b3wdp1-MD-1700486979247-1 din 01.08.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|------------------------------------|---|
| Denumirea autorității contractante | Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” |
| Localitate | MD 2004, mun. Chișinău, RM |
| IDNO | 1003600023559 |
| Adresa | mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a |
| Număr de telefon | (022) 22 31 79; (022) 21 22 96 |
| Număr de fax | - |
| E-mail oficial | achizitii@asd.md |
| Adresa de internet | www.asd.md |
| Persoana de contact | Tatiana Aramă |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|---|
| Tipul procedurii de achiziție | Licitație publică |
| Obiectul achiziției | Lucrări de reparație a drumului R26 Bender - Căușeni - Cimișlia, km 23,821 - km 46,308 (Sectorul 2: km 31,20 – km 39,00) și a podurilor amplasate la km 33,849 și km 34,256 |
| Cod CPV | 45200000-9 |
| Valoarea estimată a achiziției | 137 932 900,00 |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1700486979247 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656075668635 |
| Data publicării anunțului de participare | Data publicării: 20.11.2023 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | - |

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| | |
|--|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/> |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> |
| Sursa de finanțare | <i>Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale</i> |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 09.02.2024 |
| Denumirea operatorului economic | „Nouconst” SRL |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 10/01-05/29 Data: 22.02.2024 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 117 246 371,38 Inclusiv TVA: 140 695 645,66 |
| Termen de valabilitate | Până la recepția finală a lucrărilor |
| Termen de execuție | 31.12.2025 |

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

| | |
|---|---|
| Tipul modificărilor | Modificarea valorii contractului <input type="checkbox"/> |
| Temeiul juridic | Conform art. 76, alin. (7) pct. 2) lit. a),b),c) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | - |

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1700486979247 din 26.12.2023 privind achiziționarea lucrărilor de reparație a drumului R26 R26 Bender - Căușeni - Cimișlia, km 23,821 - km 46,308 (Sectorul 2: km 31,20 – km 39,00) și a podurilor amplasate la km 33,849 și km 34,256, a fost încheiat contractul nr. 10/01-05/29 din 22.02.2024 cu operatorul economic „Nouconst” SRL în suma de 140 695 645,66 lei, inclusiv TVA. Contractul de achiziție încheiat este în proces de executare.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În cadrul ședinței grupului de lucru din 16.07.2024 s-a examinat demersul operatorului economic „Nouconst” SRL cu referire la solicitarea *includerii unor lucrări* în contractul de antrepriză nr. 10/01-05/29 din 22.02.2024 cu privire la achiziționarea *lucrărilor de reparație a drumului R26 Bender - Căușeni - Cimișlia, km 23,821 - km 46,308 (Sectorul 2: km 31,20 – km 39,00) și a podurilor amplasate la km 33,849 și km 34,256* și s-au constatat următoarele:

1. Conform demersului SC „Nouconst” SRL nr. 131/04 din 29.04.2024, în urma examinării documentației de proiect s-au constatat diferența volumelor de lucrări prevăzute în caietul de sarcini și volumele prevăzute în proiect.

Conform proiectului de execuție, în cadrul sectorului nr. 2 (km 31,20-km 39,00) este prevăzută construcția podețelor tubulare din beton armat din țevi TS100,25-M1 cu d=1,0 la PC 331+35, PC 335+08,6 și PC 357+44,2. Lucrările menționate nu sunt incluse în caietul de sarcini.

În urma examinării nepotrivirilor între soluțiile de proiect și caietul de sarcini referitor la construcția podețelor tubulare din beton armat, proiectantul, prin răspunsul nr. 266 din 11.07.2024 vine cu următoarele elucidări:

- În urma divizării proiectului în 3 sectoare, volumele de lucrări pentru podețele de la PC 331+35, PC 335+08,6 și PC 357+44,2 au fost prevăzute în cadrul sectorului 3.

Prin urmare, justifică excluderea volumelor de lucrări din sectorul 3 și includerea acestora în cadrul sectorului 2 (km 31,20-km 39,00), asigurând astfel, o corespondență exactă cu proiectul inițial.

Conform devizului prezentat de SRL „Nouconst” valoarea lucrărilor care urmează a fi incluse constituie **(+)1 005 882,77 lei, inclusiv TVA.**

Lucrările menționate supra sunt strict necesare și au apărut în urma unor circumstanțe pe care Autoritatea Contractantă, cât și Antreprenorul nu au putut să le prevadă.

În scopul continuării lucrărilor fără impedimente, conform procesului tehnologic cu respectarea specificațiilor tehnice ale proiectului de execuție, precum și a normelor tehnice în vigoare, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art. 76, alin. (7) pct. 2) lit. a), b), c), dar și prevederile contractuale, grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul de antrepriză în vederea modificării valorii contractului, prin încheierea unui acord adițional *de includere a lucrărilor* în sumă de **(+)1 005 882,77 lei, inclusiv TVA** (un milion cinci mii opt sute optzeci și doi lei, 77 bani) lei, inclusiv TVA.

VII. Rezultatele examinării:


În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adițional nr.1 privind modificarea valorii contractului de antrepriză nr. 10/01-05/29 din 22.02.2024.

| Denumire operator economic | IDNO | Întreprindere Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin | Nr. și data acordului adițional | Valoarea modificărilor, lei | | Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru | Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru |
|----------------------------|---------------|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|---|
| | | | | Fără TVA | Inclusiv TVA | | |
| S.R.L. „Nouconst” | 1005600012120 | Cu capital autohton | Nr. 1 din 01.08.2024 | (+) 838 235,64 | (+)1 005 882,77 | Până la recepția finală | 31.12.2025 |

Conducătorul grupului de lucru:

Ștefan Popa

(Nume, Prenume)



Agenția Achiziției Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652;
fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md.

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1636016851571-13 din 31.07.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|------------------------------------|---|
| Denumirea autorității contractante | Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” |
| Localitate | MD 2004, mun. Chișinău, RM |
| IDNO | 1003600023559 |
| Adresa | mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a |
| Număr de telefon | 022 212296 |
| Număr de fax | 022 746249 |
| E-mail oficial | achizitii@asd.md |
| Adresa de internet | www.asd.md |
| Persoana de contact | Tatiana Aramă |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|---|
| Tipul procedurii de achiziție | Licitație publică |
| Obiectul achiziției | Lucrări de reparație a drumului R21 Orhei-Bravicea-Călărași, km 21,20-34,20 (sector km 27,83-km 34,20) |
| Cod CPV | 45233142-6 |
| Valoarea estimată a achiziției | 34 990 00,00 |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1636016851571 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636016851571?tab=contract-notice |
| Data publicării anunțului de participare | 04.11.2021 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | - |

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| | |
|--|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/> |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> |
| Sursa de finanțare | Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale] |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 14.12.2021 |
| Denumirea operatorului economic | S.C. "Neledimpex" S.R.L. |
| IDNO al operatorului economic | 1007600055200 |
| Numărul și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Data: 21.12.2021 Nr: 06-14/316 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 38 418 234,60 Inclusiv TVA: 46 101 881,52 |
| Termen de valabilitate | Până la recepția finală |
| Termen de execuție | 30 decembrie 2022 |

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

| | |
|---------------------|---|
| Tipul modificărilor | Modificarea termenului de executie a contractului |
| Temeiul juridic | Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76, al.7(2). |

| | |
|--|--|
| Creșterea prețului în urma modificării | <i>[nu se aplică]</i> |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | <p>Acord adițional nr. 1 din 18.03.2022 - lucrări incluse (+) 83 980,60 lei;</p> <p>Acord adițional nr. 2 din 29.08.2022 - lucrări incluse (+) 251 953,56 lei;</p> <p>Acord adițional nr. 3 din 14.09.2022 - ajustare în baza actualizării prețurilor de cost (+) 712 049,26 lei;</p> <p>Acord adițional nr. 4 din 21.11.2022 - lucrări incluse (+) 4 209 401,01 lei;</p> <p>Acord adițional nr. 5 din 06.12.2022 - termen de execuție 31.07.2023;</p> <p>Acord adițional nr. 6 din 23.02.2023 - ajustare în baza actualizării prețurilor de cost (+) 1 441 352,40 lei;</p> <p>Acord adițional nr. 7 din 27.07.2023 - termen de execuție 30.09.2023;</p> <p>Acord adițional nr. 8 din 28.07.2023 - ajustare în baza actualizării prețurilor de cost (+) 5 901 211,20 lei;</p> <p>Acord adițional nr. 9 din 29.09.2023 - lucrări incluse (+) 940 097,14 lei;</p> <p>- termen de execuție 31.12.2023;</p> <p>Acord adițional nr. 10 din 29.12.2023 - lucrări incluse (+) 53 598,46 lei;</p> <p>- termen de execuție 31.05.2024;</p> <p>Acord adițional nr. 11 din 06.02.2024 - ajustare în baza actualizării prețurilor de cost (+) 2 882 647,20 lei.</p> <p>Acord adițional nr. 12 din 31.05.2024; - termen de execuție 31.07.2024.</p> |
| Alte informații relevante | - |

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de achiziție încheiat este în proces de execuție.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În cadrul ședinței grupului de lucru din 19.06.2024 s-a examinat demersul operatorului economic „Neledimpex” S.R.L. cu referire la solicitarea *excluderii* unor lucrări în contractul de antrepriză nr. 06-14/316 din 21.12.2021 cu privire la achiziționarea lucrărilor de reparație a drumului R21 Orhei-Bravicea-Călărași, km 21,20-34,20 (sector km 27,83-km 34,20) și s-au constatat următoarele:

1. Scrisoarea antreprenorului nr. 44 din 25.04.2024 privind modificarea înălțimii rigolei trapezoidale de la 40 la 30 cm pe sectoarele de drum PC 288+84 – PC 289+85 și PC 289+97 – PC 290+66 din cauza imposibilității amenajării acceselor în curți.

Prin scrisoarea nr. 10/01-03/1980 din 29.04.2024 s-a înaintat către autorul proiectului solicitarea expunerii asupra posibilității modificării înălțimii rigolei trapezoidale pe sectoarele PC 288+84 – PC 289+95 și PC 289+97 – PC 290+66 din cauza imposibilității amenajării dalelor la accesele în curți.

Prin răspunsul nr. 24-3/115 din 29.04.2024, S.R.L. „Intexnauca” acceptă modificarea executării rigolelor trapezoidale cu înălțimea de 30 cm conform desenelor și borderourilor pentru executarea șanțurilor trapezoidale.

Luând în considerație că bazinul de acumulare a apelor pluviale de pe suprafața părții carosabile nu este mare, precum și faptul că este imposibil de amenajat dalele la accesele în curți pe sectoarele de drum PC 288+84 – PC 289+95 și PC 289+97 – PC 290+66, Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” coordonează prealabil executarea rigolelor trapezoidale cu înălțimea 30 cm conform desenelor de execuție anexate.

În conformitate cu devizele de cheltuieli prezentate de către Antreprenor, valoarea lucrărilor care urmează a fi excluse constituie **(-) 3 087 589,02 lei cu TVA** (împreună cu suprafața ce urmează a fi exclusă din caietul de sarcini a 13 515 m2 a stratului de uzură conform demersului nr. 10-02/2149 din 10.05.2024 ASD).

Ca rezultat al situației constatate, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art.76, al.7(2), dar și prevederile contractuale, grupul de lucru a stabilit necesitatea operării modificărilor în contractul de antrepriză, prin încheierea Acordului Adițional privind micșorarea valorii contractului în mărime de **(-)3 087 589,02 lei, inclusiv TVA.**

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesității de modificare a contractului de achiziție, s-a decis încheierea acordului adițional nr.13 privind micșorarea valorii contractului nr. 06-14/316 din 21.12.2021.

| Denumire operator economic | IDNO | Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin | Nr. și data acordului adițional | Modificările contractului | | Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru | Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului /acordului-cadru |
|--------------------------------|-------------------|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--|--|
| | | | | Fără TVA | Inclusiv TVA | | |
| S.C. "Neledimpex" S.R.L. | 1007600 055200 | Cu capital autohton | AA 13 din 31.07.2024 | (-) 2 572 990, 85 | (-) 3 087 589,02 | Până la recepția finală | 31.07.2024 |


Conducătorul grupului de lucru:

Ștefan Popa

(Nume, Prenume)

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 53 din 02 august 2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|---|
| Denumirea autorității contractante | Primăria or. Cricova |
| Localitate | mun. Chișinău, or. Cricova |
| IDNO | 1007601010183 |
| Adresa | mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chișinăului 90 |
| Număr de telefon | 022/430290, 022/453238 |
| Număr de fax | 022/453238 |
| E-mail oficial | primericova@mail.ru |
| Adresa de internet | primariacricova.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Guțu Svetlana tel.022/430290, e-mail: cricovaprimaria@mail.ru |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|--|
| Tipul procedurii de achiziție | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de preturi <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Obiectul achiziției | Reparația capitală a clădirii Centrului de Sănătate din str. Chișinăului 108, or. Cricova. Alimentarea cu energie electrică. |
| Cod CPV | 45453000-7 |
| Valoarea estimată a achiziției | 748 764,00 |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1710932905975 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21189284/ |
| Data publicării anunțului de participare | 20.03.2024 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | |

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| | |
|--|--|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | <input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| Sursa de finanțare | <input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: Buget local |
| Data deciziei de atribuire a contractului de | 12.04.2024 |

| | |
|---|--|
| achiziție/ acordului-cadru | |
| Denumirea operatorului economic | SRL Galicus |
| IDNO al operatorului economic | 1010600032829 |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr:47 Data: 23.04.2024 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 574 977,93 lei Inclusiv TVA: 689 973,51 lei |
| Termen de valabilitate | 31.12.2024 |
| Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului | 31.12.2024 |

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

| | |
|---|--|
| Tipul modificărilor | <input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [<i>Lucrări de includere</i>] |
| Temeiul juridic | art.76 alin.7 pct.1 lit.a),b),c) pct.2 lit.a),b),c) din legea 131/2015 privind achizițiile publice, Hotărîrea grupului de lucru nr.51 din 02.08.2024 |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | [Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru] |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | |
| Alte informații relevante | nu se aplică |

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Reparația capitală a clădirii Centrului de Sănătate din str. Chișinăului 108 or. Cricova mun. Chișinău. Alimentarea cu energie electrică.

Cu privire la includerea unor lucrări suplimentare neprevăzute în caietul de sarcini.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

I. Includere

Conform regulamentului de admitere în exploatare a instalațiilor electrice din 19-11-2021 în Monitorul Oficial Nr. 280-284 art. 1321 se prevăd următoarele:

Sectiunea I:

5. Punerea sub tensiune a instalației de utilizare sau a centralei electrice este efectuată în prezența electricianului autorizat și a solicitantului.

6. În funcție de tipul echipamentului electric, corespunderea instalației electrice se confirmă, inclusiv, prin Raportul tehnic de măsurări și încercări efectuate în conformitate cu cerințele NAIE, Anexa nr. 1 la NE1-01:2019 „Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici”, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției nr. 393/2019, precum și cerințele uzinei producătoare de echipament.

Secțiunea III:

9. După executarea instalației/centralei electrice, efectuarea măsurărilor și încercărilor în conformitate cu pct. 6 și semnarea Actului de recepție, electricianul autorizat emite Declarația electricianului autorizat (în continuare – *Declarație*), prin care confirmă calitatea lucrărilor executate, corespunderea instalației electrice cerințelor Avizului de racordare, proiectului de execuție, cerințelor de securitate, actelor normative și documentelor normativ-tehnice.

10. Declarația se emite pe un formular, conform modelului stabilit în Anexa nr. 14, ce conține, fără a se limita:

- 1) numele, prenumele, gradul electricianului autorizat, numărul autorizației de electrician autorizat, precum și valabilitatea ei;
- 2) adresa locului de consum;
- 3) informații cu privire la Avizul de racordare și proiectul de execuție;
- 4) parametri tehnici ai instalației/centralei electrice executate;
- 5) parametri tehnici al primului aparat de protecție din amonte locului de consum;
- 6) datele Raportului tehnic;

11. Dacă instalația electrică este executată de electricieni autorizați diferiți, fiecare dintre aceștia emit câte o Declarație, în funcție de partea instalației electrice executate.

12. La momentul depunerii Declarației sau a cererii pentru eliberarea actului de corespundere, electricianul autorizat trebuie să dispună de autorizație valabilă la zi.

13. Dacă instalația de utilizare nu este racordată la rețeaua electrică, în Declarație se indică valorile curenților de scurtcircuit prescrise în Avizul de racordare și valoarea curentului de scurtcircuit determinată, de către electricianul autorizat prin metoda de calcul, cu prezentarea calculului anexat la Declarație. În cel mult 30 de zile calendaristice după racordarea instalației de utilizare, de către un laborator electrotehnic, se efectuează măsurarea rezistenței buclei faza-zero/curenților de scurtcircuit și aprecierea acționării aparatelor de protecție în instalațiile electrice cu neutrul legat la pământ.

14. Dacă la instalația de utilizare este conectată o centrală electrică (generator diesel, generator eolian, panouri fotovoltaice) este necesară efectuarea măsurărilor cu privire la aprecierea acționării aparatelor de protecție în instalațiile electrice cu neutrul legat la pământ pentru cazul când instalația de utilizare este alimentată de la centrala electrică.

16. În cazul locurilor de consum cu puterea contractată de cel mult 150 kW, admiterea în exploatare a instalației electrice se confirmă prin Declarație, cu anexarea documentelor prevăzute de pct. 6-8.

17. Instalațiile electrice se dimensionează și se amenajează conform proiectului de execuție, puterii aprobate prin Avizul de racordare care ulterior se include și în contractul de furnizare a energiei electrice drept putere electrică contractată.

Conform NAIE ed.7,P.2.1.32,2.1.33,2.1.46 conductoarele de alimentare cu energie electrica trebuie sa fie protejate mecanic,antiincendiar,sau contra razelor solare conform tabelul 2.1.2 din NAIE.

Devizul la volumele de lucrari la includere in suma de – 92 049,39 lei se anexeaza.

Conform art.76 aliniatul 7 pct 1 li.a),b),c), pct.2 lit. a),b),c) ale Legii 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, grupul de lucru propune de a fi incluse unele lucrări suplimentare în sumă de **92049,39 lei**.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 52 din 02.08.2024 a fost încheiat acordul adițional privind **Reparația capitală a clădirii Centrului de Sănătate din str. Chișinăului 108 or. Cricova. Alimentarea cu energie electrică.** cu modificarea sumei contractului cu 92049,39 lei. După modificare suma contractului va constitui 782 022,90 lei.

| Denumire operator economic | IDNO | Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin | Nr. și data acordului adițional | Valoarea modificărilor (după caz) | | Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru | Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru |
|----------------------------|---------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|--|---|
| | | | | Fără TVA | Inclusiv TVA | | |
| Galicus SRL | 1010600032829 | autohton | nr.82 din 02.08.2024 | 76 707,83 | 92049,39 | 31.12.2024 | 31.12.2024 |

Conducătorul grupului de lucru:



Slobozianu Victor

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestatțiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 11 din 22.07.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|--|
| Denumirea autorității contractante | IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii |
| Localitate | Mun. Chișinău |
| IDNO | 1003600152570 |
| Adresa | str. Lomonosov 49 |
| Număr de telefon | 022-72-31-64 |
| Număr de fax | 022-72-31-64 |
| E-mail oficial | smbcc@ms.md |
| Adresa de internet | |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Nadejda Grinco |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|---|
| Tipul procedurii de achiziție | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Obiectul achiziției | Lucrări de reparație capitală a cabinetului radiologic, mun. Chișinău str. M. Lomonosov 49 |
| Cod CPV | 45200000-9 |
| Valoarea estimată a achiziției | 834373,94 |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1703840279962 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21138349/ |
| Data publicării anunțului de participare | 29.12.2024 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | |

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| | |
|--|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | <input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| Sursa de finanțare | <input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i> |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 10.04.2024 |
| Denumirea operatorului economic | ADRIKA SRL |
| IDNO al operatorului economic | Nr: 41 din 17.04.2024 |

| | |
|---|--|
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 583 274,00 Inclusiv TVA: 699 929,00 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | 21.06.2024 |
| Termen de valabilitate | 21.06.2024 |
| Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului | Fără TVA: 583 274,00 |

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

| | |
|---|---|
| Tipul modificărilor | <input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Temeiul juridic | Legea 131 din 03.07.2015, art. 76 alin. 7, subpunct 2, literele a b c |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | Nu se aplică |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | Acord adițional Nr.1 din 21.06.2024 |
| Alte informații relevante | - |

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1. Prelungirea contractului privind „Lucrări de reparație capitală a cabinetului radiologic, mun. Chișinău str. M. Lomonosov 49

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Prelungirea termenului a intervenit din circumstanțe neprevăzute. Compania responsabilă de asamblarea aparatului radiologic a comunicat că va dura aproximativ două săptămâni până când vor finaliza lucrările. Această întârziere a afectat terminarea lucrărilor privind instalarea pardoselii, vopsirea pereților și lucrările electrice care sunt necesare de realizat după montarea echipamentului.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.27 din 22.07.2024 a fost încheiat acordul adițional privind **prelungirea termenului de executare a lucrărilor până la 06 august 2024.**

| Denumire operator economic | IDNO | Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin | Nr. și data acordului adițional | Valoarea modificărilor (după caz) | | Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru | Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului-cadru |
|----------------------------|---------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|--|---|
| | | | | Fără TVA | Inclusiv TVA | | |
| “Adrika” SRL | 1014600026086 | Cu capital autohton | 2 | Nu este | Nu este | 06.08.2024 | 06.08.2024 |


Conducătorul grupului de lucru:

Ludmila Birca

(Nume, Prenume)

L.Ș.




(Semnătura)

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 228/24 din 22 iulie 2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|---|
| Denumirea autorității contractante | Agenția de Dezvoltare Regională Nord |
| Localitate | Mun. Bălți |
| IDNO | 1009601000267 |
| Adresa | Republica Moldova, Piața Vasile Alecsandri 8, MD-3110 |
| Număr de telefon | 0231 6-19-80 |
| Număr de fax | 0231 6-19-80 |
| E-mail oficial | adrnord@adrnord.gov.md |
| Adresa de internet | adrnord.md |
| Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i> | Denis Gudumac, 0231 2-56-46, 068-98-22-00, denis.gudumac@adrnord.gov.md |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|---|
| Tipul procedurii de achiziție | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Obiectul achiziției | Servicii de supraveghere tehnică la „Construcția Complexului Sportiv Multifuncțional din str. Șoseaua Bucovina, nr. 33/b, mun. Edineț” în cadrul proiectului „Crearea complexului multifuncțional Sportiv.” |
| Cod CPV | 71521000-6 |
| Valoarea estimată a achiziției | 339 037,52 MDL fără TVA |
| Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i> | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1708113754066 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1708113754066?tab=contract-notice |
| Data publicării anunțului de participare | 16 februarie 2024 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i> | Nu este cazul |

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| | |
|---|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | <input type="checkbox"/> Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| Sursa de finanțare | <input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | Nr. 324/24 din 22 martie 2024 |
| Denumirea operatorului economic | „Tartan Ion” ÎI |
| IDNO al operatorului economic | 1020604001080 |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 288/S Data: 29.03.2024 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 200 000,00 MDL fără TVA (0,59% din valoarea estimată a lucrărilor fără TVA) Operatorul economic nu este plătitor de TVA |
| Termen de valabilitate | Până la finalizarea decontărilor reciproce și recepția finală a lucrărilor: 31 decembrie 2027 |
| Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului | Durata de execuție a serviciilor contractate este stabilită perioada de executare a lucrărilor. lucrările trebuie executate în termenii următori: – 22 luni calendaristice de către SRL Clemantin în baza contractului nr. 278/L din 4 martie 2024 (valoarea lucrărilor la moment iulie 2024: 32 387 496,96 lei cu TVA) |

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

| | |
|----------------------------|---|
| Tipul modificărilor | <input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Temeiul juridic | [Indicați actul normativ, articol, alineat] LEGEA Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice |

| | |
|--|--|
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | <i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i> Nu este cazul |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | <i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i> Nu. Nu este cazul |
| Alte informații relevante | |

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Înainte de modificare:

În cadrul licitației ocds-b3wdp1-MD-1708113754066 Servicii de supraveghere tehnică la „Construcția Complexului Sportiv Multifuncțional din str. Șoseaua Bucovina, nr. 33/b, mun. Edineț” în cadrul proiectului „Crearea complexului multifuncțional Sportiv.” din 5 martie 2024 s-a încheiat contractul nr. 288/S din 29 martie 2024 în valoare de 200 000 lei fără TVA, ceea ce reprezintă 0,59% din valoarea estimată a lucrărilor fără TVA pentru „Construcția Complexului Sportiv Multifuncțional din str. Șoseaua Bucovina, nr. 33/b, mun. Edineț” în cadrul proiectului „Crearea complexului multifuncțional Sportiv.” (lucrările estimativ valorează 33 903 752,65 MDL lei fără TVA respectiv 40 684 503,18 lei cu TVA).

După modificare:

Valoarea actuală a lucrărilor care s-au contractat la „Construcția Complexului Sportiv Multifuncțional din str. Șoseaua Bucovina, nr. 33/b, mun. Edineț” în cadrul proiectului „Crearea complexului multifuncțional Sportiv.” reprezintă un contract de antrepriză în valoare totală de 32 387 496,96 lei cu TVA (contractul nr. 278/L din 4 martie 2024). Totodată responsabilul tehnic ÎI „Tartan Ion” prestează serviciul de supraveghere tehnică care reprezintă 0,59% din valoarea lucrărilor contractate: 32 387 496,96 lei cu TVA (prestatorul serviciului de supraveghere tehnică a devenit plătitor de TVA după data semnării contractului și a informat autoritatea contractantă despre acest lucru la data de 27 aprilie 2024), ceea ce reprezintă un serviciu de 191 086,23 lei cu TVA.

Anexăm scrisorile de la ÎI „Tartan Ion” privind înregistrarea acestuia în calitate de plătitor de TVA:

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE A SUBIECTULUI
IMPUNERII CU TVA**




| SUBIECTUL IMPUNERII ÎNREGISTRAT Зарегистрированный субъект налогообложения | |
|--|---|
| Denumirea Наименование | INTREPRINZATOR INDIVIDUAL TARTAN ION |
| Data înregistrării Дата регистрации | 01.04.2024 |
| Adresa juridică Юридический адрес | EDINET OR.EDINET, Petru Rares nr.27 |
| Codul fiscal Фискальный код | 1020604001080 |
| Numărul de înregistrare ca subiect impozabil cu TVA Номер регистрации в качестве субъекта налогообложения НДС | 5501255 |

| PRIMA PERIOADĂ FISCALĂ ПЕРВЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД | | |
|---|------------|---------------|
| din от | 01.04.2024 | pînă la до |
| | | 30.04.2024 |

Semnătura șefului/șefului adjunct
Подпись начальника/заместителя начальника


LOC PENTRU ȘTAMPILĂ
МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ



| DATA ANULĂRII ÎNREGISTRĂRII ДАТА АННУЛИРОВАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ | |
|---|--|
| | |

Semnătura șefului/șefului adjunct
Подпись начальника/заместителя начальника

LOC PENTRU ȘTAMPILĂ
МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ



Digitally signed by Tartan Ion
Date: 2024.04.27 09:17:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Solicitare

Î.I. "Tartan Ion" care conform contractului: N288/9 din 24.03.2024 prestează servicii de supraveghere tehnică la "Construcția complexului Sportiv Multifuncțional din str. Ș. Bucovinei Nr33 B mun. Edineț" din data de 01.04.2024 a deveni subiect plătitor de TVA. Solicit modificarea contractului conform situației actuale.

Certificatul de inregistrare a subiectului impunerii cu TVA se anexează.

Administrator Î.I. "Tartan Ion"

Digitally signed by Tartan Ion
Date: 2024.04.27 09:18:03 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion Tartan

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Fiindcă deschiderea ofertelor licitației pentru servicii de supraveghere tehnică a avut loc la 5 martie 2024, iar contractul de antrepriză a fost semnat la 4 martie 2024, respectiv valoarea lucrărilor utilizată pentru evaluarea ofertelor de servicii de supraveghere tehnică a fost cea estimativă de 33 903 752,65 lei fără TVA (40 684 503,18 lei cu TVA), însă valoarea actuală a contractului de lucrări fiind de 32 387 496,96 lei fără TVA (prestatorul serviciului de supraveghere tehnică inițial nu a fost plătitor de TVA: la data evaluării ofertelor dar pe parcursul implementării contractului a devenit subiect plătitor de TVA și a informat autoritatea contractantă despre acest lucru la data de 27 aprilie 2024) respectiv a apărut necesitatea de a micșora valoarea contractului încheiat cu supraveghetorul tehnic.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 225/S din 27 iulie 2022 a fost încheiat acordul adițional privind:

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Se micșorează cu 8 913,77 (opt mii, nouă sute treisprezece lei, 77 bani) lei suma Contractului și se aplică modificări în punctul 3.2. al acestuia care va avea următorul conținut - Punctul

3.2 Suma totală a prezentului contract, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 191 086,23 lei MD cu TVA (o sută nouăzeci și una mii, optzeci și șase lei, 23 bani) echivalentul a 0,59% din valoarea lucrărilor cu TVA.

Punctul 3.2.1 va avea următorul conținut:

Suma totală va fi actualizată cu menținerea coeficientului de 0,59% din valoarea lucrărilor cu TVA, efectiv realizate și supravegheate în condițiile stabilite de Contract.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare la data transmiterii dării de seamă privind modificarea contractului către Agenția Achiziții Publice.

Anexa nr. 1 Specificații tehnice și de preț la contract se modifică în felul următor:

SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE PREȚ

| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | cantitatea | Suma, lei cu TVA % | Termenul de prestare | Clasificația bugetară IBAN |
|----------------|--|--------------------|------------|------------------------|---|---|
| 715210 00-6 | Servicii de supraveghere tehnică la „Construcția Complexului Sportiv Multifuncțional din str. Șoseaua Bucovina, nr. 33/b, mun. Edineț” în cadrul proiectului „Crearea complexului multifuncțional Sportiv” | serviciu | 1 | 191086,23 0,59% | Pe parcursul efectuării lucrărilor din contractul de antrepriză | IBAN: MD51TRPC CW518430B 00048AA |

| Denumire operator economic | IDNO | Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin | Nr. și data acordului adițional | Valoarea modificărilor (după caz) | | Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru | Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru |
|----------------------------|-----------------------|---|---------------------------------|--|---|--|---|
| | | | | Fără TVA | Inclusiv TVA | | |
| „Tartan Ion” ÎI | 1017 6070 04703 | Cu capital autohton | Nr. 1 din 22 iulie 2024 | - 7 428,14 MDL Valoarea contractului se micșorează până la 159 238,53 MDL | - 8 913,77 MDL Valoarea contractului se micșorează până la 191 086,23 MDL Operatorul economic a fost înregistrat ca plătitor de TVA | 31 decembrie 2027 | 22 luni (perioada de execuție a lucrărilor) |

Conducătorul grupului de lucru:

ILIEV ION

Avizat de:

Svetlana BAZATIN

Constantin BÂNDIU

Responsabil de conținutul acestui document:
Denis Gudumac, 0231 2-56-46



Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;
tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ

privind modificarea Contractului nr. 17 din 04.06.2024 privind achiziția de Lucrări de amenajare și finisare a construcțiilor și a terenului aferent (4 loturi), înregistrat la Trezoreria de stat cu nr. 2024-0000015106 la 12.06.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | IP Liceul Teoretic Republican „Aristotel” |
| Localitate | Mun. Chișinău |
| IDNO | 1007600037637 |
| Adresa | mun. Chișinău, str. Sprâncenoaia 1, MD 2028 |
| Număr de telefon | 022-281464 (anticamera) |
| Număr de fax | 022-281464 (anticamera) |
| E-mail | liceu.aristotel2019@gmail.com |
| Pagina web oficială | https://aristotel.md/ , |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Postu Marin, tel. 067615507, e-mail: ltraristotel23@gmail.com |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|---|
| Tipul procedurii de achiziție | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri |
| Obiectul achiziției | Lucrări de amenajare și finisare a construcțiilor și a terenului aferent (4 loturi) |
| Cod CPV | 45400000-1 |
| Valoarea estimată a achiziției | 312 000,00 lei |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1714499363154 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1714499363154?tab=contract-notice |
| Data publicării anunțului de participare | 30.04.2024 |
| Data și referința publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al UE privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | n/a |

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| | |
|---|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | <input type="checkbox"/> V Lucrări <input type="checkbox"/> Bunuri , <input type="checkbox"/> Servicii |
| Contractul de achiziție se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | <input type="checkbox"/> Nu |
| Sursa de finanțare | <input type="checkbox"/> v Buget de stat; |

| | |
|---|--|
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | Decizia de atribuire <u>2/5</u> din <u>20.05.2024</u> |
| Denumirea operatorului economic | SRL „Camonir” |
| IDNO al operatorului economic | 1004600018804 |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 17 din 04.06.2024 înregistrat la Trezorerie la 12.06.2024 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 244 522,88 Inclusiv TVA: 293 427,45 |
| Termen de valabilitate | 31.12.2024 |
| Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului | 60 de zile de la data înregistrării |

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

| | |
|---|---|
| Tipul modificărilor | <input type="checkbox"/> V Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului |
| Temeiul juridic | Art. 76 (7) pct. 1) din <i>Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice</i> |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | Prețul contractului crește cu până la 15%, (crește cu 39 500,14 lei, inclusiv TVA) cu prețul lucrărilor actualizate |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | <i>Nu au fost efectuate modificări anterioare</i> |
| Alte informații relevante | Diferența dintre valoarea estimată a achiziției (312000 lei) și valoarea contractului de achiziției se datorează faptului că agentul economic câștigător a fost selectata cel care a oferit prețul cel mai mic, conform prevederilor legale. |

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

1. Descrierea achiziției (serviciile/lucrările prestate) înainte de modificare:

| Denumire lucrări | u/m | Cantitate |
|--|-----|-----------|
| Lotul 1. Finisarea zidului de protecție a terenului sportiv (curtea liceului) | | |
| Aplicarea manuala a grundului cu cuarț Betoncontact într-un strat, la pereți exteriori la fațade | m2 | 51,00 |
| Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp VR 100x100x3 | kg | 68,85 |
| Tencuieli exterioare drișcuite, pe zidărie de cărămidă sau beton 4 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru șprîț și mortar de var-ciment M 25-T pentru grund și stratul vizibil în câmp continuu | m2 | 51,00 |
| Lotul 2. Lucrări de reparație a drumului de acces (curtea liceului) | | |
| Decaparea îmbrăcăminților asfaltice de până la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 226,00 |

| | | |
|---|-----------|--------|
| Săpătura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, în pământ cu umiditate naturala descărcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,67 |
| Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu așternere manuala, executat cu împănare și înnoiroire | m3 | 33,90 |
| Cofraje, din scânduri de rășinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 12,90 |
| Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp. VR 100x100x5 | kg | 716,42 |
| Fundație din beton de ciment C20/25 la străzi, alei și platforme carosabile, 16 cm grosime | m3 | 36,16 |
| Tăierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzura la drumuri | m | 29,40 |
| Purjarea, curățarea și umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm | m | 29,40 |
| Purjarea, curățarea și umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 40x40h mm | m | 86,00 |
| Lotul 3. Lucrări de hidroizolare a fundației (cămin) | | |
| Demontarea elementelor de acoperiș - învelitori din țiglă, olane sau plăci presate din tabla, PAS, PVC, etc. | | |
| Desfacerea planșeelor din lemn și a elementelor de acoperiș - șarpanta acoperișului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | | |
| Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramica | m2 | 18,30 |
| Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundații și elevații cu dozaje până la 150 kg/mc | m3 | 6,30 |
| Săpătura manuala de pământ în spatii limitate, având sub 1,00 m lățime, executata fără sprijiniri, cu taluz inclinat la fundații, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, până la 1,5 m adâncime teren mijlociu | m3 | 9,42 |
| Recondiționarea tencuielilor speciale, la fațade, prin perierea cu peria de sirma | m2 | 37,5 |
| Aplicarea manuala a grundului cu cuarț Betonocontact într-un strat, la pereți exteriori la fațade | m2 | 37,5 |
| Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp VR 100x100x3 | kg | 49,27 |
| Tencuieli exterioare drișcuite, pe zidărie de cărămidă sau beton 4 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru șprîț și mortar de var-ciment M 25-T pentru grund și stratul vizibil în câmp continuu | m2 | 51,0 |
| Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat | m2 | 37,50 |
| Matarea gurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalații sau consolidări | buc | 3,00 |
| Mastic bituminos pentru umplerea strapungerilor prin ziduri și planșee de orice fel, la trecerea conductelor de instalație (dop de mastic), precum și pentru umplerea rosturilor de tasare | kg | 3,69 |
| Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperișuri, executata cu un strat de pânza bitumata sau un strat de țesătura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confecționarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, diam. 50-100 mm | buc | 3,00 |
| Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperișuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curenta pe suprafețe inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafața cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc. Tehnoelast EPP | m2 | 37,50 |
| Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperișuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executata cu carton bitumat, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite Membrana de drenaj tip Planter | m2 | 37,50 |
| Strat de fundație din piatra sparta | m3 | 1,44 |

| | | |
|---|-----|-------|
| Cofraje, din scândurii de rășinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 29,8 |
| Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 127,8 |
| Preparare beton cu betoniera pe șantier pentru punerea în opera cu mijloace clasice, beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) pentru fundații | m3 | 6,12 |
| Diverse lucrări - adaos de materiale hidrofuge la mortare Penetron | kg | 24,0 |
| Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în câmp continuu, drișcuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp | m2 | 14,4 |
| Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperișuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu carton bitumat, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite Membrana de drenaj | m2 | 19,80 |
| Împrăștierea cu lopata a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din grămezi, inclusiv sfărâmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu | m3 | 9,42 |
| Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scânduri brute de rășinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau după proiect. NC scândurii 0.01 | m2 | 22,5 |
| Învelitori din plăci din tabla amprentată (tip țiglă) pentru învelitorile acoperișurilor (tip Lindab) | m2 | 22,5 |
| Lotul 4. Lucrări de reparație în sala sportivă (subsol cantină) | | |
| Forarea găurilor străpunse în construcții din beton armat marca până la 500 cu multe straturi de armare, utilizând mașina cu foreza-carota diamantată cu diametrul de: 170 mm. 450mm grosime | buc | 2,0 |
| Montarea pe șantier a tuburilor de ventilație din ALP d160, gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm | m | 1,00 |
| Clapeta de reglare, fluture, montată pe canale circulare, cu perimetrul 502.4 mm. Doar manopera | buc | 1,00 |
| Clapeta de reglaj manuala d160 | buc | 2,00 |
| Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalații sau consolidări. Exterior | buc | 2,00 |
| Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ipsos, după instalații sau consolidări. Interior | buc | 2,00 |

2. Descrierea achiziției (serviciile/lucrările prestate) după modificare:

| Lucrări | u/m | Cantitate |
|---|-----|-----------|
| 1. Lot1 Finisarea zidului de protecție a terenului sportiv (curtea liceului) | | |
| Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fațade | m2 | 51,00 |
| Vopsirea la suprafete exterioare intr-un strat | m2 | 51,00 |
| 2. Restabilire tencuielii | | |
| Desfaceri de tencuieli exterioare | m2 | 14,20 |
| Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fațade | m2 | 14,20 |
| Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 50 x 50 x 2,7 | kg | 14,20 |
| Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si | m2 | 14,20 |

| | | |
|--|----|-------|
| mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu grosimea 5cm | | |
| Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 14,20 |
| Vopsirea la suprafete exterioare intr-un strat | m2 | 14,20 |
| 3. Restabilirea placajelor din piatra artificiala 5m2 | | |
| Demontarea placajelor din piatra | m2 | 5,00 |
| Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 5,00 |
| Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 5,00 |
| Placaje din piatra artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor | m2 | 5,00 |
| 4. Restabilirea placajelor din piatra artificiala 3m2 | | |
| Demontarea placajelor din piatra | m2 | 3,00 |
| Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 3,00 |
| Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 3,00 |
| Placaje din piatra artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor | m2 | 3,00 |
| Beton turnat in muchie peretelui preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv | m3 | 0,10 |
| Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 10,50 |
| Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 3,70 |
| 5. Lot 3 Lucrări de hidroizolare a fundației (cămin) | | |
| Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,20 |
| Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 3,00 |
| Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 25,00 |
| Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) pentru fundatii | m3 | 1,67 |
| Diverse lucrări - adaos de coloranti, materiale hidrofuge la mortare Penetron | kg | 3,25 |
| Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 4,00 |

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Ca urmare a efectuării lucrărilor de reparație prevăzute în contractul de bază (4 loturi), a apărut necesitatea de lucrări suplimentare care nu au fost incluse în contract la volumul de lucrări descris înțila și anume în: Lotul 1 (în particular, e vorba de lucrări de finisare: Restabilire tencuiei, Restabilirea placajelor din piatra artificiala 5m2, Restabilirea placajelor din piatra artificiala 3m2) și Lotul 3 (Diverse lucrări - adaos de coloranti, materiale hidrofuge la mortare Penetron, Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile). Aceste lucrări au devenit strict necesare pentru a da clădirii liceului și terenului adiacent un aspect îngrijit și plăcut estetic, orientat spre scopurile educative. Valoarea lucrărilor suplimentare nu depășește 15% din valoarea contractului inițial.

VII. Rezultatele examinării:

În baza Deciziei nr 17/D din 25.07.2024 privind modificarea Contractului nr. 17 din 04.06.2024 privind achiziția de Lucrări de amenajare și finisare a construcțiilor și a terenului aferent (4 loturi), înregistrat la Trezoreria de stat cu nr. 2024-0000015106 la 12.06.2024, a fost încheiat Acordul adițional de majorare a sumei (nr. 17/A din 25.07.2024) la Contractul nr. 17 din 12.06.2024 privind achiziția de lucrări de amenajare și finisare a construcțiilor și a terenului aferent (4 loturi), cu SRL Camonir, prin care s-a majorat suma contractuală cu 39 500,14 (treizeci și nouă mii cinci sute lei, 14 bani)MDL, inclusiv TVA. În urma modificărilor, suma contractului constituie 332 927,59 lei (trei sute treizeci și doi nouă sute douăzeci și șapte,59) lei, inclusiv TVA. Proces verbal nr. 9 din 25.07.2024.

| Denumire operator economic | Nr. și data acordului adițional | | Valoarea modificărilor (după caz) | |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------|
| | | | Fără TVA | Inclusiv TVA |
| Camonir SRL, c/f 1004600018804 | 17/A | 25.07.2024 | 31 600,11 lei | 39 500,14 lei |

Conducătorul grupului de lucru:

Pavel Cerbușca


(Semnătură)



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 29.05.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|--------------------------------|
| Denumirea autorității contractante | IMSP Institutul de Cardiologie |
| Localitate | Chisinau |
| IDNO | 1003600150613 |
| Adresa | Testimitanu 29/1 |
| Număr de telefon | 022256080 |
| Număr de fax | 022733600 |
| E-mail oficial | icachizitii@gmail.com |
| Adresa de internet | Icardiologie.md |
| Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i> | Cojocar Ina |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|--|
| Tipul procedurii de achiziție | Licitatie deschisa <input type="checkbox"/> |
| Obiectul achiziției | „Replanificarea încăperilor la nivelul 2 cu organizarea Secției Chirurgicale la IMSP Institutul de Cardiologie - Clinica de pe strada Testimitanu 29/1, mun. Chișinău” |
| Cod CPV | 45400000-1 |
| Valoarea estimată a achiziției | 4 160 000.00 |
| Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i> | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1702034228010-EV-1702034821778 Link: https://e-licitatie.md/contract-notice/56487# |
| Data publicării anunțului de participare | 08.12.2023 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i> | N/A |

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| | |
|---|--|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Lucrări <input type="checkbox"/> |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu |
| Sursa de finanțare | Buget CNAM <input type="checkbox"/> |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 23.01.2024 |
| Denumirea operatorului economic | Quantis Eco |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: MD-1702034228010 -1 Data: 31.01.2024 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 3 807 438,02 Inclusiv TVA: 4 568 925,62 |
| Termen de valabilitate | 31.12.2024 |
| Termen de execuție | 120 zile de la solicitare |

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

| | |
|--|--|
| Tipul modificărilor | Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Temeiul juridic | Articolul 76 (7) |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | Nu |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | Nu |
| Alte informații relevante | Nu |

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Pe parcursul executării lucrărilor au parvenit următoarele lucrări neprevazute: rețelele electrice de tensiune joasă și de forță, tronsoanele la sistemele de ventilare, care au fost imposibil de depistat la perioada întocmirii devizului de cheltuieli

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În rezultatul constatărilor efectuate și în baza concluziilor menționate rezultă că neexecutarea lucrărilor sus menționate face imposibilă finalizarea lucrărilor de reparație pentru utilizarea funcțională a încăperilor conform destinației, intricat se micșorează gradul calității la executarea lucrărilor.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 23.01.2024 a fost încheiat acordul adițional privind „Replanificarea încăperilor la nivelul 2 cu organizarea Secției Chirurgicale la IMSP Institutul de Cardiologie - Clinica de pe strada Testimitanu 29/1, mun. Chișinău”.

| Denumire operator economic | IDNO | Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin | Nr. și data acordului adițional | Valoarea modificărilor (după caz) | | Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru | Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru |
|----------------------------|------|--|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|--|--|
| | | | | Fără TVA | Inclusiv TVA | | |
| Quantis Eco | | | Nr.1/24 din 29.05.2024 | - | - | 31.12.2024 | 90 zile |

Conducătorul grupului de lucru:

Mărgineanu George
(Nume, Prenume)

L.Ș.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 16.08.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|---|
| Denumirea autorității contractante | Primăria satului Ghidighici |
| Localitate | mun. Chișinău, satul Ghidighici |
| IDNO | 1007601009680 |
| Adresa | str. Mateevici A., nr.2 |
| Număr de telefon | 022-710-604 |
| Număr de fax | 022-710-252 |
| E-mail oficial | primaria.ghidighici@gmail.com |
| Adresa de internet | www.ghidighici.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Victoria Calmîș, 022-710-164, primaria.ghidighici@gmail.com |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|--|
| Tipul procedurii de achiziție | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri |
| Obiectul achiziției | Achiziționarea produselor alimentare pentru semestrul I al anului 2024, destinate Instituției de educație timpurie nr. 203 din satul Ghidighici, mun. Chișinău |
| Cod CPV | 15800000-6 |
| Valoarea estimată a achiziției | 1 052 504,00 |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1702663132225 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1702663132225?tab=contract-notice |
| Data publicării anunțului de participare | 15.12.2023 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | - |

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | <input type="checkbox"/> Bunuri | <input type="checkbox"/> Bunuri | <input type="checkbox"/> Bunuri | <input type="checkbox"/> Bunuri | <input type="checkbox"/> Bunuri |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | <input type="checkbox"/> Nu | <input type="checkbox"/> Nu | <input type="checkbox"/> Nu | <input type="checkbox"/> Nu | <input type="checkbox"/> Nu |
| Sursa de finanțare | <input type="checkbox"/> Buget de stat; | <input type="checkbox"/> Buget de stat; | <input type="checkbox"/> Buget de stat; | <input type="checkbox"/> Buget de stat; | <input type="checkbox"/> Buget de stat; |
| Data deciziei de atribuire a contractului | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 29.12.2023 |

| | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| de achiziție/ acordului-cadru | | | | | |
| Denumirea operatorului economic | “Nivali-Prod” SRL | SRL “Villa Prodotti” | SRL AMAGER - COM | SA Fabrica de Unt din Florești | Baguette SRL |
| IDNO al operatorului economic | 1006600010112 | 1016600007719 | 1003600104096 | 1003607011922 | 1014600037741 |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 6 | Nr: 7 | Nr: 8 | Nr: 9 | Nr: 10 |
| | Data: 05.01.2024 | Data: 05.01.2024 | Data: 05.01.2024 | Data: 05.01.2024 | Data: 05.01.2024 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 18000,00 | Fără TVA: 122262,50 | Fără TVA: 144375,00 | Fără TVA: 165200,30 | Fără TVA: 75910,60 |
| | Inclusiv TVA: 21600,00 | Inclusiv TVA: 146715,00 | Inclusiv TVA: 169650,00 | Inclusiv TVA: 179340,60 | Inclusiv TVA: 90029,45 |
| Termen de valabilitate | Data: 31.08.2024 | Data: 31.08.2024 | Data: 31.08.2024 | Data: 31.08.2024 | Data: 31.08.2024 |
| Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului | Data: 31.07.2024 | Data: 31.07.2024 | Data: 31.07.2024 | Data: 31.07.2024 | Data: 31.07.2024 |

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

| | |
|---|--|
| Tipul modificărilor | <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului |
| Temeiul juridic | Art. 77 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | Nu |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | Nu |
| Alte informații relevante | - |

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

La data de 05.01.2024 au fost încheiate contractul de achiziționare a produselor alimentare pentru semestrul I al anului 2024, destinate Instituției de educație timpurie nr. 203 din satul Ghidighici, conform procedurii de Cerere a ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1702663132225. Valabilitatea acestor contracte fiind până la 31 august 2023, însă ulterior, conform Acordului Adițional nr. 1, din 16 august 2024 contractele au fost reziliate. Părțile și-au îndeplinit obligațiunile contractuale și de comun acord au decis rezilierea acestora.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Motivul rezilierii contractelor de achiziționare a produselor alimentare pentru semestrul I al anului 2024, destinate Instituției de educație timpurie nr. 203 din satul Ghidighici, contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 77 și anume este necesar de contractat produse alimentare pentru semestrul II.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 1 din 16.08.2024 a fost încheiat acordul adițional privind rezoluțiunea contractelor cu privire la achiziționarea produselor alimentare pentru semestrul I al anului 2024, destinate Instituției de educație timpurie nr. 203 din satul Ghidighici.

| Denumire operator economic | IDNO | Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin | Nr. și data acordului adițional | Valoarea modificărilor (după caz) | | Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru | Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru |
|--------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|--|---|
| | | | | Fără TVA | Inclusiv TVA | | |
| "Nivali-Prod" SRL | 1006600010112 | Cu capital autohton | 1 din 15.08.2024 | 0,00 | 0,00 | 31.08.2024 | 31.07.2024 |
| SRL "Villa Prodotti | 1016600007719 | Cu capital autohton | 1 din 15.08.2024 | 3232,48 | 3878,98 | 31.08.2024 | 31.07.2024 |
| SRL AMAGER - COM | 1003600104096 | Cu capital autohton | 1 din 15.08.2024 | 21742,50 | 26091,00 | 31.08.2024 | 31.07.2024 |
| SA Fabrica de Unt din Florești | 1003607011922 | Cu capital autohton | 1 din 15.08.2024 | 312,28 | 374,74 | 31.08.2024 | 31.07.2024 |
| Baguette SRL | 1014600037741 | Cu capital autohton | 1 din 15.08.2024 | 10203,31 | 12243,97 | 31.08.2024 | 31.07.2024 |

Conducătorul grupului de lucru:

Victoria CALMIȘ

(Nume, Prenume)

L.Ș.

(Semnătura)



Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1693816756807 - 3 din 16.08.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|------------------------------------|---|
| Denumirea autorității contractante | Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” |
| Localitate | MD 2004, mun. Chișinău, RM |
| IDNO | 1003600023559 |
| Adresa | mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a |
| Număr de telefon | (022) 22 31 79; (022) 21 22 96 |
| Număr de fax | - |
| E-mail oficial | achizitii@asd.md |
| Adresa de internet | www.asd.md |
| Persoana de contact | Tatiana Aramă |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|---|
| Tipul procedurii de achiziție | Licitație publică |
| Obiectul achiziției | Lucrări de reabilitare a drumului R16.1 R16 - frontiera cu România, km 0,00 - 1,163 |
| Cod CPV | 45200000-9 |
| Valoarea estimată a achiziției | 28 713 360,00 |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1693816756807 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1693816756807?tab=contract-notice |
| Data publicării anunțului de participare | 04.09.2023 |

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| | |
|--|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/> |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> |
| Sursa de finanțare | <i>Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale</i> |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 02.10.2023 |
| Denumirea operatorului economic | S.C. "Nouconst" S.R.L. |
| IDNO al operatorului economic | 1005600012120 |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 10/01-05/345 Data: 09.10.2023 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 24 391 090,43 Inclusiv TVA: 29 269 308,52 |
| Termen de valabilitate | Până la recepția finală |
| Termen de execuție | 31.08.2024 |

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

| | |
|--|--|
| Tipul modificărilor | Modificarea valorii contractului <input type="checkbox"/> |
| Temeiul juridic | <i>Conform art. 76 alin.(7) pct. 2) lit. a), b), c) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.</i> |
| Creșterea prețului în urma modificării | (-) 83 008,09 (+) 511 415,84 |

Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

AA nr.1 din 06.02.2024 privind majorarea valorii contractului (+) 900 656,31 lei inclusiv TVA
AA nr.2 din 09.07.2024 privind majorarea contractului cu 511 415,84 lei și micșorarea cu 83 008,09 lei, inclusiv TVA.

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1693816756807 din 04.09.2023 privind achiziționarea lucrărilor de reabilitare a drumului R16.1 R16 - frontiera cu România, km 0,00 - 1,163, a fost încheiat contractul nr. 10/01-05/345 din 09.10.2024 cu operatorul economic „Nouconst” SRL în suma de 29 269 308,52 lei. Contractul de achiziție încheiat este în proces de executare.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Conform contractului de antrepriză nr.10/01-05/345 din 09.10.2023, SRL „Nouconst” realizează **lucrări de reabilitare a drumului R16.1 R16 - frontiera cu România, km 0,00 - 1,163**. Conform contractului de antrepriză, termenul de execuție a lucrărilor expiră la data de **31.08.2024**.

În cadrul ședinței grupului de lucru numit prin ordinul Î.S. „Administrația de Stat Drumurilor” nr. 114 din 09.07.2024 s-a examinat demersul SRL „Nouconst” nr. 220/07 din 31.07.2024 privind extinderea termenului de execuție a lucrărilor până la data de 30.11.2024.

În urma examinării proiectului de execuție s-a constatat că pentru realizarea soluțiilor de proiect privind extinderea de la 2 la 3 benzi de circulație, precum și amenajarea trotuarului pentru pietoni pe sectorul de drum de la PC 5+40 – PC 7+40 (stânga), nu este suficient terenul delimitat aferent drumului.

Astfel, au fost identificate suprafețele necesare, care fac parte componentă din terenurile fondului forestier adiacente drumului existent și terenul cu proprietarul ne identificat cu suprafața de 0,1387 ha.

Procedura de transmitere a terenurilor necesare din gestiunea ÎS „Întreprinderea pentru Silvicultură Silva-Centru Ungheni” cu schimbarea destinației cu aprobarea Hotărârii Guvernului nr.545 din 24.07.2024, s-a realizat în perioada ianuarie-iulie 2024, timp în care Antreprenorul a finisat lucrările de construcție conform contractului în proporție de 95 %.

Totodată, terenul cu suprafața de 0,1387 ha, a cărui administrator nu este identificat, deoarece nu a fost delimitat anterior (însă la care sunt mai mulți pretendenți), este strict necesar pentru executarea lucrărilor de terasament, formarea taluzului nou construit în conformitate cu procesul tehnologic, inclusiv extragerea și defrișarea arborilor.

Drept urmare, pentru realizarea lucrărilor de construcție pe sectorul de drum de la PC 5+40 – PC 7+40 (stânga) se propune prelungirea termenului de execuție a lucrărilor.

Ținem să menționăm, că modificările sunt strict necesare în vederea îndeplinirii contractului, care au apărut în urma unor circumstanțe pe care Autoritatea Contractantă, cât și Prestatorul nu a putut să le prevadă, iar în circumstanțele actuale soluția propusă este optimală și constituie unica modalitate de a rezolva dificultatea existentă.

Ca rezultat al situației constatate, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015, art.76 alin. 7(2), dar și prevederile contractuale, grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul de achiziție, prin încheierea Acordului Adițional privind prelungirea termenului de execuție a contractului.

În baza celor menționate grupul de lucru aprobă extinderea termenului de execuție a contractului nr. 10/01-05/345 din 09.10.2023, **cu 3 luni**.


VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție, s-a decis încheierea Acordului Adițional nr.3, privind prelungirea termenului de execuție a contractului de antrepriză nr. 10/01-05/345 din 09.10.2023, până la data de 30.11.2024.

| Denumire operator economic | IDNO | Întreprindere: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin | Nr. și data acordului adițional | Modificările contractului | | Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru | Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru |
|------------------------------|---------------|--|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | | Termen de execuție inițial | Termen de execuție modificat | | |
| S.C. "Nouconst" S.R.L. | 1005600012120 | cu capital autohton | Nr.3 din 16.08.2024 | 31.08.2024 | 30.11.2024 | Până la recepția finală a lucrărilor | 30.11.2024 |

Conducătorul grupului de lucru:

Ștefan POPA
(Nume, Prenume)



(Semnătura)
L.Ș.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651;
e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 03 din 16 august 2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|--|
| Denumirea autorității contractante | IP Liceul Teoretic „V.Alexandri” |
| Localitate | or.Călărași |
| IDNO | 1014620006260 |
| Adresa | or.Călărași str.Toma Ciorbă,11 |
| Număr de telefon | 024422568, 024423716 |
| Număr de fax | - |
| E-mail oficial | alecsandrilt@gmail.com |
| Adresa de internet | |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Constanța Gișdianu constanta.gisdianu@gmail.com |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|---|
| Tipul procedurii de achiziție | <input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Obiectul achiziției | Lucrari de reparație în clasele 307;407;109, birourile psihologului și logopedului din L.T. "V.Alecsandr |
| Cod CPV | 45400000-1 |
| Valoarea estimată a achiziției | 543 650,67 lei |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr:21219072 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1713776554590 |
| Data publicării anunțului de participare | 22 aprilie 2024 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | |

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| | |
|--|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | <input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| Sursa de finanțare | <input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i> |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru | 20 mai 2024 |
| Denumirea operatorului economic | SRL INTELHOME |
| IDNO al operatorului economic | 1020600038590 |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr:17 |

| | |
|--|----------------------------|
| | Data:20 mai 2024 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA:338730,12 lei |
| | Inclusiv TVA:406476,14 lei |
| Termen de valabilitate | 31 decembrie 2024 |
| Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului | 20 august 2024 |

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

| | |
|--|--|
| Tipul modificărilor | <input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Temeiul juridic | Legea Nr.131din 03-07-2015 privind achizițiile public art.76 p.7,p.9 |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | 457318.56 lei |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | <i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i> |
| Alte informații relevante | |

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Lucrari de reparație în clasele 307;407;109, birourile psihologului și logopedului din L.T. "V.Alecsandr

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În procesul executării lucrărilor de reparație în clasele 307;407; 109 ,birourilor psihologului și logopedului din L.iceul Teoretic "V.Alecsandri" s-au depistat lucrări suplimentar

- grosimea tencuiei interioare de 2 cm , driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton de facto a încăperilor și stratul suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Respectiv neexecutarea acestora duce la imposibilitatea finalizării obiectului. Pe parcursul executării lucrărilor a apărut necesitatea modificării proiectului, prin includerea unor cantități conform procesului verbal anexat. Lucrările suplimentare apărute în cadrul implementării proiectelor de execuție,ce prevăd majorarea volumelor de lucrări și materiale, sunt inseparabile de lucrările executate anterior din punct de vedere tehnic și constructiv.

Neexecutarea lucrărilor suplimentare pune în pericol implementarea proiectelor de atingerea indicatorilor de performanță.

Reieșind din cele menționate mai sus, comisia propune de a include modificările indicate în documentația de proiect și documentația de deviz și solicită finanțarea suplimentară a volumelor necesare ce nu sunt incluse în documentația de deviz din cadrul proiectului “ ”Lucrari de reparație în clasele 307;407; 109 ,birourile psihologului și logopedului din L.T. "V.Alecsandri”

• Valoarea de deviz 50 842,42 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. 307 | | | | |
| | | 1.1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1.1. Pereti | | | | |
| 1 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 47,012 | 88,41 61,20 | 4 156,13 2 877,13 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 4 156,13 2 877,13 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 156,13 |
| | | <i>Asigurarea sociala</i> | 24,00 % | | | 690,51 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 3,00 % | | | 37,95 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 4 884,59 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 5,00 % | | | 244,24 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 5 128,83 |
| | | <i>Beneficiul de deviz</i> | 3,00 % | | | 153,87 |
| | | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 5 282,70 2 877,13 |
| | | 1.2. Evacuare deseuri | | | | |
| 2 | TrB01A2-8 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri | t | 5,000 | 82,62 82,62 | 413,10 413,10 |
| 3 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 5,000 | 56,61 56,61 | 283,05 283,05 |
| 4 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 5,000 | 88,36 0,00 | 441,81 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|---|-----|----------|----------------|-------------------------------|
| | | Total Evacuare deseuri Inclusiv salariu | | | | 1 137,96 696,15 |
| | | Total 307 Inclusiv salariu | | | | 6 420,66 3 573,28 |
| | | 2. 109 | | | | |
| | | 2.1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 2.1.1. Pereti | | | | |
| 5 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 81,850 | 88,41 61,20 | 7 236,04 5 009,22 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 7 236,04 5 009,22 |
| | | 2.1.2. Pardoseli | | | | |
| 6 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 56,890 | 81,03 35,70 | 4 610,08 2 030,97 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 4 610,08 2 030,97 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 11 846,12 |
| | | <i>Asigurarea sociala</i> | | 24,00 % | | 1 689,65 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | | 3,00 % | | 141,67 |
| | | <i>Total</i> | | 100,00 + | | 13 677,44 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | | 5,00 % | | 683,87 |
| | | <i>Total</i> | | 100,00 + | | 14 361,31 |
| | | <i>Beneficiul de deviz</i> | | 3,00 % | | 430,84 |
| | | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 14 792,15 7 040,19 |
| | | Total 109 Inclusiv salariu | | | | 14 792,15 7 040,19 |
| | | 3. 407 | | | | |
| | | 3.1. Lucrari de constructie | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|---|-----|----------|----------------|-------------------------------|
| | | 3.1.1. Pereti | | | | |
| 7 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 65,020 | 88,41 61,20 | 5 748,15 3 979,22 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 5 748,15 3 979,22 |
| | | 3.1.2. Pardoseli | | | | |
| 8 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 31,960 | 81,03 35,70 | 2 589,87 1 140,98 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 2 589,87 1 140,98 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 338,02 |
| | | <i>Asigurarea sociala</i> | | 24,00 % | | 1 228,85 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | | 3,00 % | | 94,96 |
| | | <i>Total</i> | | 100,00 + | | 9 661,83 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | | 5,00 % | | 483,09 |
| | | <i>Total</i> | | 100,00 + | | 10 144,92 |
| | | <i>Beneficiul de deviz</i> | | 3,00 % | | 304,35 |
| | | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 10 449,27 5 120,20 |
| | | Total 407 Inclusiv salariu | | | | 10 449,27 5 120,20 |
| | | 4. Psiholog si logoped | | | | |
| | | 4.1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 4.1.1. Pereti | | | | |
| 9 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si | m2 | 74,250 | 88,41 61,20 | 6 564,16 4 544,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|----------|----------------|--------------------------------|
| | | stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | | | | |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 6 564,16 4 544,10 |
| | | 4.1.2. Pardoseli | | | | |
| 10 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 24,030 | 81,04 35,70 | 1 947,28 857,87 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 1 947,28 857,87 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 511,44 |
| | | <i>Asigurarea sociala</i> | | 24,00 % | | 1 296,47 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | | 3,00 % | | 91,87 |
| | | <i>Total</i> | | 100,00 + | | 9 899,78 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | | 5,00 % | | 494,98 |
| | | <i>Total</i> | | 100,00 + | | 10 394,76 |
| | | <i>Beneficiul de deviz</i> | | 3,00 % | | 311,84 |
| | | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 10 706,60 5 401,97 |
| | | Total Psiholog si logoped Inclusiv salariu | | | | 10 706,60 5 401,97 |
| | | Total | lei | | | 42 368,68 |
| | | TVA | | 20,00 % | | 8 473,74 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 50 842,42 21 135,64 |

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.03 din 16 august 2024 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea contractului

| Denumire operator economic | IDNO | Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin | Nr. și data acordului adițional | Valoarea modificărilor (după caz) | | Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru | Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru |
|----------------------------|---------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|--|---|
| | | | | Fără TVA | Inclusiv TVA | | |
| SRL INTELHOME | 1020600038590 | Cu capital autohton | 01 din 16.08.2024 | 42368,68 | 50842,42 | 31.12.2024 | 31.12.2024 |

Conducătorul grupului de lucru:

Zinaida Bădărău

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1705671778318/2 din 15.08.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|---|
| Denumirea autorității contractante | Primăria comunei Cocieri |
| Localitate | s.Cocieri |
| IDNO | 1007601007790 |
| Adresa | s.Cocieri, rl.Dubăsari, str.Renașterii 68 |
| Număr de telefon | 0248-52-244 |
| Număr de fax | 0248-52-238 |
| E-mail oficial | aplcocieri@gmail.com |
| Adresa de internet | https://cocieri.comuna.md/ |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Godorozea Natalia, 0248-52-244, nataliagodorozea@mail.ru |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|--|
| Tipul procedurii de achiziție | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri |
| Obiectul achiziției | Lucrari de reparatie a trotuarelor de pe str. Renasterii din sat. Cocieri, rl Dubasari |
| Cod CPV | 45233142-6 |
| Valoarea estimată a achiziției | 1833333,00 |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: <u>ocds-b3wdp1-MD-1705671778318</u> Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21156612/ |
| Data publicării anunțului de participare | 19.01.2024 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | Nu se aplică |

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

| | |
|--|--|
| Tipul contractului de achiziție | <input type="checkbox"/> Lucrări |
| Contractul de achiziție se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | <input type="checkbox"/> Nu |
| Sursa de finanțare | <input type="checkbox"/> Buget de stat; |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție | 08.02.2024 |
| Denumirea operatorului economic | Armat Profil SRL |
| IDNO al operatorului economic | 1012600013286 |
| Nr. și data contractului de achiziție | Nr:16 Data:14.03.2024 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 1457395,36 Inclusiv TVA: 1748874,44 |
| Termen de valabilitate | 31.12.2024 |
| Termenul limită de executare al contractului | 30.11.2024 |

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

| | |
|---------------------|---|
| Tipul modificărilor | <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului |
| Temeiul juridic | Legea Nr. 131 din 03-07-2015, art 76. alin.(7), |

| | |
|---|---|
| | pnct.1) |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | <i>Se majorează doar cu suma pentru lucrările suplimentare, conform devizului de cheltuieli (44658,54 lei, inclusiv TVA).</i> |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice | <i>Nu se aplică</i> |
| Alte informații relevante | <i>Nu se aplică</i> |

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma procedurii de achiziție publică de lucrări prin Cererea ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1705671778318 din 19.01.2024, privind "Lucrari de reparatie a trotuarelor de pe str. Renasterii din sat. Cocieri, rl Dubasari", a fost desemnat câștigător operatorul economic Armat Profil SRL, cf: 1012600013286, administrator Moisienco Denis, cu care a fost încheiat contractul cu nr 16 din 14.03.2024, în valoare de 1748874,44 lei, inclusiv TVA, valabil până la data de 31.12.2024..

În procesul implementării obiectului, au fost depistate lucrări suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia..

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Pe parcursul executării lucrărilor, conform listei cu cantitățile de lucrări, au fost depistate lucrări suplimentare, care au devenit strict necesare și fără care nu poate fi finisată executarea contractului.

În urma comisiei pentru evaluarea situației la amenajarea porțiunii de drum, s-a constatat că este necesar ca unele gospodării să remedieze intrările pe terenul privat al acestora, conform nivelului de trotuar nou instalat, iar autoritatea contractantă să efectueze lucrările de betonare a porțiunii de trotuar, unde s-au depistat denivelări, pentru a putea instala bordurile la trotuare. Astfel, grupul de lucru, împreună cu antreprenorul și reprezentanții comisiei pentru evaluare a situației date, au întocmit un Proces-verbal, prin care au identificat volumurile de lucrări, necesare de efectuat. Prin urmare, operatorul economic a prezentat Devizul local cu lucrările suplimentare, în valoare de 44658,54 lei, inclusiv TVA. Costul lucrărilor suplimentare, corespund prețurilor, conform contractului nr.16 din 14.03.2024.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1705671778318/2 din 15.08.2024 a fost încheiat acordul adițional privind **Majorarea valorii contractului**

| Denumire operator economic | IDNO | Întreprinderea: | Nr. și data acordului adițional | Valoarea modificărilor (după caz) | | Termen de valabilitate al contractului | Termenul limită de executare al contractului |
|----------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|--|--|
| | | | | Fără TVA | Inclusiv TVA | | |
| Armat Profil SRL | 1012600013286 | Cu capital autohton | 16/1 Din 15.08.2024 | 37215,45 | 44658,54 | 31.12.2024 | 30.11.2024 |

Conducătorul grupului de lucru:



Raisa Spinovschi
(Semnătura)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 135 /24 din 14.08.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|---|
| Denumirea autorității contractante | Serviciul de Informații și Securitate al RM |
| Localitate | Mun. Chișinău |
| IDNO | 1006601000439 |
| Adresa | bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166 |
| Număr de telefon | 022239391 |
| Număr de fax | - |
| E-mail | dtm_sis@sis.md |
| Pagina web oficială | sis.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | SIS SIS |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|--|
| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Obiectul achiziției | Echipamente TIC |
| Cod CPV | 30200000-1 |
| Valoarea estimată a achiziției | 2157758,32 |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr. ocds-b3wdp1-MD-1712036878065 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1712036878065 |
| Data publicării anunțului de participare | 02.04.2024 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | - |

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| | |
|--|--|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii de proiectare <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/> |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> |
| Sursa de finanțare | Bugetul de stat <input type="checkbox"/> FAOAM <input type="checkbox"/> BASS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i> |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 74/24 din 15.05.2024 |
| Denumirea operatorului economic/IDNO | <i>SRL "BTS Pro" / 1008600061565</i> |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 250/24 Data: 10.06.2024 |
| Valoarea contractului de achiziție nr. 250/24 | Fără TVA: 1062270,50 Inclusiv TVA: 1274724,60 |
| Denumirea operatorului economic/IDNO | <i>SA "Accent Electronic" / 1003600023124</i> |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 251/24 Data: 10.06.2024 |
| Valoarea contractului de achiziție nr. 251/24 | Fără TVA: 192600,00 Inclusiv TVA: 231120,00 |
| Termen de valabilitate | 31.12.2024 |

| | |
|--------------------------|---|
| Termen de livrare | În decurs de 60 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezorerie. |
|--------------------------|---|

IV. Date cu privire la modificările efectuate:

| | |
|--|--|
| Tipul modificărilor | Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [-] |
| Temeiul juridic | Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, Art. 76 alin. (7) pct. 1), 2), și alin. (9) Pct. 12.2. ale Contractelor nr. 250/24 și 251/24 din 10.06.2024 |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | <i>Nu se aplică</i> |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | - |
| Alte informații relevante | - |

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În legătură cu apariția solicitărilor de echipament TIC, precum și în scopul suplirii stocurilor de echipament informațional, s-a propus încheierea unui acord adițional de majorare a pozițiilor din contract după cum urmează:

- SRL BTS Pro

| Nr. lot | Denumirea bunurilor | U/M | Cantitate contract | Cantitate majorare | Preț unitar, lei cu TVA | Suma pentru majorare, lei cu TVA |
|--|-----------------------|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1 | Calculator All in one | Buc | 100 | 15 | 11038,80 | 165582,00 |
| 4 | Mouse | Buc | 50 | 7 | 32,40 | 226,80 |
| 13 | Baterie BIOS | Buc | 50 | 7 | 4,20 | 29,40 |
| TOTAL spre majorare, lei cu TVA | | | | | | 165838,20 |

- SA Accent Electronic

| Nr. lot | Denumirea bunurilor | U/M | Cantitate contract | Cantitate majorare | Preț unitar, lei cu TVA | Suma pentru majorare, lei cu TVA |
|--|---------------------|-----|--------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 2 | Monitor | Buc | 50 | 7 | 2316,00 | 16212,00 |
| 21 | Monitor | Buc | 20 | 3 | 5496,00 | 16488,00 |
| TOTAL spre majorare, lei cu TVA | | | | | | 32700,00 |

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În legătură cu apariția solicitărilor de echipament TIC, precum și în scopul suplirii stocurilor de echipament informațional, s-a propus încheierea unui acord adițional de majorare a pozițiilor din contract în sumă de:

SRL "BTS Pro" – 165838,20 lei cu TVA

SA "Accent Electronic" – 32700,00 lei cu TVA.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis inițierea unui acord de majorare a contractului, după cum urmează:

| Denumire operator economic | Valoarea modificărilor (după caz) | |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| | Fără TVA | Inclusiv TVA |
| SRL BTS Pro | 138198,50 | 165838,20 |
| SA Accent Electronic | 27250,00 | 32700,00 |

Suma contractelor după majorare vor constitui:

SRL "BTS Pro" – 1440562,80 lei cu TVA.

SA "Accent Electronic" – 263820,00 lei cu TVA.

VIII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 114/24 din 17.07.24 a fost încheiat acordul de majorare a contractului, după cum urmează:

| Denumirea operatorului economic, (IDNO) | Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin | Nr. și data acordului adițional | | Cod CPV | Valoarea modificărilor | | Termenul de valabilitate a contractului | Termenul limită de livrare al contractului |
|---|---|---------------------------------|----------|------------|------------------------|-----------|---|---|
| | | | | | fără TVA | cu TVA | | |
| SRL BTS Pro | Cu capital autohton | 312/24 | 14.08.24 | 30200000-1 | 138198,50 | 165838,20 | 31.12.2024 | În decurs de 60 zile calendaristice de la înregistrarea acordului la Trezorerie |
| SA Accent Electronic | Cu capital autohton | 311/24 | 01.08.24 | 30200000-1 | 27250,00 | 32700,00 | 31.12.2024 | |

Adjunctul președintelui grupului de lucru:

Ion CLIMA



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 45 din 07 august 2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|------------------------------------|
| Denumirea autorității contractante | IMSP Institutul Mamei și Copilului |
| Localitate | Chișinău |
| IDNO | 1003600151643 |
| Adresa | Burebista, 93 |
| Număr de telefon | 022-55-96-46 |
| Număr de fax | 022-55-96-46 |
| E-mail oficial | cebuccorinaimc@gmail.com |
| Adresa de internet | http://mama-copilul.md |
| Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i> | Cebuc Corina |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|---|
| Tipul procedurii de achiziție | Licitație publică |
| Obiectul achiziției | Lucrări de reparație capitală a secției anestezie chirurgicală pediatrică |
| Cod CPV | 45400000-1 |
| Valoarea estimată a achiziției | 1 263 300,00 |
| Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i> | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1711364735859 Link ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1711364735859 |
| Data publicării anunțului de participare | 25 mart 2024 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i> | |

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

| | |
|---|--|
| Tipul contractului de achiziție | Lucrări <input type="checkbox"/> |
| Contractul de achiziție se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu |
| Sursa de finanțare | Sursa de finanțare – CNAM |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție | 03.05.2024 |
| Denumirea operatorului economic | Elicell Invest SRL |
| Nr. și data contractului de achiziție | Nr: 107 Data: 15 mai 2024 |
| Valoarea contractului de achiziție | Fără TVA: 826 732,11 Inclusiv TVA: 992 078,53 |
| Termen de valabilitate | 31.12.2024 |
| Termen de execuție | 3 luni după primirea ordinului de începere a execuției |

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

| | |
|---|---|
| Tipul modificărilor | Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> |
| Temeiul juridic | Legea 131/15, art.76 alin 7 pct.1 litera a |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | Valoarea contractului se majorează cu 100576,44 lei, inclusiv TVA, iar valoarea finală constituie 1092654,97 lei (inclusiv TVA) |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice | Nu sunt |
| Alte informații relevante | |

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1. Se majorează suma contractului inițial (992 078,53 lei) cu 100576,44 lei (o sută mii cinci sute șaptezeci și șase lei, 44 bani).
2. Se modifică Pct.3.1 din contract, după cum urmează: Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1092654,97 lei (inclusiv TVA).

I. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Pe parcursul executării lucrărilor, specialiștii de profil, împreună cu reprezentanții antreprenorului au constatat un șir de lucrări suplimentare necesare pentru asigurarea calității lucrărilor conform normelor în vigoare. În urma demolării stratului vechi de tencuială, la suprafața pereților și tavanului, executându-se trasarea, s-au constatat abateri inadmisibile la verticală. Conform normelor în vigoare, fiind necesară grosimea suplimentară a stratului de tencuială pe bază de nisip-ciment. Pe parcursul executării lucrărilor la tavan s-a stabilit diferența semnificativă între plăcile prefabricate de planșeu care au format abateri la orizontală de aproximativ 7 cm. Lucrările suplimentare sunt necesare de executat, deoarece face imposibilă finalizarea lucrărilor de reparație capitală a secției anestezie chirurgicală pediatrică. Lucrările nu au putu fi prevăzute la etapa de elaborare a caietului de sarcini, acestea fiind stabilite doar după demolarea straturilor vechi și execuția traselei.

II. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.107 din 15 mai 2024 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea lucrărilor.

| Denumire operator economic | Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin | Nr. și data acordului adițional | | Valoarea modificărilor (după caz) | |
|----------------------------|---|---------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|
| | | | | Fără TVA | Inclusiv TVA |
| Elicell Invest SRL | Autohton | 152 | 07.08.2024 | 83813,671 | 100576,44 |

Conducătorul grupului de lucru:

Sergiu GLADUN

L.S.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestățiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2/24 din 20 august 2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|--|
| Denumirea autorității contractante | IP Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia |
| Localitate | mun. Comrat |
| IDNO | 1016601000153 |
| Adresa | str. Trețiacov, 36, et. 4 |
| Număr de telefon | 0(298)22693 |
| Număr de fax | 0(298)22693 |
| E-mail oficial | adr.utag@gmail.com |
| Adresa de internet | adrgagauzia.md |
| Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i> | Sibov Andrei tel. 076064013 |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|---|
| Tipul procedurii de achiziție | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Obiectul achiziției | Achiziționare lucrări din proiect Extinderea rețelelor orășenești de canalizare în cartierul "Tanc" din municipiul Comrat |
| Cod CPV | 45200000-9 |
| Valoarea estimată a achiziției | 11 200 814,00 MDL fără TVA |
| Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i> | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1705309765569 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1705309765569?tab=contract-notice |
| Data publicării anunțului de participare | 15 ianuarie 2024 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i> | Nu este cazul |

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| | |
|---|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | <input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| Sursa de finanțare | <input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | Nr. 1 din 16 februarie 2024 |
| Denumirea operatorului economic | SRL «VALDCONGRUP» |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 3L-24 Data: 28 februarie 2024 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 7 843 669,00 MDL Inclusiv TVA: 9 412 403,00 MDL |
| Termen de valabilitate | Până la 31 decembrie 2025 |
| Termen de execuție | 9 luni |

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

| | |
|--|---|
| Tipul modificărilor | <input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Temeiul juridic | <i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i> LEGEA Nr. 131 din 3.07.2015 privind achizițiile publice (art. 76 alin. 7 pct. 2, alin. 8, alin. 9, alin. 13) HOTĂRÂREA Nr. 638 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări: pct. 169 |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | <i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i> Nu este cazul |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | <i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i> Nu este cazul. |
| Alte informații relevante | |

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Înainte de modificare:

Lucrările la „Extinderea rețelelor orășenești de canalizare în cartierul ”Tanc” din municipiul Comrat,, din cadrul proiectului “Extinderea rețelelor orășenești de canalizare în cartierul ”Tanc” din municipiul Comrat” care rezultă din contractul nr. 3L-24 din 28 februarie 2024 sunt de următoarele tipuri:

- 1. Наружные сети канализации. К1-самотечная канализация – EXCLUS – (-) 637 925 lei**
- 2. Наружные сети канализации. НК1-напорная канализация – EXCLUS – (-) 305 101 lei**
- 3. Канализационная насосная станция.Павильон для установки щита управления.Общестроительные работы – EXCLUS – (-) 5 812 lei**
- 4. Retele exterioare de alimentare cu energie electrica.(L=524m) (marca REAE)– EXCLUS – (-) 182 281 lei**
- 5. Благоустройство площадки – EXCLUS – (-) 204 221 lei**

În baza actului de constatare nr.1 din 08 august 2024, și procesului verbal nr. 1 din 08 august 2024, au fost excluse lucrările menționate mai sus.

Prin urmare lista de lucrări care sunt excluse sunt prezentate în sumă totală de (-) 1 335 340 lei.

După modificare:

Actul de constatare al comisiei de la fața locului și argumentările:

Înainte de modificare:

Lucrările la „Extinderea rețelelor orășenești de canalizare în cartierul ”Tanc” din municipiul Comrat,, din cadrul proiectului “Extinderea rețelelor orășenești de canalizare în cartierul ”Tanc” din municipiul Comrat” care rezultă din contractul nr. 3L-24 din 28 februarie 2024 sunt de următoarele tipuri:

- 1. Наружные сети канализации. К1-самотечная канализация – INCLUS – (+) 91 660 lei**
- 2. Наружные сети самотечной канализации К1.Закрытые переходы под дорогой INCLUS – (+) 650 754 lei**
- 3. Наружные сети канализации.НК1-напорная канализация – INCLUS – (+) 28 188 lei**
- 4. Наружные сети напорной канализации НК1.Закрытые переходы под дорогой INCLUS – (+) 237 595 lei**
- 5. Канализационная насосная станция. Павильон для установки щита управления. Общестроительные работы – INCLUS – (+) 6 145 lei**
- 6. Благоустройство площадки – INCLUS – (+) 114 216 lei**

În baza actului de constatare nr.1 din 08 august 2024 și procesului verbal nr. 1 din 08 august 2024, au fost incluse lucrările menționate mai sus.

Prin urmare lista de lucrări care sunt incluse sunt prezentate în sumă totală de (+) 1 128 558 lei.

După modificare:

Actul de constatare nr.1 din 08 august 2024 și procesul verbal nr. 1 din 08 august 2024al comisiei de la fața locului și argumentările:

Act de Constatare nr. 1
privind includerea/excluderea prin substituire a lucrărilor de construcție
din cadrul proiectului ”*Расширения городских канализационных сетей в микрорайоне*
Танк муниципалитата Комрат” *Contract nr. 3L-24 din 28 februarie 2024*”

Data: 08 august 2024

Locația: mun. Comrat

Contract: nr. 3L-24 din 28 februarie 2024

La ședința tehnică au participat în calitate de membri ai comisiei de constatare, următoarele persoane:

Victor Baldji, Vice Primar al mun. Comrat, – Beneficiar;

Irina Coltuc – manager, coordonator de proiect;

Fiodor Tanasoglo – Responsabil Tehnic;

Anatolii Țurcan – Diriginte de șantier;

Igor Balagula – Proiectant „BIL PROIECT PRIM;

Valeriu Mitioglo– Șef secția Management Integrat al Proiectelor, ADR Găgăuzia ;

Ivan Sarî – specialist monitorizare proiecte, SMIP ADR Găgăuzia.

Tatiana Slavioglo – director «Su Canal» mun. Comrat

Prezentul Act de Constatare este întocmit în rezultatul următoarelor constatări:

1. În urma executării lucrărilor la proiectul menționat s-a depistat necesitatea de a include unele lucrări necesare ca urmare a solicitării Primăriei mun. Comrat, cu acordul supraveghetorului de proiect, pentru a evita deteriorarea drumurilor recent asfaltate și anume pozarea conductelor prin foraj orizontal dirijat (FOD).
2. În urma executării lucrărilor s-a depistat necesitatea la căminele de vizită de a executa pereul din beton simplu turnat în egalizări în pante cu grosimea de 10 cm.
3. S-a depistat necesitatea de a include împrejmurii din plasa cu panouri de gard Euro zincat gata confecționat H=1.55m.
4. S-a depistat necesitatea de a exclude unele lucrări, care nu mai sunt necesare pentru executarea proiectului. S-a decis excluderea Соединительные элементы МС și înlocuirea învelișului din strat de fundație din piatră.

5. S-a decis excluderea montarea în pământ a țevilor de presiune de înaltă densitate PE 100 SDR 17 PN10 D125x7.4 mm în quantum de 70 m și două cămine de vizită.
6. S-a decis excluderea a îmbrăcămintei din beton asfaltic în quantum de 418.8 m2.
7. S-a decis excluderea rețelei exterioare de alimentare cu energie electrică marca REAE L=524 m, din cauza modificării proiectului.
8. S-a decis excluderea împrejmuirilor metalice din oțel profilat, model obișnuit

S-A DECIS:

- De a include lucrările necesare și de a exclude lucrările care nu mai sunt necesare de executat.


- **Victor Baldji, Vice Primar al mun. Comrat, – Beneficiar** 

- **Irina Coltuc – manager, coordonator de proiect** 

- **Fiodor Tanasoglo – Responsabil Tehnic** 


- **Anatolii Țurcan – Diriginte de șantier** 

- **Igor Balagula – Proiectant «BIL PROIECT PRIM»** 

- **Valeriu Mitioglo – Șef SMIP, ADR Găgăuzia** 

- **Ivan Sarî – specialist monitorizare proiecte SMIP ADR Găgăuzia** 

- **Tatiana Slavioglo – director «Su Canal» mun. Comrat** 



PROCES VERBAL NR. 1

privind excluderea și includerea prin substituire a unor lucrări în devizul de bază la obiectivul
”Расширения городских канализационных сетей в микрорайоне Танк муниципалитета
Комрат” Contract nr. 3L-24 din 28 februarie 2024”

”08” august 2024

mun. Comrat

Prin prezenta, noi subsemnații membrii comisiei:

Victor Baldji, Vice Primar al mun. Comrat, – Beneficiar;
Irina Coltuc – manager, coordonator de proiect;
Fiodor Tanasoglo – Responsabil Tehnic;
Anatolii Țurcan – Diriginte de șantier;
Igor Balagula – Proiectant „BIL PROIECT PRIM”;
Valeriu Mitioglo – Șef secția Management Integrat al Proiectelor, ADR Găgăuzia ;
Ivan Sarî – specialist monitorizare proiecte, SMIP ADR Găgăuzia.
Tatiana Slavioglo – director «Su Canal» mun. Comrat

Am întocmit prezentul proces verbal, în baza actului de constatare nr.1 din 08 august 2024, cu referire la lucrările care urmează a fi incluse și excluse prin substituire la devizul ofertă și anume:

Prin urmare lista de lucrări care sunt **excluse** sunt prezentate în sumă totală de (-) **1 335 340 lei**.

1. 2-1-1 Наружные сети канализации. К1-самотечная канализация – EXCLUS – (-) 637 925 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. К1-самотечная канализация 1.1. Земляные работы | | |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором в отвал) | 100 m3 | -3,9000 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах) | m3 | -12,0000 |
| 3 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint | m3 | -10,9800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------------|---|--------|----------|
| | | cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.) | | |
| 4 | TsC03B11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка мокрого грунта II гр. экскаватором в отвал) | 100 m3 | -0,8400 |
| 5 | TsA10E2 | Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 2,01-4 m, teren mijlociu (Доработка вручную в мокрых грунтах) | m3 | -2,5800 |
| 6 | TsC18A1 K=0,85 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (окучивание выт.грунта). | 100 m3 | -0,5400 |
| 7 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg.I(Погрузка) | 100 m3 | -0,5400 |
| 8 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | -89,6400 |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную) | m3 | -89,0000 |
| 10 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение грунта ручными трамбовками) | m3 | -89,0000 |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером траншей) | 100 m3 | -3,5600 |
| 12 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками) | 100 m3 | -3,5600 |
| 13 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat | m3 | -21,3500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|---|-----|--------------|
| | | filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песчаный грунт в основании траншеи) | | |
| 14 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | -4,7500 |
| 15 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 | -2 000,0000 |
| 16 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | -414,0000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | |
| | | Total Земляные работы Inclusiv salariu | | |
| | | 1.4. Колодцы | | |
| 44 | AcE14B1 | Соединительные элементы МС | kg | -10 185,8000 |
| 45 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок и соединит. элементов) | t | -10,1800 |
| 47 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка) | m2 | -495,9000 |
| 49 | CF07C1 | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane ((Затирка колодцев цем.песчаным раствором) | m2 | -1 320,0000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | |
| | | Total Колодцы Inclusiv salariu | | |
| | | 1.6. Разборка и восстановление щебеночного покрытия. (L=2008м n=1,2м, S=2410м2) | | |
| 57 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчаного основание под асфальтовое покрытие дороги) | m3 | -241,0000 |
| 58 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня) | m3 | -233,8000 |

2. 2-1-1 Наружные сети канализации. НК1-напорная канализация – EXCLUS – (-) 305 101 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. К1-напорная канализация 1.1. Земляные работы | | |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором в отвал) | 100 m3 | -3,2100 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах) | m3 | -9,9300 |
| 3 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.) | m3 | -17,0000 |
| 4 | TsC18A1 K=0,85 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (окучивание выт.грунта). | 100 m3 | -0,2500 |
| 5 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I(Погрузка) | 100 m3 | -0,2500 |
| 6 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | -41,8600 |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную) | m3 | -64,4600 |
| 8 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение грунта ручными трамбовками) | m3 | -64,4600 |
| 9 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi | 100 m3 | -2,5800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------|--|--------|-----------|
| | | cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером траншей) | | |
| 10 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками) | 100 m3 | -2,5800 |
| 11 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песчаный грунт в основании траншеи) | m3 | -19,7200 |
| 12 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | -181,0000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | |
| | | Total Земляные работы Inclusiv salariu | | |
| | | 1.3. Трубы и фасонные части | | |
| 17 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm(PE100 SDR 17 PN10 d=125x7.4mm) | m | -70,0000 |
| 18 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm | m | -70,0000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | |
| | | Total Трубы и фасонные части Inclusiv salariu | | |
| | | 1.4. Колодец водобойный канализационный КВ-2-20-3-М(1кол-Н=1460мм,2кол-Н=1520мм) | | |
| 30 | TsC03B11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | -0,2000 |
| 31 | TsA10E2 | Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 2,01-4 m, teren mijlociu.. | m3 | -1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|--------|----------|
| 32 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Окучивание вытесненного грунта) | 100 m3 | -0,1600 |
| 33 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка) | 100 m3 | -0,1600 |
| 34 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | -27,2000 |
| 35 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | -1,0000 |
| 36 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | -1,0000 |
| 37 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | -0,0400 |
| 38 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | -0,0400 |
| 39 | AcE14B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana | m3 | -2,1400 |
| 40 | AcE14B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-9) | buc | -2,0000 |
| 41 | AcE14B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1) | buc | -2,0000 |
| 42 | AcE14B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦП1-15-2) | buc | -2,0000 |
| 43 | AcE14B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦД-15) | buc | -2,0000 |
| 44 | AcE14B1 | Сарас cu rama tip "Т" | buc | -2,0000 |
| 45 | AcE14B1 | Стоимость стремянок | kg | -8,3800 |
| 46 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Обойма БМ200) | m3 | -1,3400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------|--|-----|----------|
| 47 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Набивка лотка БМ300) | m3 | -2,1800 |
| 48 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка сетки по лотку) | kg | -4,3200 |
| 49 | CL16A | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la silozuri cu inaltime pina la 35 m (Стальной лоток) | t | -0,2200 |
| 50 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Шибер ,рама и крышка) | kg | -24,0000 |
| 51 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок и соединит. элементов) | t | -0,2500 |
| 52 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg --сальники | kg | -90,0000 |
| 53 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | -1,1000 |
| 54 | CF15B2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe. Executarea mecanizata a grundului. (Затирка колодцев цем.песчаным раствором) | m2 | -12,0000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | |
| | | Total Колодец водобойный канализационный KB-2-20-3-M(1кол-Н=1460мм,2кол-Н=1520мм) Inclusiv salariu | | |
| | | 1.5. Колодцы | | |
| 73 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка) | m2 | -9,5000 |
| 76 | CF07C1 | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | -52,2000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|---|--------|-----------|
| | | ((Затирка колодцев цем.песчаным раствором) | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | |
| | | Total Колодцы Inclusiv salariu | | |
| | | 1.8. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (L=349м n=1,2м S=418,8m2) | | |
| 87 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в асфальтобетонном покрытии) | m | -258,0000 |
| 88 | DI109 | Descararea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги) | m3 | -10,8500 |
| 89 | TsC03G1 | Saratura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги) | 100 m3 | -0,2800 |
| 90 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчаного основание под асфальтобетонное покрытие дороги) | m3 | -41,8800 |
| 91 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня) | m3 | -27,9000 |
| 92 | DB16F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | -418,8000 |
| 93 | DB19E | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica | m2 | -418,8000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | |
| | | Total Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (L=349м n=1,2м S=418,8m2) Inclusiv salariu | | |

3. 2-5-1 Канализационная насосная станция.Павильон для установки щита управления.Общестроительные работы – EXCLUS – (-) 5 812 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 11. Lucrari diverse 11.2. pereul | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------|--|----|----------|
| 95 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala | m2 | -31,0000 |

4. 4-1-1 Rețele exterioare de alimentare cu energie electrica.(L=524m) (marca REAE)– EXCLUS – (-) 182 281 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Lucrari de constructii | | |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stîlpilor intermediari din beton armat , cu un singur picior | buc | -2,0000 |
| 2 | 33-04-003-2 | Montarea stîlpilor de ancoraj (de capat) din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea | buc | -1,0000 |
| 3 | 33-04-007-1 | Montarea placilor din beton armat П-3И | buc | -2,0000 |
| 4 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | -4,0000 |
| 5 | 33-04-016-4 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a adaosurilor din beton armat | buc | -2,0000 |
| 6 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint (0.7X0.6m L=7m) | m3 | -2,9400 |
| 7 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | -2,9400 |
| 8 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint (0.7X0.4m L=65m) | m3 | -18,2000 |
| 9 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | -18,2000 |
| 10 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, (fundatie sub diesel-generator) | m3 | -0,4680 |
| 11 | CA03D | Beton turnat in fundatii, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 15 (fundatie sub diesel-generator) | m3 | -0,4680 |
| | | 2. Lucrari de montare | | |
| 12 | M1H05B | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu | t | -1,5000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------|---|---------|---------|
| | | statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone | | |
| 13 | 08-03-482-18 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 2 t | buc | -1,0000 |
| 14 | 08-01-026-4 | Instalatii complete de distributie 6-10 kV: dulap de montare exterioara cu intreruptor fara coridor de deservire (III070K-2-01) | buc | -1,0000 |
| 15 | 08-03-572-5 | Dulap de evidenta, montat pe perete, BZUM | buc | -1,0000 |
| 16 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | -1,0000 |
| 17 | 08-03-526-2 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | -1,0000 |
| 18 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set | -1,0000 |
| 19 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 | buc | -1,0000 |
| 20 | 08-03-521-15 | Declansator de forta | buc | -1,0000 |
| 21 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii, curent pina la 25 A | buc | -1,0000 |
| 22 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | -1,0000 |
| 23 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, ABP | buc | -1,0000 |
| 24 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set | -1,0000 |
| 25 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | -0,0200 |
| 26 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | -0,0200 |
| 27 | 08-03-482-14 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t | buc | -3,0000 |
| 28 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=5m | 10 buc | -0,8000 |
| 29 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | -0,6500 |
| 30 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | -0,5500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|---|---------|----------|
| 31 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | -0,1800 |
| 32 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ² | 100 m | -0,4000 |
| 33 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | -0,2800 |
| 34 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | -0,0300 |
| 35 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | -0,0700 |
| 36 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | -0,0700 |
| 37 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | -0,0700 |
| 38 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | -0,0700 |
| 39 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | -0,0700 |
| 40 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | -0,0700 |
| 41 | 08-02-158-5 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 7 | buc | -2,0000 |
| 42 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ² | buc | -8,0000 |
| 43 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² | 100 m | -0,4200 |
| 44 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² | 100 m | -1,2600 |
| 45 | 08-02-367-8 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 1000 m | -0,5170 |
| 46 | 34-02-054-2 | Executarea paratrasnetului la reazeme, inaltime, m: peste 8,5, d=16mm | buc | -1,0000 |
| 47 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | -0,1400 |
| 48 | 08-02-155-1 | Etansarea trecerilor la racordul cablurilor in incaperi explozibile cu masa de compactare | trecere | -1,0000 |
| 49 | Pret de piata | Corp de iluminat NBB64-60-080 | buc | -2,0000 |
| 50 | Pret de piata | Bec incandescent B220-235-60(Wt) | buc | -2,0000 |
| 51 | Pret de piata | Cutie KOP73 | buc | -10,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------|---|-----|-----------|
| 52 | Pret de piata | Intreuptor cu o clapa la instalatie deschisa 0-1- IP44- 17-6/220 | buc | -2,0000 |
| 53 | Pret din piata | Cablu СИП-2 4x35+1x25mm2 | m | -517,0000 |
| 54 | Pret din piata | Cablu ABBГ 5x35mm2 | m | -15,0000 |
| 55 | Pret din piata | Cablu АПБ6ШВ 5x35 | m | -10,0000 |
| 56 | Pret din piata | Conductor ВПВ 6,0mm2 | m | -168,0000 |
| 57 | Pret din piata | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5mm2 | m | -36,0000 |
| 58 | Pret din piata | Cablu ВВГнг-LS 2x1.5mm2 | m | -14,0000 |
| 59 | Pret din piata | Cablu АКВВБ 5x1,5mm2 | m | -10,0000 |
| 60 | Pret de piata | Curelusa de cablu CSB | buc | -19,0000 |
| 61 | Pret de piata | Consola de ancoraj CA1500 | buc | -5,0000 |
| 62 | Pret de piata | Clema de ancora PA-1500 | buc | -3,0000 |
| 63 | Pret de piata | Papuc de cablu germetic izolat CPTAU70 | buc | -3,0000 |
| 64 | Pret de piata | Papuc de cablu germetic izolat CPTAU54 | buc | -1,0000 |
| 65 | Pret de piata | Consolidare pe fatada BRPF 70-150-1F | buc | -1,0000 |
| 66 | Pret de piata | Compactor de cablu RDSS75+Cics75 | buc | -1,0000 |
| 67 | Pret din piata | Lenta de bandaj F2007 | m | -8,0000 |
| 68 | Pret de piata | Clame (склепа) A200 | buc | -8,0000 |
| 69 | Pret de piata | Clema de perforare P2X95 | buc | -5,0000 |
| 70 | Pret de piata | Dispozitiv de stringere PA25x100 | buc | -6,0000 |
| 71 | Pret de piata | Papuc de cablu CPTAU16 | buc | -4,0000 |
| 72 | Pret din piata | Teava din otel d=20mm | m | -10,0000 |
| 73 | Pret din piata | Teava din otel d=25mm | m | -45,0000 |
| 74 | Pret din piata | Teava din otel d=50mm | m | -18,0000 |
| 75 | Pret de piata | Caramida | buc | -14,0000 |
| 76 | Pret de piata | Nisip | m3 | -0,2800 |
| | | 3. Utilaj | | |
| 77 | Pret de piata | Panou de evidenta BZUM-TF-63-02 | set | -1,0000 |
| 78 | Pret de piata | Contor electron trifazat ZMR A110ACe 5-60A , 230/380V | buc | -1,0000 |
| 79 | Pret de piata | Intreuptor automat cu 3 faze, 100A, BA66-29C | buc | -1,0000 |
| 80 | Pret de piata | Detensionatoare ОПС1 С 3P, In=20kA,Un=400V,In=40kA (МОР10-3-С) | buc | -1,0000 |
| 81 | Pret de piata | Dulap de distributie ЦЩН-18з-1 36 УХЛ3 IP31, 265x440x120 | buc | -1,0000 |
| 82 | Pret de piata | Declansator de forta ВН100/4/100, 100А | buc | -1,0000 |
| 83 | Pret de piata | Intreuptor automat cu 1 pol, 2A, BA47-29/1/2B | buc | -1,0000 |
| 84 | Pret de piata | Intreuptor automat cu 3 pol, 80A, BA88-32/3/80 | buc | -1,0000 |
| 85 | Pret de piata | Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva ABP-100-60 | buc | -1,0000 |
| 86 | Pret de piata | Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-280-CS | buc | -3,0000 |
| 87 | Pret de piata | Panou de linie ,tip ЩО70К-2-01 | buc | -1,0000 |

5. 7-1-1 Благоустройство площадки – EXCLUS – (-) 204 221 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|--|-------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 2. Imprejmuiri | | |
| 10 | CO07A | Imprejmuiri metalice din oțel profilat, model obisnuit--м/к огражд.(с окраской) | kg | -1 989,4300 |
| 15 | RpCP04A | Confectionarea portilor din panouri de tabla, pe rame oțel laminat---ворота с калиткой (с окраской) | kg | -341,6900 |
| | | <i>Total</i> | Lei | |
| | | Total Imprejmuiri Inclusiv salariu | | |
| | | 3. Amenajarea spatiilor vezi | | |
| 17 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | -1,0000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | |
| | | Total Amenajarea spatiilor vezi Inclusiv salariu | | |
| | | 4. Sistematizarea verticala | | |
| 25 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | -1,1000 |

Prin urmare lista de lucrări care sunt **incluse** sunt prezentate în sumă totală de (+) **1 128 558 lei**.

1. 2-1-1 - Наружные сети канализации.К1-самотечная канализация – INCLUS – (+) 91 660 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. К1-самотечная канализация 1.4. Колодцы | | |
| 1 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (отмостка gr.10.0 cm) | m3 | 36,5400 |

2. 2-1-1 - Наружные сети самотечной канализации К1.Закрытые переходы под дорогой – INCLUS – (+) 650 754 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Наружные сети самотечной канализации К1.Закрытые переходы под дорогой | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---------|---|--------|---------|
| | | 1.1. Котлованы на закрытых переходах. Земляные работы. (15шт) | | |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором) | 100 m3 | 0,9800 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка сухого грунта в основании траншеи вручную) | m3 | 3,0000 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную) | m3 | 20,0000 |
| 4 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную) | m3 | 20,0000 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером) | 100 m3 | 0,8100 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками) | 100 m3 | 0,8100 |
| | | <i>Total</i> | Lei | |
| | | Total Котлованы на закрытых переходах. Земляные работы. (15шт) Inclusiv salariu | | |
| | | 1.2. Прокладка трубопровода методом горизонтально направленного бурения | | |
| | | 1.2.1. Переход N1 | | |
| 7 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (Фуляр - труба PE 100 SDR 17 PN10 ф225x13,4) | m | 12,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------|--|-----|---------|
| 8 | GD60C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm (ϕ 225x13,4) | buc | 1,0000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | |
| | | Total Переход N1 Inclusiv salariu | | |
| | | 1.2.2. Переход N2 | | |
| 9 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (Футляр - труба PE 100 SDR 17 PN10 ϕ 225x13,4) | m | 12,0000 |
| 10 | GD60C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm (ϕ 225x13,4) | buc | 1,0000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | |
| | | Total Переход N2 Inclusiv salariu | | |
| | | 1.2.3. Переход N3 | | |
| 11 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (Футляр - труба PE 100 SDR 17 PN10 ϕ 225x13,4) | m | 12,0000 |
| 12 | GD60C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm (ϕ 225x13,4) | buc | 1,0000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | |
| | | Total Переход N3 Inclusiv salariu | | |
| | | 1.2.4. Переход N4 | | |
| 13 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (Футляр - труба PE 100 SDR 17 PN10 ϕ 225x13,4) | m | 12,0000 |
| 14 | GD60C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm (ϕ 225x13,4) | buc | 1,0000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | |
| | | Total Переход N4 Inclusiv salariu | | |
| | | 1.2.5. Переход N5 | | |
| 15 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (Футляр - труба PE 100 SDR 17 PN10 ϕ 225x13,4) | m | 12,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------|--|-----|---------|
| 16 | GD60C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm (ф225x13,4) | buc | 1,0000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | |
| | | Total Переход N5 Inclusiv salariu | | |
| | | 1.2.6. Переход N6 | | |
| 17 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (Футляр - труба PE 100 SDR 17 PN10 ф225x13,4) | m | 12,0000 |
| 18 | GD60C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm (ф225x13,4) | buc | 1,0000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | |
| | | Total Переход N6 Inclusiv salariu | | |
| | | 1.2.7. Переход N7 | | |
| 19 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (Футляр - труба PE 100 SDR 17 PN10 ф225x13,4) | m | 12,0000 |
| 20 | GD60C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm (ф225x13,4) | buc | 1,0000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | |
| | | Total Переход N7 Inclusiv salariu | | |
| | | 1.2.8. Переход N8 | | |
| 21 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (Футляр - труба PE 100 SDR 17 PN10 ф225x13,4) | m | 12,0000 |
| 22 | GD60C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm (ф225x13,4) | buc | 1,0000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | |
| | | Total Переход N8 Inclusiv salariu | | |
| | | 1.2.9. Переход N9 | | |
| 23 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (Футляр - труба PE 100 SDR 17 PN10 ф225x13,4) | m | 12,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------|--|-----|---------|
| 24 | GD60C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm (ϕ 225x13,4) | buc | 1,0000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | |
| | | Total Переход N9 Inclusiv salariu | | |
| | | 1.2.10. Переход N10 | | |
| 25 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (Футляр - труба PE 100 SDR 17 PN10 ϕ 225x13,4) | m | 12,0000 |
| 26 | GD60C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm (ϕ 225x13,4) | buc | 1,0000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | |
| | | Total Переход N10 Inclusiv salariu | | |
| | | 1.2.11. Переход N11 | | |
| 27 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (Футляр - труба PE 100 SDR 17 PN10 ϕ 225x13,4) | m | 12,0000 |
| 28 | GD60C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm (ϕ 225x13,4) | buc | 1,0000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | |
| | | Total Переход N11 Inclusiv salariu | | |
| | | 1.2.12. Переход N12 | | |
| 29 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (Футляр - труба PE 100 SDR 17 PN10 ϕ 225x13,4) | m | 19,5000 |
| 30 | GD60C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm (ϕ 225x13,4) | buc | 1,0000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | |
| | | Total Переход N12 Inclusiv salariu | | |
| | | 1.2.13. Переход N13 | | |
| 31 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (Футляр - труба PE 100 SDR 17 PN10 ϕ 225x13,4) | m | 35,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------|--|-----|---------|
| 32 | GD60C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm (ф225x13,4) | buc | 1,0000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | |
| | | Total Переход N13 Inclusiv salariu | | |
| | | 1.2.14. Переход N14 | | |
| 33 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (Футляр - труба PE 100 SDR 17 PN10 ф225x13,4) | m | 10,0000 |
| 34 | GD60C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm (ф225x13,4) | buc | 1,0000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | |
| | | Total Переход N14 Inclusiv salariu | | |
| | | 1.2.15. Переход N15 | | |
| 35 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (Футляр - труба PE 100 SDR 17 PN10 ф225x13,4) | m | 10,0000 |
| 36 | GD60C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm (ф225x13,4) | buc | 1,0000 |

3. 2-1-1 - Наружные сети канализации. НК1-напорная канализация – INCLUS – (+) 28 188 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. К1-напорная канализация 1.1. Фланцы | | |
| 1 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец стальной d=250mm) | buc | 3,0000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | |
| | | Total Фланцы Inclusiv salariu | | |
| | | 1.2. Трубы и фасонные части | | |
| 2 | GD53D | Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 125 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de | buc | 3,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---------------|---|-----|--------|
| | | bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) (Втулка под фланец d=250mm) | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | |
| | | Total Трубы и фасонные части Inclusiv salariu | | |
| | | 1.3. Колодцы | | |
| 3 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (отмостка gr.10.0 cm) | m3 | 0,9500 |
| | | Total K1-напорная канализация Inclusiv salariu | | |
| | | 2. Монтажные работы | | |
| | | 2.1. Трубопроводная арматура | | |
| 4 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm | buc | 2,0000 |
| 5 | AcB01C | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm | buc | 1,0000 |
| | | Total Монтажные работы Inclusiv salariu | | |
| | | 3. Стоимость оборудования | | |
| | | 3.1. Трубопроводная арматура | | |
| 6 | Pret de piata | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином d100 mm | buc | 2,0000 |
| 7 | Pret de piata | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином d250 mm | buc | 1,0000 |

4. 2-1-1 - Наружные сети напорной канализации НК1.Закрытые переходы под дорогой – INCLUS – (+) 237 595 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Наружные сети напорной канализации НК1.Закрытые переходы под дорогой | | |
| | | 1.1. Котлованы на закрытых переходах.Земляные работы.(8шт) | | |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором в отвал) | 100 m3 | 1,1100 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, | m3 | 3,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|--------|---------|
| | | pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах) | | |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную) | m3 | 23,0000 |
| 4 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную) | m3 | 23,0000 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером) | 100 m3 | 0,9100 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками) | 100 m3 | 0,9100 |
| 7 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m (Крепления) | m2 | 93,1000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | |
| | | Total Котлованы на закрытых переходах.Земляные работы.(8шт) Inclusiv salariu | | |
| | | 1.2. Прокладка трубопровода методом горизонтально направленного бурения | | |
| | | 1.2.1. Переход N1 | | |
| 8 | GD59B | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126-160 mm (Горизонтальное бурение рабочей трубой ф125x7,4-монтаж)(БЕЗ СТОИМОСТИ ФУТЛЯРА) | m | 19,0000 |
| 9 | GD60C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sabelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm (ф125x7) | buc | 1,0000 |
| 10 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, | buc | 2,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------|---|-----|---------|
| | | 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Муфта электрофузионная ф125) | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | |
| | | Total Переход N1 Inclusiv salariu | | |
| | | 1.2.2. Переход N2 | | |
| 11 | GD59B | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126-160 mm (Горизонтальное бурение рабочей трубой ф125x7,4-монтаж)(БЕЗ СТОИМОСТИ ФУТЛЯРА) | m | 10,0000 |
| 12 | GD60C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm (ф125x7) | buc | 1,0000 |
| 13 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Муфта электрофузионная ф125) | buc | 2,0000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | |
| | | Total Переход N2 Inclusiv salariu | | |
| | | 1.2.3. Переход N3 | | |
| 14 | GD59B | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126-160 mm (Горизонтальное бурение рабочей трубой ф125x7,4-монтаж)(БЕЗ СТОИМОСТИ ФУТЛЯРА) | m | 35,0000 |
| 15 | GD60C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm (ф125x7) | buc | 1,0000 |
| 16 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Муфта электрофузионная ф125) | buc | 2,0000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | |
| | | Total Переход N3 Inclusiv salariu | | |
| | | 1.2.4. Переход N4 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------|---|-----|---------|
| 17 | GD59B | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126-160 mm (Горизонтальное бурение рабочей трубой ф125x7,4-монтаж)(БЕЗ СТОИМОСТИ ФУТЛЯРА) | m | 35,0000 |
| 18 | GD60C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm (ф125x7) | buc | 1,0000 |
| 19 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Муфта электрофузионная ф125) | buc | 2,0000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | |
| | | Total Переход N4 Inclusiv salariu | | |
| | | 1.2.5. Переход N5 | | |
| 20 | GD59B | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126-160 mm (Горизонтальное бурение рабочей трубой ф125x7,4-монтаж)(БЕЗ СТОИМОСТИ ФУТЛЯРА) | m | 15,0000 |
| 21 | GD60C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm (ф125x7) | buc | 1,0000 |
| 22 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Муфта электрофузионная ф125) | buc | 2,0000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | |
| | | Total Переход N5 Inclusiv salariu | | |
| | | 1.2.6. Переход N7 | | |
| 23 | GD59B | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126-160 mm (Горизонтальное бурение рабочей трубой ф160x9,5-монтаж)(С УЧЕТОМ ФУТЛЯРА) | m | 30,0000 |
| 24 | GD60C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm (ф160x9,5) | buc | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------|---|-----|---------|
| 25 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Муфта электрофузионная ф125) | buc | 2,0000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | |
| | | Total Переход N7 Inclusiv salariu | | |
| | | 1.2.7. Переход N8 | | |
| 26 | GD59B | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126-160 mm (Горизонтальное бурение рабочей трубой ф125x7,4-монтаж)(БЕЗ СТОИМОСТИ ФУТЛЯРА) | m | 15,0000 |
| 27 | GD60C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm (ф125x7) | buc | 1,0000 |
| 28 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Муфта электрофузионная ф125) | buc | 2,0000 |

5. 2-5-1- Канализационная насосная станция.Павильон для установки щита управления.Общестроительные работы – INCLUS – (+) 6 145 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Lucrari diverse | | |
| | | 1.1. pereul | | |
| 1 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (отмостка gr.10.0 cm) | m3 | 2,4500 |

6. 7-1-1 - Благоустройство площадки – INCLUS – (+) 114 216 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Imprejmuiri | | |
| 1 | CO06A4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe | m | 105,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|---|---|
| | | stilpi metalici (Panou de gard Euro zincat gata confectionat H=1,55) | | |

S-A DECIS:

1. Pentru respectarea proceselor tehnologice, siguranței în exploatare a lucrărilor executate, standardelor naționale a fost luată hotărârea de acceptă tipurile de lucrări cu costuri la obiectul "Расширения городских канализационных сетей в микрорайоне Танк муниципалитета Комрат" Contract nr. 3L-24 din 28 februarie 2024.

- Victor Baldji, Vice Primar al mun. Comrat, – Beneficiar

- Irina Coltuc – manager, coordonator de proiect

- Fiodor Tanasoglo – Responsabil Tehnic

- Anatolii Țurcan – Diriginte de șantier

- Igor Balagula – Proiectant «BIL PROIECT PRIM»

- Valeriu Mitioglo – Șef SMIP, ADR Găgăuzia

- Ivan Sarî – specialist monitorizare proiecte SMIP ADR Găgăuzia


- Tatiana Slavioglo – director «Su Canal» mun. Comrat



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Menționăm că circumstanțele care au făcut necesară modificarea contractului sunt:

Actul de constatare a comisiei la fața locului în colaborare cu proiectantului au adus la cunoștința grupului de lucru faptul că la fața locului a fost constatat că este necesară excluderea unor lucrări deoarece În procesul executării lucrărilor de construcții grupul de lucru a depistat volume de lucrări incluse în caietul de sarcini, dar care urmează a fi excluse din cauza necorespunderii situației reale pe șantier cu proiectul de execuție în urma executării de către Primăria mun. Comrat a unor lucrări de amenajare în perioada de proiectare până la implementarea proiectului prezent, ceea ce a dus la modificarea unor volume de lucrări.

Detaliat volumele de lucrări excluse sunt prezentate în Devizele locale respective F.1, F.3, F.5, F.7.

Totodată este necesară includerea unor lucrări deoarece În procesul executării lucrărilor de construcții au fost incluse un șir de lucrări pentru asigurarea funcționalității efective a proiectului după recepție, considerând aceste lucrări inseparabile proiectului de execuție.

Detaliat volumele de lucrări incluse sunt prezentate în Devizele locale respective F.1, F.3, F.5, F.7.

Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție:

(motivul privind modificarea contractului de achiziție):

Conform Legii cu privire la achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 art.76, alin.(7), pct.2 contractele de achiziții publice pot fi modificate fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică în situația în care îndeplinește cumulative următoarele condiții:

a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă; Neconcordanțele din proiectul de execuție au fost depistate în procesul de implementare a proiectului. Ceea ce ține de lucrările care trebuie incluse, în cazul în care acestea nu vor fi executate va fi imposibilă finalizarea obiectului. Lucrările care trebuie incluse, sunt inseparabile de lucrările de bază. Lucrările care trebuie incluse sunt necesare pentru a asigura o finalitate a construcției, pentru ca obiectivul să fie funcțional în momentul predării acestuia către beneficiar.

b) modificarea nu afectează natura generală a contractului; procesul tehnologic este unul complex și divizarea lucrărilor de obiectul contractului inițial creează dificultăți la execuția lucrărilor și recepția la terminarea acestora. Lucrările care se includ sunt de același tip ca lucrările contractate inițial.

c) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru inițial;

Contractul inițial constituie 9 412 403,00 lei cu TVA

Prin prezentul acord adițional se exclud lucrări în valoare 1 335 340,00 lei cu TVA și respectiv valoarea contractului devine 8 077 063,00 lei cu TVA.

Totodată prin prezentul acord adițional se includ lucrări în valoare de 1 128 558,00 lei cu TVA

Respectiv creșterea în procente a valorii lucrărilor de la valoarea diminuată a contractului de 8 077 063,00 MDL cu TVA și cea majorată de 9 205 621,00 MDL cu TVA constituie 13,97%.

Modificările nu sunt substanțiale potrivit art. 76, alin. 7 pct. 4 și alin. 12 legea 131/2015.

-Modificarea nu introduce condiții care ar fi permis selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea unei alte oferte: Autoritatea contractantă a verificat menținerea prețurilor unitare și a cheltuielilor de limită.

-Modificarea nu schimbă echilibrul economic al contractului de achiziții publice în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul de achiziții publice inițial.

-Modificarea nu extinde obiectul contractului de achiziții inițial: în contractul inițial sunt prevăzute lucrări la trotuare, perete de sprijin, drum de acces.

iar lucrările neprevăzute care trebuie incluse la fel sunt de exact același tip.

-Încheierea acordului adițional nu înlocuiește contractantul inițial.

Modificarea sus menționată nu aduce atingere naturii generale a contractului inițial. **Lucrările neprevăzute sunt de același tip ca lucrările contractate inițial: Nu sunt incluse lucrări din alte domenii, sau lucrări care nu au nici o legătură cu obiectul în construcție.**

Prețurile unitare au fost stabilite în contractul inițial, sunt complementate volume de lucrări identice celor contractate inițial.

Condiții de schimb a echilibrului economic nu se includ, iar obiectul contractului rămâne același.

Luând în considerare informațiile din procesul-verbal de constatare și din nota informativă a proiectantului, grupul de lucru va exclude din contract lucrări în valoare de **1 335 340,00** lei cu TVA și va include lucrări în valoare de **1 128 558,00** lei cu TVA.

Suma finală a contractului va fi de **9 205 621,00** lei cu TVA.

De la bugetul național nu sunt necesare alocații suplimentare pentru finanțarea construcției acestui obiect.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea acordului adițional privind:

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Se micșorează cu 206 782,00 (două sute șase mii șapte sute optzeci și doi lei) lei cu TVA suma Contractului și se aplică modificări în punctul 3.1 al acestuia care va avea următorul conținut:

– Punctul 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 9 205 621,00 lei (nouă milioane două sute cinci mii șase sute douăzeci și unu lei) inclusiv TVA (suma TVA 1 534 269,00 lei (un milion cinci sute treizeci și patru de mii două sute șizeci și nouă lei).

Пункт 3.1 «Стоимость работ по строительству-монтажу, представляющих предмет настоящего договора составляет 9 205 621,00 леев (девять миллионов двести пять тысяч шестьсот двадцать один леев) включая НДС 1 534 269,00 леев (один миллион пятьсот тридцать четыре тысячи двести шестьдесят девять леев).»

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare la data transmiterii dării de seamă privind modificarea contractului către Agenția Achiziții Publice.

| Denumire operator economic | IDNO | Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin | Nr. și data acordului adițional | Valoarea modificărilor (după caz) | | Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru | Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului-cadru |
|----------------------------|---------------|--|---------------------------------|--|--|--|---|
| | | | | Fără TVA | Inclusiv TVA | | |
| SRL «Valdcongru p» | 1009600000374 | Cu capital autohton | Nr. 1 din 19 august 2024 | - 172 318,33 lei fără TVA Micșorarea valorii contractului până la 7 671 352,00 lei fără TVA | - 206 782,00 lei cu TVA Micșorarea valorii contractului până la 9 205 621,00 lei cu TVA | 31 decembrie 2025 | 9 luni |

Conducătorul grupului de lucru:

DONCEVA Tatiana



L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;
tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ■

Nr. 1 din 03 noiembrie 2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|--|
| Denumirea autorității contractante | Banca Națională a Moldovei |
| Localitate | Republica Moldova, mun. Chișinău |
| IDNO | 79592 |
| Adresa | Bulevardul Grigore Vieru 1 |
| Număr de telefon | 022 822348 |
| Număr de fax | 022 228697 |
| E-mail oficial | achizitii.contracte@bnm.md |
| Adresa de internet | www.bnm.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Eduard Cucuruzac Eduard.Cucuruzac@bnm.md |

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

| | |
|---|--|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri ■ Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| *Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015) | Nu se aplică |
| Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) | Nu se aplică |
| Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate) | - |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru | <input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii ■ Lucrări |
| Obiectul achiziției | Lucrări de reparații curente la casa de odihnă "La Nistru", s. Molovata Nouă, r-l Dubăsari |
| Cod CPV | 45400000-1 |
| Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1689573255023 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1689573255023?tab=contract-notice Data publicării: 17 iulie 2023 |
| Platforma de achiziții publice utilizată | ■ achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md ■ Da <input type="checkbox"/> Nu |
| Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante | Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://bnm.md/ro/content/plan-de-achizitii-al-bnm |
| | Nr.30 din 23.01.2023. BAP nr.08, Data: 27.01.2023 |

| | |
|---|--|
| Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) | Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_08_0.pdf |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz) | <input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic |
| Sursa de finanțare | <input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: <u>Buget propriu</u> |
| Valoarea estimată (lei, fără TVA) | 5 088 905,65 |

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări

| | |
|--|--|
| Data solicitării clarificărilor | 18.07.2023 |
| Denumirea operatorului economic | - |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Se poate de participat la un singur lot? |
| Expunerea succintă a răspunsului | Da, este posibilă participarea pentru un singur lot. |
| Data transmiterii | 19.07.2023 |

| | |
|--|--|
| Data solicitării clarificărilor | 18.07.2023 |
| Denumirea operatorului economic | - |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Va rugam sa explicați ce document este necesar de prezentat prin Demonstrarea accesului la infrastructura/ mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră strict necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a Contractului ? |
| Expunerea succintă a răspunsului | Această cerință este pentru lotul nr.4 Lucrări de reparație a sistemului de aprovizionare cu apă: Ofertantul trebuie să dispună de acces la un Centru de deservire tehnică local autorizat pentru deservirea echipamentului oferat cu specialiști calificați (pentru pompa de apă). Participantul va descrie în oferta sa condițiile de mentinere și suport conform cerințelor în descrierea loturilor și va prezenta documentele eliberate de producătorul echipamentelor indicate în descrierea loturilor pentru centrul de deservire. |
| Data transmiterii | 19.07.2023 |

| | |
|--|--|
| Data solicitării clarificărilor | 19.07.2023 |
| Denumirea operatorului economic | - |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Lot nr. 2 Lucrările de reparație a acoperișului bl.A și B, Poz.58,Tabla galvanizata vopsita-186,900 kg poate m2? |
| Expunerea succintă a răspunsului | Corect este indicat în caietul de sarcini (kg): 2710403641817 Tabla galvanizata vopsita kg 186,900 |
| Data transmiterii | 19.07.2023 |

| | |
|--|---|
| Data solicitării clarificărilor | 19.07.2023 |
| Denumirea operatorului economic | - |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Lot nr. 2 Lucrările de reparație a acoperișului bl. A și B, Poz.70, Cot jgheab cu prețul - 0,00 lei, în resurse nu e indicat preț zero, cum procedăm? |
| Expunerea succintă a răspunsului | A se indica conform cerințelor din Caietul de sarcini după cum urmează: 2875274000501 Cot de jgheab buc 28,222 - cu prețul 0,00. |
| Data transmiterii | 19.07.2023 |

| | |
|--|--------------------------------|
| Data solicitării clarificărilor | 19.07.2023 |
| Denumirea operatorului economic | - |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Care este sursa de finanțări ? |
| Expunerea succintă a răspunsului | Buget propriu. |
| Data transmiterii | 19.07.2023 |

| | |
|--|---|
| Data solicitării clarificărilor | 20.07.2023 |
| Denumirea operatorului economic | - |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Lot nr. 4 Lucrări de reparație a sistemului de aprovizionare cu apă, Poz.14,Capacul cu rama din fonta*- ce tip? |
| Expunerea succintă a răspunsului | D=600mm, ne carosabil clasa B, tip "T" |
| Data transmiterii | 20.07.2023 |

| | |
|--|--|
| Data solicitării clarificărilor | 20.07.2023 |
| Denumirea operatorului economic | - |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Lot nr. 4 Lucrări de reparație a sistemului de aprovizionare cu apă, Poz.55, Montarea armaturilor Mufa de cuplare - ce diametru? |
| Expunerea succintă a răspunsului | 50mm |
| Data transmiterii | 20.07.2023 |

| | |
|--|--|
| Data solicitării clarificărilor | 20.07.2023 |
| Denumirea operatorului economic | - |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Lot nr. 4 Lucrări de reparație a sistemului de aprovizionare cu apă, Poz.57,Trecere autoincendiară -ce diametru? |
| Expunerea succintă a răspunsului | 50mm |
| Data transmiterii | 20.07.2023 |

| | |
|--|------------|
| Data solicitării clarificărilor | 21.07.2023 |
| Denumirea operatorului economic | - |

| | |
|--|---|
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Lot nr. 2 Lucrările de reparație a acoperișului bl.A și B. Poz. 5 și poz. 6 cu poz. din utilaj 26 și 27 nu este coordonat. Lămurii pozițiile? |
| Expunerea succintă a răspunsului | Poz. 5, 6 și 28, 29 se refera la RPC 142A. Poz. 26 și 27 se refera la demontarea scării metalice și țevilor. |
| Data transmiterii | 24.07.2023 |

| | |
|--|--|
| Data solicitării clarificărilor | 24.07.2023 |
| Denumirea operatorului economic | - |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Întrebarea cu pozițiile de mai sus se refera la lot II - semnalizarea de incendiu - lucrări de montare poz. 5 și poz. 6 cu pozițiile din utilaj 26 și 27. Clarificați? |
| Expunerea succintă a răspunsului | Poz. 5) 18A/ora 6) 7A/ora 26) 7A/ora 27) 18 A/ora |
| Data transmiterii | 24.07.2023 |

| | |
|--|---|
| Data solicitării clarificărilor | 24.07.2023 |
| Denumirea operatorului economic | - |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Lot III - lucrări de reparații a bucătăriei și depozitului – poz. 3 Grătar din fonta pentru sobe indicați mărimile? |
| Expunerea succintă a răspunsului | Grătar din fonta pentru sobe mărimea - 600mm x 400mm |
| Data transmiterii | 25.07.2023 |

| | |
|--|--|
| Data solicitării clarificărilor | 25.07.2023 |
| Denumirea operatorului economic | - |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Lot IV - Lucrări de reparație a sistemului de aprovizionare cu apă – poz. 73 - Țeavă din viniplast pe contracții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 25 mm - nu se regăsește țeavă. Este materialul beneficiarului? Clarificați. |
| Expunerea succintă a răspunsului | Trebuie să fie inclus prețul pentru material (80m) și manopera. |
| Data transmiterii | 25.07.2023 |

| | |
|--|-------------------------------|
| Data solicitării clarificărilor | 25.07.2023 |
| Denumirea operatorului economic | - |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Care este sursa de finanțare? |
| Expunerea succintă a răspunsului | Buget propriu. |
| Data transmiterii | 25.07.2023 |

| | |
|--|---|
| Data solicitării clarificărilor | 25.07.2023 |
| Denumirea operatorului economic | - |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Lot I - Lucrări de reparații interioare – poz. 19 - Montarea țevii din policlorura de vinil ne plastifiata, tip greu, îmbinată prin lipire la construcții industriale, având diametrul de 16 mm - pentru canalizare țevă cu d16? Precizați diametrul țevii? La lucrările interioare țevă din PVC nu se folosește, folosim țevă PPC - precizați tipul țevii? Niplu din fonta maleabilă, N8DS, zincată și Mufa din PVC rigid, tip G avem cantitate de 0.39 și respectiv 0.53 buc - cum se vor folosi? Specificați va rog. |
| Expunerea succintă a răspunsului | Țeava este PPR d20mm PN 16 pentru apeduct. Marca țevii este la dispoziția ofertantului. Niplu și mufa sunt indicate, conform normei programei “WinSmeta”. |
| Data transmiterii | 26.07.2023 |

| | |
|--|---|
| Data solicitării clarificărilor | 25.07.2023 |
| Denumirea operatorului economic | - |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Lot IV - Lucrări de reparație a sistemului de aprovizionare cu apă – poz. 73 - Țeavă din vinilplast pe contracții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 25 mm - nu se regăsește țeavă. Este materialul beneficiarului? Clarificați. Răspuns (25 iul 2023, 15:49): Trebuie să fie inclus prețul pentru material (80m) și manopera. Schimbați caietul de sarcini deoarece materialul - țeavă cu diametrul care? până la 25 - nu este inclus în resurse? |
| Expunerea succintă a răspunsului | Țeava va fi livrată de Beneficiar, care va fi instalată de operator economic desemnat câștigător. |
| Data transmiterii | 26.07.2023 |

| | |
|--|--|
| Data solicitării clarificărilor | 25.07.2023 |
| Denumirea operatorului economic | - |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Lot I - Lucrări de reparații interioare – poz. 25 - după înscrierea din denumirea lucrărilor ... demontat reiese că resursa Corp de iluminat (Panel led 40W 595*595mm) este fără preț? |
| Expunerea succintă a răspunsului | Corpul de iluminat este fără preț deoarece este acel demontat. |
| Data transmiterii | 26.07.2023 |

| | |
|--|------------|
| Data solicitării clarificărilor | 26.07.2023 |
| Denumirea operatorului economic | - |

| | |
|--|---|
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Lot IV - Lucrări de reparație a sistemului de aprovizionare cu apă – poz.9 - Armături cu acționarea manuala sau mecanica DN50mm - concretizați resursa? |
| Expunerea succintă a răspunsului | 2874117300000 |
| Data transmiterii | 26.07.2023 |

| | |
|--|--|
| Data solicitării clarificărilor | 26.07.2023 |
| Denumirea operatorului economic | - |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Lot IV - Lucrări de reparație a sistemului de aprovizionare cu apă – poz.11 - Montarea cișmelelor de apa publice, simple, având descărcare automata - din ce material cișmea, tip? |
| Expunerea succintă a răspunsului | Cișmea publica - metal. |
| Data transmiterii | 26.07.2023 |

| | |
|--|---|
| Data solicitării clarificărilor | 26.07.2023 |
| Denumirea operatorului economic | - |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Lot IV - Lucrări de reparație a sistemului de aprovizionare cu apă – poz. 6 - Țeavă din polietilena d50mm - precizați ce presiune, tip. Poz. 7 - la fel. Dați clarificări va rog? |
| Expunerea succintă a răspunsului | Min PN10 |
| Data transmiterii | 26.07.2023 |

| | |
|--|---|
| Data solicitării clarificărilor | 26.07.2023 |
| Denumirea operatorului economic | - |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Stimata Autoritate Contractanta ajustați caietul de sarcini sa fie clar pentru toți diametrele, lungimile tipul de țevi....Altfel riscați sa aveți contestație. |
| Expunerea succintă a răspunsului | Care sunt neclaritățile dumneavoastră? Scrieți care sunt pozițiile cu neclarități. |
| Data transmiterii | 26.07.2023 |

| | |
|--|--|
| Data solicitării clarificărilor | 26.07.2023 |
| Denumirea operatorului economic | - |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Lot IV - Lucrări de reparație a sistemului de aprovizionare cu apă – poz. 6 - Manson cu flanșe din PE - ce tip de manșon, nu exista cu flanșe? Poz. 7 - Manson cu flanșe din PE - ce tip de manșon, nu exista cu flanșe? |
| Expunerea succintă a răspunsului | Manson în cazul acesta este racord cu flanșe. |
| Data transmiterii | 27.07.2023 |

| | |
|--|------------|
| Data solicitării clarificărilor | 26.07.2023 |
|--|------------|

| | |
|--|--|
| Denumirea operatorului economic | - |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Caiet de sarcini Întrebare: Buna ziua. Lot IV - Lucrări de reparație a sistemului de aprovizionare cu apă – poz. 9 - Armături cu acționarea manuala sau mecanica DN50mm - concretizați resursa? Răspuns (26 iul 2023, 12:01): 2874117300000 Mulțumesc, însă întrebarea era ce armături concret - vana fonta, vana future, teu, cot ..? |
| Expunerea succintă a răspunsului | Vana d50 |
| Data transmiterii | 26.07.2023 |

| | |
|--|--|
| Data solicitării clarificărilor | 26.07.2023 |
| Denumirea operatorului economic | - |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Cișmea publica - metal. Metal este diferit - concretizați. |
| Expunerea succintă a răspunsului | Inox sau metal negru prelucrat galvanizat. |
| Data transmiterii | 26.07.2023 |

| | |
|--|---|
| Data solicitării clarificărilor | 26.07.2023 |
| Denumirea operatorului economic | - |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Lot IV - Lucrări de reparație a sistemului de aprovizionare cu apă – poz. 80 din utilaj - capac sonda - ce se are in vedere capac fonta sau Оголовок герметизированный ОГ-50? |
| Expunerea succintă a răspunsului | Сарас sonda-capac de acoperire de tip B125 |
| Data transmiterii | 27.07.2023 |

| | |
|--|--|
| Data solicitării clarificărilor | 26.07.2023 |
| Denumirea operatorului economic | - |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Lot IV - Lucrări de reparație a sistemului de aprovizionare cu apă – poz. 67 - clema inox - mărime, tip? |
| Expunerea succintă a răspunsului | Clema inox- pentru prindere cablurilor din otel cu d= 6mm. Lungimea clemei până la 35 mm. |
| Data transmiterii | 27.07.2023 |

| | |
|--|---|
| Data solicitării clarificărilor | 27.07.2023 |
| Denumirea operatorului economic | - |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Clarificare Întrebare: 26 iul 2023, 10:50 Subiectul întrebării: Caiet de sarcini Întrebare: Buna ziua. Lot IV - Lucrări de reparație a sistemului de aprovizionare cu apă – poz. 9 - Armături cu acționarea manuala sau mecanica DN50mm - concretizați resursa? Răspuns (26 iul 2023, 12:01): 2874117300000. Mulțumesc, însă întrebarea era ce armături concret - vana fonta, vana future, teu, cot |

| | |
|---|---|
| | ..? Răspuns (26 iul 2023, 17:22): Vana d50 - de care vana? Dați răspunsuri depline, ca scoatem informația de parca e secreta. |
| Expunerea succintă a răspunsului | Vana din fonta cu flanse, manuala, PN 16, pana din cauciuc |
| Data transmiterii | 27.07.2023 |

| | |
|--|---|
| Data solicitării clarificărilor | 27.07.2023 |
| Denumirea operatorului economic | - |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Lot IV - Lucrări de reparație a sistemului de aprovizionare cu apă – poz. 24 si 30 - Sape foraj cu inserție widia si cu role respectiv ce diametru se vor folosi? |
| Expunerea succintă a răspunsului | Răspuns d=90mm |
| Data transmiterii | 27.07.2023 |

| | |
|--|---|
| Data solicitării clarificărilor | 27.07.2023 |
| Denumirea operatorului economic | - |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Lot IV - Lucrări de reparație a sistemului de aprovizionare cu apă – poz. 77 - contor de apa - ce parametri se cer? |
| Expunerea succintă a răspunsului | Mecanic, cu flanșa, PN 16 |
| Data transmiterii | 27.07.2023 |

| | |
|--|--|
| Data solicitării clarificărilor | 27.07.2023 |
| Denumirea operatorului economic | - |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | În situația în care firma participantă este din afara țării, poate să depună scrisoare de garanție de participare la licitație emisa de o banca străină (în UE)? |
| Expunerea succintă a răspunsului | Da, poate depune garanție emisă de o bancă străină (din UE). |
| Data transmiterii | 27.09.2023 |

| | |
|--|--|
| Data solicitării clarificărilor | 27.07.2023 |
| Denumirea operatorului economic | - |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Va rog publicați proiectul la îndeplinirea lucrărilor. |
| Expunerea succintă a răspunsului | Lotul IV sunt lucrări de reparație a sistemului de aprovizionare cu apă, care se execută fără proiect. Toți operatorii economici sunt invitați și pot vizita obiectul la fața locului. |
| Data transmiterii | 27.07.2023 |

| | |
|--|------------|
| Data solicitării clarificărilor | 27.07.2023 |
|--|------------|

| | |
|--|--|
| Denumirea operatorului economic | - |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Răspuns (26 iul 2023, 17:04): Care sunt neclaritățile dumneavoastră? Scrieți care sunt pozițiile cu neclarități. Caietul de sarcini trebuie să fie încărcat în format clar pentru toți. Chiar nu se vede că sunt foarte multe neclarități? Cum veți face evaluarea corect dacă însuși caietul de sarcini nu este clar? Evident că veți avea contestații. |
| Expunerea succintă a răspunsului | Pentru a înlătura mai multe neclarități, conform anunțului de participare Ofertanții pot vizita edificiul BNM pentru examinarea clădirii unde se vor executa lucrările și obținerea informației necesare pentru pregătirea ofertei. |
| Data transmiterii | 27.07.2023 |

| | |
|--|---|
| Data solicitării clarificărilor | 27.07.2023 |
| Denumirea operatorului economic | - |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Publicați pe platforma proiectul de execuție! |
| Expunerea succintă a răspunsului | Conform Anunțului de participare Ofertanții pot vizita edificiul BNM pentru examinarea clădirii unde se vor executa lucrările și obținerea informației necesare pentru pregătirea ofertei, inclusiv veți face cunoștință și cu proiectul de execuție. |
| Data transmiterii | 27.07.2023 |

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

| | |
|---|---|
| Rezumatul modificărilor | Caietul de sarcini a fost ajustat (pag. 45 poz. 5 și 6, pag. 48 poz. 27) conform datelor din proiect. |
| Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz) | 25.07.2023, SIA RSAP MTender |
| Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz) | - |

5. Până la termenul-limită (data 07 august 2023, ora 10:00), au depus oferta 3 operatori economici:

| Nr. | Denumirea operatorului economic | IDNO | Asociații/ administratorii |
|-----|---------------------------------|---------------|--|
| 1. | SC LUXGAZ SRL (lot.1, 2, 3, 4) | 1004600011768 | PLEȘCA Alexei, PLEȘCA Gheorghe / PLEȘCA Alexei |
| 2. | SIGMA VENMER SRL (lot.1, 2) | 1007600018551 | CEBOTARI Veaceslav / CEBOTARI Veaceslav |
| 3. | EMCOM E&E SRL (lot.1, 2, 3, 4) | 1011600027451 | OPREA Emil / OPREA Emil |

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

| Denumire document | Denumirea operatorului economic |
|--|---------------------------------|
| | EMCOM E&E SRL |
| Documentele ce constituie oferta | |
| Propunerea tehnică | <i>prezentat</i> |
| Propunerea financiară | <i>prezentat</i> |
| DUAE | <i>prezentat</i> |
| Garanția pentru ofertă | <i>prezentat</i> |
| Documente de calificare | |
| Declarație privind valabilitatea ofertei | <i>prezentat</i> |
| Grafic de executare a lucrărilor | <i>prezentat</i> |
| Caiet de sarcini | <i>prezentat</i> |
| Declarație privind experiența similară | <i>prezentat</i> |
| Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | <i>prezentat</i> |
| Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | <i>prezentat</i> |
| Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | <i>prezentat</i> |
| Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia | <i>n/a</i> |
| Informații privind asocierea în vederea participării la procedura de atribuire a executării obiectivului de investiție | <i>n/a</i> |
| Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor | <i>prezentat</i> |
| Garanția lucrărilor | <i>prezentat</i> |
| Garanție a bunurilor instalate (minim 2 ani) | <i>prezentat</i> |
| Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | <i>prezentat</i> |
| Certificat de atribuire a contului bancar | <i>prezentat</i> |
| Situații financiare | <i>prezentat</i> |
| Certificat cu privire la situația contribuabilului | <i>prezentat</i> |
| Declarație privind capacitatea economică și/sau financiară | <i>prezentat</i> |
| Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim (30% din valoarea ofertei prezentate) | <i>prezentat</i> |
| Certificat care confirmă neaplicarea sancțiunilor penale (cazier juridic) față de ofertant | <i>prezentat</i> |
| Certificat de atestare tehnico-profesională | <i>prezentat</i> |
| Manualul calității | <i>prezentat</i> |
| Fișa tehnică a bunului/broșura sau catalogul pentru pompă | <i>prezentat</i> |
| Demonstrarea accesului la infrastructura/ mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră strict necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a Contractului | <i>prezentat</i> |
| Scrisori de recomandare pentru contractele prezentate pentru demonstrarea experienței similare | <i>prezentat</i> |
| Certificatelor de conformitate sau calitate a materialelor ce urmează a fi utilizate | <i>prezentat</i> |

| Denumire document | Denumirea operatorului economic |
|---|---------------------------------|
| | EMCOM E&E SRL |
| Demonstrarea conformării reglementărilor Legii nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile (pentru operatorul economic participant la procedura de achiziție sau operatorul economic care produce, comercializează sau importă bunurile) | n/a |
| Deținerea certificatelor sau alte documente ce atestă respectarea/ îndeplinirea standardelor de asigurare a calității și/sau a standardelor de protecție a mediului | prezentat |

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Prețul ofertei (fără TVA)* MDL | Cantitate și unitate de măsură | Corespunde-rea cu cerințele de calificare | Corespunde-rea cu specificațiile tehnice |
|---|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|--|
| Lotul 1. Lucrări de reparații interioare la casa de odihnă „La Nistru” | EMCOM E&E SRL | 733 165,78 | 1 lucrare | + | + |
| Lotul 2. Lucrări de reparație a acoperișului bl.A și B | EMCOM E&E SRL | 2 309 571,50 | 1 lucrare | + | + |
| Lotul 3. Lucrări de reparație a bucătăriei și depozitului | EMCOM E&E SRL | 329 133,38 | 1 lucrare | + | + |
| Lotul 4. Lucrări de reparație a sistemului de aprovizionare cu apă | EMCOM E&E SRL | 800 309,65 | 1 lucrare | + | + |

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice”, se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

| Data solicitării | Operatorul economic | Informația solicitată | Rezumatul răspunsului operatorului economic |
|------------------|---------------------|--|---|
| 08.08.2023 | EMCOM E&E SRL | <p>I. Conform p.4 din CS este necesar de prezentat mostre: La solicitarea autorității contractante se vor prezenta mostre a materialelor care urmează să fie folosite. Mostra ofertantului câștigător va rămâne la autoritatea contractantă pentru a putea fi comparată cu materialele folosite la executarea lucrărilor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Țigla metalică gr. 0.45 mm cu 7 straturi de protecție cu conținutul de zinc 225g/m² - lotul 2 și 3; 2. Tabla plană protejată anticoroziv vopsită - lotul 2; 3. Pelicula anticondes densitatea 140g/m² - lotul 2; 4. Sisteme de jgheaburi și burlane confecționate de uzină cu grosimea nu mai mică de 0.6 mm - lotul 2 și 3; 5. Tâmplăria PVC - lotul 3; <p>II. Conform p.10 din CS de prezentat certificate lipsă (neprezentate sau expirate):</p> | <p>I, II, IV Au fost prezentate mostrele și documentele solicitate.</p> <p>III. Operatorul economic a comunicat că nu se solicită conform actelor normative pentru acest obiect de achiziție.</p> |

| | | | |
|------------|---------------|---|---|
| | | <p>Lista materialelor ce urmează a fi utilizate la efectuarea lucrărilor cu prezentarea certificatelor de calitate sau conformitate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Țiglele metalice - lotul 2 și 3; 2. Tâmplărie PVC - lotul 3; 3. Certificate de antiseptare a lemnului de la obiectele anterioare care demonstrează tipul Antiseptării - lotul 2 și 3. <p>III. Prezentarea numărului de înregistrare din „Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului”, în conformitate cu Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.212 din 07.03.2018 - lotul 4</p> <p>IV. Ofertantul trebuie să dispună de acces la un Centru de deservire tehnică local autorizat pentru deservirea echipamentului oferit cu specialiști calificați (pentru pompa de apă) - Certificat și scrisoare de la diler autorizat (distribuitor) sunt expirate (2020) - lotul 4</p> | |
| 09.08.2023 | EMCOM E&E SRL | <p>S-a solicitat adăugător de clarificat următoarele aspecte și prezentarea:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conform cerințelor de participare durata de execuție a lucrărilor e de 180 zile pentru fiecare lot (în total 4 loturi). Respectiv solicităm confirmarea executării lucrărilor pentru toate loturile în termen de 180 zile în același timp (paralel) și nu consecutiv (excepție Lotul 1 conform Caietului de sarcini, pct.15); 2. Caietul de sarcini complet (inclusiv F1 Cantitățile de lucrări) semnat, (conform cerinței Anunțului de participare pct.16, sbpct .7). | Au fost prezentate răspuns la clarificare și caietul de sarcini complet, semnat. |
| 28.09.2023 | EMCOM E&E SRL | <p>S-a solicitat adăugător de clarificat următoarele aspecte și prezentarea: (pentru lotul 4) să ne comunicați care este caracteristica pentru „Cișmeaua publică” oferită (tipul, metal, dimensiuni).</p> | A fost prezentat răspuns la clarificarea solicitată: Materialul este - Fontă; Dimensiunile: Înălțimea h=860mm cu greutatea de 40 kg. |
| 02.10.2023 | EMCOM E&E SRL | <p>S-a solicitat adăugător de clarificat următoarele aspecte și prezentarea:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru demonstrarea experienței similare solicităm prezentarea a cel puțin a unui contract (similar ca obiect celui solicitat de BNM) și cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract (executate în ultimii 3 ani); 2. Pentru anul 2022 sunt atestate pierderi financiare, acest aspect nu va fi un obstacol în executarea lucrărilor pentru care a fost depusă oferta? 3. Pentru demonstrarea capacității economice și sau financiare, solicităm respectuos prezentarea Situațiilor financiare (rapoarte financiare pentru anii 2020 și 2021); 4. Pentru demonstrarea Disponibilității de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim (30% din valoarea ofertei prezentate), rugăm respectuos actualizarea datelor din considerentul că creditul overdraft în sumă de 545 000,00 (cinci sute patruzeci și cinci mii lei ,00 bani) este scadent la 21.09.2023; | Au fost prezentate răspunsuri la clarificări. |

9. Ofertanții respinși/descalificați

| Denumirea operatorului economic | Motivul respingerii/descalificării |
|---------------------------------|------------------------------------|
| - | - |

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:**Pentru fiecare lot ■**Pentru mai multe loturi Pentru toate loturile Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:**Prețul cel mai scăzut ■**Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost *(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)***12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:***(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)*

| Factorii de evaluare | | Valoarea din ofertă | Punctajul calculat |
|-----------------------------------|---------|---------------------|--------------------|
| Denumirea operatorului economic 1 | | Total | |
| Denumire factorul 1 | Pondere | - | - |
| Denumire factorul n | Pondere | | |

13. Reevaluarea ofertelor:-*(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)*

| | |
|--------------------------------------|---|
| Motivul reevaluării ofertelor | - |
| Modificările operate | - |

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Cantitate și unitate de măsură | Prețul unitar (fără TVA) MDL | Prețul total (fără TVA) MDL | Prețul total (inclusiv TVA) MDL |
|---|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Lot 1: Lucrări de reparații interioare la casa de odihnă „La Nistru” | | | | | |
| Lucrări de reparații interioare la casa de odihnă „La Nistru” | EMCOM E&E SRL | 1 lucrare | 733 165,78 | 733 165,78 | 879 798,94 |
| Total Lot 1: | | | | 733 165,78 | 879 798,94 |
| Lot 2: Lucrări de reparații a acoperișului bl.A și B | | | | | |

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Cantitate și unitate de măsură | Prețul unitar (fără TVA) MDL | Prețul total (fără TVA) MDL | Prețul total (inclusiv TVA) MDL |
|---|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Lucrări de reparatii a acoperișului bl.A și B | EMCOM E&E SRL | 1 lucrare | 2 309 571,50 | 2 309 571,50 | 2 771 485,80 |
| Total Lot 2: | | | | 2 309 571,50 | 2 771 485,80 |
| Lot 3: Lucrări de reparații a bucătăriei și depozitului | | | | | |
| Lucrări de reparatii a bucătăriei și depozitului | EMCOM E&E SRL | 1 lucrare | 329 133,38 | 329 133,38 | 394 960,05 |
| Total Lot 3: | | | | 329 133,38 | 394 960,05 |
| Lot 4: Lucrări de reparații a sistemului de aprovizionare cu apă | | | | | |
| Lucrări de reparatii a sistemului de aprovizionare cu apă | EMCOM E&E SRL | 1 lucrare | 800 309,65 | 800 309,65 | 960 371,58 |
| Total Lot 4: | | | | 800 309,65 | 960 371,58 |
| TOTAL: | | | | 4 172 180,31 | 5 006 616,37 |

Anularea procedurii de achiziție publică: *Nu se aplică*

Argumentare: *Nu se aplică*

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

| Denumirea operatorului economic | Data transmiterii | Modalitatea de transmitere |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------|
| SC LUXGAZ SRL | 19.10.2023 | <i>SIA RSAP, e-mail</i> |
| SIGMA VENMER SRL | 19.10.2023 | <i>SIA RSAP, e-mail</i> |
| EMCOM E&E SRL | 19.10.2023 | <i>SIA RSAP, e-mail</i> |

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

| | |
|---|--|
| În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice | <input checked="" type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

| Denumirea operatorului economic | IDNO | Întreprinderea: Cu capital autohton | Numărul și data contractului | Cod CPV | Valoarea contractului, MDL | | Termen de valabilitate al contractului | Termenul limită de executare al contractului |
|---------------------------------|---------------|--|--|------------|----------------------------|--------------|--|--|
| | | | | | fără TVA | inclusiv TVA | | |
| EMCOM E&E SRL | 1011600027451 | Întreprindere cu capital autohton | 24/297/2023-LD din 02.11.2023 (recepționat contractul semnat de contraparte la 03.11.2023) | 45400000-1 | 4172180,31 | 5006616,37 | 31.07.2024 | 31.07.2024 |

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

| | |
|---|---|
| Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)? | <i>DA</i> |
| Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD): | <i>5006616,37</i> |
| Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate: | <i>45453000-7</i> |
| Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate: | <i>Prețul cel mai scăzut</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Costul cel mai scăzut</i> <input type="checkbox"/> <i>Cel mai bun raport calitate-preț</i> <input type="checkbox"/> <i>Cel mai bun raport calitate-cost</i> <input type="checkbox"/> |

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

Vladimir MUNTEANU

(semnat electronic)

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1712045806526-1 din 16.08.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|------------------------------------|---|
| Denumirea autorității contractante | Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” |
| Localitate | MD 2004, mun. Chișinău, RM |
| IDNO | 1003600023559 |
| Adresa | mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a |
| Număr de telefon | (022) 22 31 79; (022) 21 22 96 |
| Număr de fax | - |
| E-mail oficial | achizitii@asd.md |
| Adresa de internet | www.asd.md |
| Persoana de contact | Tatiana Aramă |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|--|
| Tipul procedurii de achiziție | Licitație publică |
| Obiectul achiziției | Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind remedierea degradărilor depistate la lucrările de artă, poziționate pe drumul expres M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 289,13; km 289,44 |
| Cod CPV | 71300000-1 |
| Valoarea estimată a achiziției | 784 866,00 |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1696340699635 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1712045806526?tab=contract-notice |
| Data publicării anunțului de participare | 02.04.2024 |

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| | |
|--|--|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/> |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| Sursa de finanțare | <i>Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale</i> |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 10.05.2024 |
| Denumirea operatorului economic | “Intexnauca” SRL |
| IDNO al operatorului economic | 1003600063324 |
| Numărul și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 10/02-10/133 Data: 10.06.2024 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 779 900,00 Inclusiv TVA: 935 880,00 |
| Termen de valabilitate | 31.12.2024 |
| Termen de execuție | 3 luni |

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

| Tipul modificărilor | Modificarea termenului de execuție a contractului |
|---|---|
| Temeiul juridic | Conform art. 76, alin. (7) pct. 2) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. |
| Creșterea prețului în urma modificării | [nu se aplică] |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziție publice/acordului-cadru (după caz) | - |

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1712045806526 din 24.04.2024 privind achiziționarea lucrărilor de actualizare a proiectului de execuție privind remedierea degradărilor depistate la lucrările de artă, poziționate pe drumul expres M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău–Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 289,13; km 289,44 nr. 10/02-10/133 din 10.06.2024 cu operatorul economic “Intexnauca” SRL în suma de 935 880,00 lei. Contractul de achiziție încheiat este în proces de executare.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza demersului nr. 24-3/236 din 30.07.2024 “Intexnauca” SRL solicită Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prelungirea termenului de execuție a contractului de antrepriză cu 30(treizeci) zile calendaristice.

Solicitarea proiectantului este susținută de următoarele argumente:

La momentul încheierii contractului s-a efectuat examinarea vizuală a podului și pasajului pentru stabilirea stării tehnice actuale a elementelor și depistarea defectelor și a parametrilor lor în comparație cu datele din raportul de expertiză elaborat în anul 2019.

În urma temperaturilor ridicate din luna iunie și iulie a anului 2024, a fost executată o examinare vizuală suplimentară de către Proiectant. În rezultatul examinării s-a depistat:

- În urma deformațiilor liniare a îmbrăcămintei rutiere din beton-ciment și a grinzilor suprastructurii, rostul între unele grinzi și zidurile de gardă avea valoarea de 0 (zero) mm. Ca urmare, înclinația unor elemente ale aparatului de reazem sunt apropiate de valorile critice. La capătul grinzilor sunt prezente ciobituri și beton distrus cu adâncimea de 1÷10 cm.
- În zidurile de gardă, pe toată înălțimea, în zonele de contact cu grinzile s-au depistat fisuri cu deschiderea $\Delta=1\div 10$ mm, cu distrugerea și exfolierea betonului de-a lungul lor, cu dezgolirea și coroziunea armăturii.

De către Proiectant a fost luată decizia ca în proiect:

- demontarea (demolarea) elementelor existente a racordării acceselor cu podul;
- demolarea zidurilor de gardă existente și execuția unor noi;
- executarea noilor elemente a racordării acceselor cu podul și îmbrăcămintei rutiere.

Drept urmare, aspectele enumerate supra au influențat perioada de elaborarea a proiectului, fapt care nu poate fi imputat Antreprenorului. Astfel, Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” în vederea acționării cu bună credință, coordonează extinderea termenului limită de elaborare și verificare a proiectului cu 30(treizeci) zile calendaristice, până la data de 10 octombrie 2024.



VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de antrpriză nr. 10/02-10/133 din 10.06.2024, s-a decis încheierea acordului adițional nr. 1 privind modificarea termenului de execuție a contractului.

| Denumire operator economic | IDNO | Întreprindere: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin | Nr. și data acordului adițional | Modificările contractului | | Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru | Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru |
|----------------------------|---------------|--|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|---|
| | | | | Termen de execuție inițial | Termen de execuție modificat | | |
| "Intexnauca" SRL | 1003600063324 | cu capital autohton | Nr.1 din 16.08.2024 | 10.09.2024 | 10.10.2024 | 31.12.2024 | 10.10.2024 |

Conducătorul grupului de lucru:

Ștefan POPA
(Nume, Prenume)


(Semnătura)
L.Ș.


DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 82/30 din 19.08.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|--|
| Denumirea autorității contractante | Consiliul Raional Cahul |
| Localitate | mun. Cahul |
| IDNO | 1007601010297 |
| Adresa | mun.Cahul, Piața Independenței 2, MD-3909 |
| Număr de telefon | (0299) 31400 – Președintele raionului |
| Număr de fax | (0299) 22058 - Anticamera |
| E-mail oficial | achizitiicrahul@gmail.com |
| Adresa de internet | https://cahul.md/ |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Eugeniu Muntean – specialist principal, Direcția Economie și Atragerea investițiilor, |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|---|---|
| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| Obiectul achiziției | Produse petroliere pentru autoturizmele Consiliului Raional Cahul |
| Cod CPV | 90600000-3 |
| Valoarea estimată a achiziției | 357.600,00 lei |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: <u>ocds-b3wdp1-MD-1709015687975</u> Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1709015687975 |
| Data publicării anunțului de participare | 27 februarie 2024 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | |

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| | |
|--|---|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/> |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| Sursa de finanțare | <input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i> |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 11 martie 2024 |
| Denumirea operatorului economic | Î.C.S. "LUKOIL-Moldova" S.R.L. |
| IDNO al operatorului economic | 1002600005897 |
| | Nr: 30 |

| | |
|---|------------------------------|
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Data: 18 martie 2024 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 294.517,83 lei |
| | Inclusiv TVA: 353.421,40 lei |
| Termen de valabilitate | 31 decembrie 2024 |
| Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului | 31 decembrie 2024 |

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

| | |
|---|---|
| Tipul modificărilor | <input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Temeiul juridic | Art. 76, alin. 7, p. 2 al Legii Nr. 131/2015 |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | [Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru] |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | [Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora] |
| Alte informații relevante | |

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Livrări de bunuri suplimentare, care nu au putut fi prevăzute din motivul achiziționării prin proiect a unui mijloc de transport.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Achiziționarea prin proiect a unui mijloc de transport de către Centrul de Tineret și Sport a Consiliului rational Cahul.

VII. Rezultatele examinării:


În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 30 din 18 martie 2024 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului.

| Denumire operator economic | IDNO | Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin | Nr. și data acordului adițional | Valoarea modificărilor (după caz) | | Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru | Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/acordului-cadru |
|----------------------------|------|---|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|--|---|
| | | | | Fără TVA | Inclusiv TVA | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|---|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| Î.C.S. "LUKOIL Moldova" S.R.L. | 100260000 5897 | - | Nr. 82/30 din 19.08.2024 | 36.601,66 lei | 43.922,00 lei | 31 decembrie 2024 | 31 decembrie 2024 |
|---|-------------------|---|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|

Conducătorul grupului de lucru:

Pavel GROZA
(Nume, Prenume)



*Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md*

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1690799691002 -2 din 29.07.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|------------------------------------|---|
| Denumirea autorității contractante | Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” |
| Localitate | MD 2004, mun. Chișinău, RM |
| IDNO | 1003600023559 |
| Adresa | mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a |
| Număr de telefon | 022 212296 |
| Număr de fax | 022 746249 |
| E-mail oficial | achizitii@asd.md |
| Adresa de internet | www.asd.md |
| Persoana de contact | Tatiana Aramă |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|---|
| Tipul procedurii de achiziție | Licitație publică |
| Obiectul achiziției | Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G124 R26 – Ivanovca – Carabetovca – R3, raionul Basarabeasca |
| Cod CPV | 45200000-9 |
| Valoarea estimată a achiziției | 6 144 330,00 |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1690799691002 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1690799691002?tab=contract-notice |
| Data publicării anunțului de participare | 31.07.2023 |

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| | |
|--|--|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/> |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> |
| Sursa de finanțare | Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumuri publice naționale |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru | 23.08.2023 |
| Denumirea operatorului economic | S.C. „Credo Industry” S.R.L. |
| IDNO al operatorului economic | 1003600100216 |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 07/02-02/284 Data: 06.09.2023 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 4 731 171,29 Inclusiv TVA: 5 677 405,55 |
| Termen de valabilitate | Până la recepția finală |
| Termen de execuție | 15.12.2023 |

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

| | |
|---|---|
| Tipul modificărilor | Modificarea termenului de execuție a contractului |
| Temeiul juridic | - Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76 (2); |
| Creșterea prețului în urma modificării | [nu se aplică] |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | AA1 din 26.12.2023 Prelungirea termenului de executare a lucrărilor cu 31 zile calendaristice din momentul formării condițiilor climaterice favorabile, |

cu executarea integrală a acestora, dar nu mai târziu de 31 mai 2024.

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1690799691002 din 16.08.2023 privind achiziționarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G124 R26 – Ivanovca – Carabetovca – R3, raionul Basarabeasca, a fost încheiat contractul nr. 07/02-02/284 din 06.07.2023 cu operatorul economic S.C. „Credo Industry” S.R.L. în suma de 5 677 405,55 lei. Contractul de achiziție încheiat este executat integral.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În cadrul ședinței grupului de lucru din 16.07.2024 s-a examinat Actul de constatare nr. 1/2024 din 01.07.2024 al comisiei în componența responsabilului tehnic – Nagacevschi Andrei din cadrul Î.S. „ASD” și reprezentantului S.C. „Credo Industry” S.R.L., precum și Procesul-verbal al grupului tehnic de lucru din cadrul .S. „ASD” cu referire la executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G124 R26 – Ivanovca – Carabetovca – R3, raionul Basarabeasca și s-au constatat următoarele:

Lucrările de reparație conform contractului de antrepriză nr. 07/02-02/284 din 06.09.2024 au fost executate integral și în termen. În urma executării, au fost identificate volume și tipuri de lucrări care se regăsesc în oferta adjudecată, dar care nu corespund cu măsurile de pe șantier. Astfel, lucrările date urmează a fi excluse din volumul de lucrări a contractului menționat supra.

Drept urmare, conform prețurilor unitare din oferta adjudecată, a fost întocmit devizul de cheltuieli la volumele de lucrări care urmează a fi excluse în valoare de 37 961,00 (treizeci și șapte mii nouă sute șasezeci și unu lei, 00 bani) lei, inclusiv TVA.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adițional nr. 2 privind micșorarea valorii contractului de antrepriză nr. 07/02-02/284 din 06.09.2023:

| Denumire operator economic | IDNO | Întreprindere Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin | Nr. și data acordului adițional | Modificările contractului /Valoarea modificărilor (după caz) | | Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru | Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului / acordului-cadru |
|------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|--------------|--|--|
| | | | | fără TVA | inclusiv TVA | | |
| S.C. „Credo Industry” S.R.L. | 1003600 100216 | Cu capital autohton | Nr. 2 din 29.07.24 | (-)31 634, 17 | (-)37 961,00 | Până la recepția finală | 31.05.2024 |

Conducătorul grupului de lucru:

Stefan POPA

(Nume, Prenume)

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651;
e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

