

**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice**

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1691589024430- 1 din 30.11.2023

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate	MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO	1003600023559
Adresa	mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon	022 223179
Număr de fax	022 746249
E-mail oficial	achizitii@asd.md
Adresa de internet	www.asd.md
Persoana de contact	Frunza Nina

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	Licitație publică
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G40 R19 – Japca – Șestaci – Șoldănești – G41, raionul Șoldănești
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	19 565 880
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	ocds-b3wdp1-MD-1691589024430 <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1691589024430?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1691589024430?tab=contract-notice</a>
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 09.08.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> <b>Lucrări</b> <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<b>Nu</b> <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Conform Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	05.09.2023
Denumirea operatorului economic	SC "DROMAS-CONS" S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 07/02-02/294 Data: 11.09.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 15 096 140,86 Inclusiv TVA: 18 115 369,03
Termen de valabilitate	Până la recepția finală
Termen de execuție	15.12.2023

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micsorarea valorii contractului <sup>2)</sup>
Temeiul juridic	Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice art. 76 al. 7(2), prevederile contractuale.
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	

#### V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de achiziție încheiat este în proces de executare.

#### VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza procesului verbal din 24.11.2023 grupul de lucru în componența:  
DI Lupu Vladimir, director adjunet, Î.S. „Administrația de Stat a drumurilor”  
DI Triboi Petru, șef Direcția siguranța și întreținerea construcției rutiere, Î.S. „Administrația de Stat a drumurilor”  
DI Ciobanu Artur, șef. Direcția tehnică de calitate, Î.S. „Administrația de Stat a drumurilor”,  
DI Puzar Matei, responsabil tehnic, Î.S. „Administrația de Stat a drumurilor”  
DI Dacin Piotr, director general S.C. „Dromas - Cons” S.R.L.

A examinat executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminților rutiere pe drumul G40 R19 – Japca – Șestaci – Șoldănești – G41, raionul Șoldănești, parte componentă a contractului de antrepriză nr. 07/02-02/294 din 11.09.2023, în valoare de 18 115 369,03 lei, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” și S.C.„Dromas - Cons”, S.R.L.

În urma examinării demersului S.C.„Dromas - Cons”, S.R.L. nr. 348 din 22.11.2023 sa constatat că pe drumul G40 R19 – Japca – Șestaci – Șoldănești – G41, raionul Șoldănești, km 20,74 – 22,02; 23,38 – 26,93, au fost montați 227 (buc.) stâlpi din mase plastice pentru dirijarea circulației rutiere din 402 (buc.) și au fost montați 36 (buc.) stâlpi din metal pentru indicatoare rutiere din 62 (buc.) prevăzuți în deviz ofertă.

La momentul întocmirii caietului de sarcini și listelor de cantități, stâlpii din mase plastice pentru dirijarea circulației rutiere au fost calculați în volum de 280 buc. și stâlpii din metal pentru indicatoare pentru circulație rutiere în volum de 62 buc. În procesul de execuție, lucrările au fost executate în baza schemei de execuție prezentată de către serviciu Siguranță rutiere al Î.S. „Administrația de Stat a drumurilor” care a constituit 227 stâlpi din mase plastice pentru dirijarea circulației rutiere și 36 stâlpi din metal pentru indicatoare rutiere.

Drept urmare, a fost întocmit devizul de cheltuieli la volumele de lucrări care urmează a fi excluse din devizul general în prețurile ofertei adjudecate, în valoare de 75 567,43 lei.

În baza celor expuse mai sus comisia recomandă ajustarea valorii contractului nr. 07/02-02/294 din 11.09.2023, prin excluderea volumelor de lucrări neexecutate în valoare de 75 567,43 lei, conform devizului de cheltuieli.

Ca rezultat al situației constatate, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art. 76, al. 7(2), dar și prevederile contractuale, grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul de antrepriză ce ține de modificarea valorii acestuia, prin încheierea Acordului Adițional privind modificarea valorii contractuale, conform devizului la prețurile ofertei adjudecate. Pentru lucrările realizate cu întârziere, Antreprenorul poartă răspundere conform prevederilor contractuale.

Ținem să menționăm că lucrările suplimentare sunt strict necesare în vederea îndeplinirii contractului, au apărut în urma unor circumstanțe pe care Autoritatea Contractantă, cât și Antreprenorul, Proiectantul nu a putut să le prevadă, iar în circumstanțele actuale soluția propusă este optimală și constituie unica modalitate de a rezolva dificultatea existentă.

#### VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adițional nr.1 din 29.11.2023 privind modificarea valorii contractului nr. 07/02-02/294 din 11.09.2023.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderi: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SC "DROMAS-CONS" S.R.L.	1003600107905	cu capital autohton	Nr. 1 din 29.11.2023	(-) 62 972,86	(-) 75 567,43	Până la recepția finală	15.12.2023

Conducătorul grupului de lucru:



**DARE DE SEAMĂ**  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2a din 01.12.2023

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Consiliul Raional Soroca
Localitate	mun. Soroca
IDNO	1007601010699
Adresa	Mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare, 5
Număr de telefon	0230 220 58; 22088
Număr de fax	0230 22098
E-mail oficial	crsoroca@gmail.com
Adresa de internet	WWW.soroca.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Stavița Galina

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă + Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrări de întreținere de primăvară, vară, toamnă a drumurilor publice locale pe anul 2023
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	2 916 666,0 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: 21074174. ocds-b3wdp1-MD- 1676901909970 Link: /achizitii.md/ro/public/tender/21074174
Data publicării anunțului de participare	20.02.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv ( <i>după caz</i> )	

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu + Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: Buget local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr.2 din 20.03.2023
Denumirea operatorului economic	SRL "Damsar Grup"
IDNO al operatorului economic	1018607000285
Nr. și data contractului de achiziție/acordului- cadru	Nr.2 Data: 28.03.2023 Fără TVA: 2 337 230.14
Valoarea contractului de achiziție/acordului- cadru	Inclusiv TVA: 2 804 676.17 31.12.2023
Termen de valabilitate	31.12.2023
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	

**IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului + Majorarea valorii contractului + Modificarea termenului de executare/ livrare/
---------------------	--



	prestare Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezilierea contractului ☐ Altele: Ajustarea valorii contractului
<b>Temeiul juridic</b>	<b>Legea 131/2015 privind achizițiile publice, art.76, alin.(7) 1) a), c) 2)b).</b>
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	<b>Suma contractului se micșorează cu -37 488,62</b>
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	Modificări nu au fost efectuate
<b>Alte informații relevante</b>	

#### V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma desfășurării licitației publice nr. 21074174. ocds-b3wdp1-MD-1676901909970. a fost înregistrat contractul de antrepriză nr.2 din 28 martie 2023 cu operatorul economic SRL "Damser Grup", privind achiziția lucrărilor de întreținere de primăvară, vară, toamnă a drumurilor publice locale pe anul 2023 . cu executare pe un termen de până la 31.12.2023, cu valoarea totală a contractului de 2 804 676,17 ( două milioane opt sute patru mii șase sute șaptezeci și șase lei 17 bani) lei MD cu TVA.

Conform Acordului Adițional 2a din 01.12.2023 s-a făcut modificări la contract – a fost micșorat cu 75 043,18 lei și majorat cu 37 554,56 lei. Valoarea contractului nr.2 din 28.03.2023 după modificare s-a micșorat cu 37 488.62 lei și constituie 2 767 187,55 lei.

#### VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

Modificarea a fost făcută din motivul intervenirii la lichirarea riscurilor de accidente rutiere pe porțiunea de drum Volovița-Vasilecău. Fiindcă construcția drumului planificat nu a fost finisată pînă la moment. Armatura care este instalată pentru construcție, prezintă rise sporit de deteriorare a anvelopelor și accidentare a automobilelor, care se deplasează pe tranșonul dat. În scopul creării condițiilor de securitate fără conservarea sectorului de drum construit (neterminat) în cadrul proiectului "Drumuri bune și accesibile în comuna Comarna, județul Iași, România și comuna Vasilecău , raionul Soroca la obiectul "Reparația drumului Volovița - Vasilecău", s-a propus:

- pentru a asigura racordarea cu carosabil cu îmbrăcăminte rutieră din beton monolit, executarea unui strat de tranziție cu grosimea de la 0 pînă la 18 cm la o distanță de 15m cu o lățime de 4.0 m (la intrare și ieșire);
- pentru a asigura trecerea în siguranță pe banda construită din beton monolit, este necesar umplerea acostamentului cu compactarea din partea dreaptă cu asigurarea evacuării apelor la suprafața carosa bilului;
- pentru a asigura trecerea în siguranță între direcțiile pe ambele sensuri de circulație, se recomandă ca armătura rosturilor longitudinale să fie umplută cu piatră spartă sau balast cu o lățime de 50 cm și o grosime de 18 cm cu instalarea pe banda mediana balizelor direcționale cu două fețe nr.35 cu pas max de 7.5 m. De asemenea, în fața zonei periculoase este necesar: de instalat indicator rutier nr.22-panou adițional (de nivelare fata de banda alăturată), indicator nr.14 la o distanță de 50 m (limita de viteză 30 km/h), indicator nr.13 la o distanță de 150 m (depășirea interzis).

Toate indicatoarele și numerotarea lor sunt prevăzute în conformitate cu Normele Metodologice privind condițiile de închidere a circulației și instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau protejării drumului, elaborată de către Ministerul transporturilor și gospodăriei drumurilor.

## VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.2a din 01.12.2023 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea contractului cu suma de -75 043,18 lei și majorarea contractului cu suma de +37 554,56 lei. Valoarea contractului după modificare este de 2 767 187,55 lei.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL "Damser Grup"	10186 07000285	Cu capital autohton	Nr.2a din 01.12.2023	-31 240,51	-37 488,62	31.12.2023	31.12.2023

Conducătorul grupului de lucru:

Rusnac Veaceslav, președinte al raionului

L.Ș.



Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**DARE DE SEAMĂ**  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21087011 din 01 .12.2023

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Direcția Educație Tineret și Sport sectorul Botanica	
Localitate	Mun. Chișinău	
IDNO	1007601010448	
Adresa	Bd.Traian 21/2	
Număr de telefon	022776711	
Număr de fax	022765421	
E-mail oficial	achizitiidetsbotanica@gmail.com	
Adresa de internet	http://detsbotanica.md/anunturi-de-participare/	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Frunză Inna	

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> <b>Licitație deschisă</b> <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]	
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație în cadrul LTPA E. Alistar subordonat DETS Botanica	
Cod CPV	45200000-9	
Valoarea estimată a achiziției	5 055 129,18	
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: Nr: Achizitii.md ID 21087011 <b>MTender ID</b> oeds-b3wdp1-MD-1691062240007 Link-ul: <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21087011/lot/11666074/">https://achizitii.md/ro/public/tender/21087011/lot/11666074/</a>	
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 03.08.2023	
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)		

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> <b>Lucrări</b>	
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> <b>Nu</b>	
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	13/09/2023	
Denumirea operatorului economic	CONS ART ENGINEERING "SRL	
IDNO al operatorului economic	1014600032805	
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:75 Data:26.09.2023	
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2 698 816.15 Inclusiv TVA: 3 238 579,38	
Termen de valabilitate	31.12.2024	
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.08.2024	



#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

<b>Tipul modificărilor</b>	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> <b>Majorarea valorii contractului</b> <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Temeiul juridic</b>	<i>[Art. 76 alin.(7) pct.2) lit. a),b),c) legea 131 privind achiziții publice]</i>
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	<b>Se majorează suma contractului cu 483561.76 lei</b> <i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
<b>Alte informații relevante</b>	

#### V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

*(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)*

*natura și amploarea lucrărilor nu s-a modificat*

#### VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

În urma demarării lucrărilor la blocul alimentară din cadrul contractului cu obiectul Lucrări de reparație în cadrul LTPA E. Alistar subordonat DETS Botanica în conformitate cu contractul de antrepriză nr. 75 din 26 septembrie 2023 și devizul de cheltuieli, reprezentanții beneficiarului împreună cu reprezentanții antreprenorului, au constatat un șir de lucrări suplimentare necesare pentru asigurarea calității lucrărilor conform normelor în vigoare și pentru a satisface necesitățile beneficiarului în scopul utilizării raționale a resurselor financiare.

În urma demolării tencuielilor de pe pereții existenți despărțitori, s-a constatat că pereții despărțitori sunt într-o stare defectuoasă, iar demolarea pereților despărțitori și construcția pereților noi despărțitori este inevitabilă, deoarece vizual starea tehnică a pereților este nesatisfăcătoare, sunt fisuri neadmisibile, lipsesc elementele metalice de îmbinare ale pereților cu structura de rezistență, de asemenea lipsește armarea zidăriei. În concluzie starea tehnică a pereților prezintă pericol pentru exploatarea ulterioară. În urma analizei tehnico-economice reparația sau consolidarea pereților nu este avantajoasă și este necesară demolarea acestora, evacuarea deșeurilor, construcția fundației din beton armat, a pereților despărțitori din cărămidă și armarea, cofrarea și betonarea centurii din beton armat. În urma demolării gresiei de pe pardoseaua existentă este necesară demolarea stratului din beton al pardoselii și evacuarea deșeurilor.

În urma demolării rețelelor de canalizare sunt necesare un șir de lucrări adiționale, inclusiv construcția căminului de acces din elemente prefabricate din beton armat, execuția umpluturilor cu pietriș și nisip.

În urma trasării și execuției reperelor pe pereți, s-a constatat că grosimea stratului de mortar din caietul de sarcini la cămășuirea zidăriei nu este suficientă, grosimea medie necesară a stratului de mortar este de 12 cm.

Toate aceste lucrări neprevăzute în caietul de sarcini sunt extrem de importante pentru finalizarea lucrărilor, asigurarea calității conform normelor în vigoare și satisfacerea necesității beneficiarului, precum și pentru utilizarea rațională și sustenabilă a resurselor financiare.

#### VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.75 din 26.09.2023 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea contractului

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinder ea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere / Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
CONS ART ENGINEERING "SRL	101460 003280 5	Capital social	52 din 01.12.2023	402968.13	483561.76	31.12.2024	31.08.2024

**Conducătorul grupului de lucru:**

Șef DETS Botanica Ion Musteață  
(Nume, Prenume)



(Semnătura)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**DARE DE SEAMĂ**  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 6A din 04.12.2023

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Primăria comunei Trușeni, mun. Chișinău
<b>Localitate</b>	comuna Trușeni
<b>IDNO</b>	1007601007398
<b>Adresa</b>	str.27 august,30 com. Trușeni
<b>Număr de telefon</b>	022-59-81-11
<b>Număr de fax</b>	
<b>E-mail oficial</b>	<i>contabilitateatruseni@gmail.com</i>
<b>Adresa de internet</b>	
<b>Persoana de contact</b> (nume, prenume, telefon, e-mail)	Beregoi Viorica

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	<i>LICITAȚIE DESCHISĂ</i>
<b>Obiectul achiziției</b>	<b>Lucrări de reparație capitală a Casei de Cultură și amenajarea terenului adiacent</b>
<b>Cod CPV</b>	45247130-0
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	9 344 890,00 lei
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: <b>ocds-b3wdp1-MD-1593004646465</b> <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1593004646465?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1593004646465?tab=contract-notice</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	24.06.2020
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> (după caz)	----

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Lucrări
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
<b>Sursa de finanțare</b>	<input type="checkbox"/> Buget;
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	DECIZIA nr.11 din 28.07.2020
<b>Denumirea operatorului economic</b>	<i>S.R.L. FABIANCA</i>
<b>IDNO al operatorului economic</b>	<i>1004600001446</i>
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr: 16 Data: 05 august 2020
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA: 6 981 712,30 lei Inclusiv TVA: 8 378 054,76 lei



<b>Termen de valabilitate</b>	31.12.2023
<b>Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului</b>	30.06.2023

**IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

<b>Tipul modificărilor</b>	<b>Micșorarea valorii contractului</b>
<b>Temeiul juridic</b>	<b>art.76, alin (7) pct. (1) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice</b>
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	-----
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	-----
<b>Alte informații relevante</b>	-----

**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

*(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)*

ACORD ADIȚIONAL privind micșorarea contractului nr.16 din 05.08.2020.

**I. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

Având în vedere contractul de antrepriză **Nr. 16 din 05.08.2020 privind** executarea lucrărilor pentru obiectivul ” **Lucrări de reparație capitală a Casei de Cultură și amenajarea terenului adiacent**” s-au constatat următoarele aspecte:

1. Grupul de lucru pentru achiziții publice în procesul de monitorizare a executării contractului, luând ca act lucrările executate la acest obiect în sumă de 999 999,38 lei, conform proceselor verbale de execuție a lucrărilor în raport cu alocațiile financiare bugetare anuale s-au dovedit a fi necesare actualizarea Proiectului de execuție pentru obiectul investițional **Casa de cultură.** Proiectul de execuție, costul volumelor de lucrări rămase urmează a fi ajustate/actualizate pentru inițierea unei noi proceduri de licitație.

. Prin urmare, grupul de lucru a decis micșorarea valorii contractului de antrepriză nr.16 din 05.08.2020.

În rezultatul acestor modificări micșorare a contractului de antrepriză nr.16 din 05.08.2020, urmează a fi încheiat ACORD ADIȚIONAL privind micșorarea contractului nr.16 din 05.08.2020 cu suma de 6 378 055,38 lei, inclusiv TVA.

**VI. Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 6A din 01.12.2023 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea sumei contractului

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL FABIANCA	100460000144 6	autohton	6A din 01.12.2023	1 599 999,51	1 999 999,3 8	31.12.2023	30.06.2023

**Conducătorul grupului de lucru:**

Beregoi Viorica

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

**L.Ș.**

*Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)*

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)*

**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice**  
Nr. 3/1 din 04.12.2023

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Primăria comunei Bălăbănești
<b>Localitate</b>	s. Bălăbănești
<b>IDNO</b>	1007601009071
<b>Adresa</b>	r. Criuleni, s. Bălăbănești MD-4811
<b>Număr de telefon</b>	0(248)32508
<b>Număr de fax</b>	-
<b>E-mail oficial</b>	<a href="mailto:primaria@balabanesti.md">primaria@balabanesti.md</a>
<b>Adresa de internet</b>	-
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Primar, Ion Cotoman tel.: 061044622 <a href="mailto:icotoman61@gmail.com">icotoman61@gmail.com</a>

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	COP
<b>Obiectul achiziției</b>	Lucrari de termoizolare la cladirile gradinitei de copii "Izvoras" conform necesitatilor primariei Balabanesti. r-nul Criuleni
<b>Cod CPV</b>	44100000-1
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	500 817,10 MDL
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1688737114897">ocds-b3wdp1-MD-1688737114897</a> Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1688737114897?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1688737114897?tab=contract-notice</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	7 iul 2023
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	-

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție</b>	Lucrări
<b>Contractul de achiziție se referă la un proiect sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	Da
<b>Sursa de finanțare</b>	Alte surse: <i>[Proiectul Satul Euroean]</i>
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție</b>	nr. 2 din 16.05.2023
<b>Denumirea operatorului economic</b>	AEROC S.R.L.
<b>IDNO al operatorului economic</b>	1011600010129
<b>Nr. și data contractului de achiziție</b>	Nr: 15 Data: 01.08.23
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA: 2 976 293,40 Inclusiv TVA: 3 571 552,00
<b>Termen de valabilitate</b>	31.12.2023
<b>Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului</b>	31.12.2023

**IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

<b>Tipul modificărilor</b>	Majorarea valorii contractului
<b>Temeiul juridic</b>	În temeiul art. 76 alin. 7 pct. 1 a), b), c) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	cu 76 333,64 lei
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	-
<b>Alte informații relevante</b>	-

**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În urma examinării de către specialiștii implicați în realizarea proiectului a corespunderii caietului de sarcini și respectiv a devizului de cheltuieli conform căruia au fost contractate „Lucrari de termoizolare la cladirile gradinitei de copii ”Izvoras” conform necesitatilor primariei Balabanesti. r-nul Criuleni” situatia la obiectul dat, s-au constatat volume de lucrări care se regăsesc la obiect dar care nu au fost incluse în caietul de sarcini respectiv nu au fost contractate. Pornind de la faptul că Primăria Bălăbănești achiziționează lucrări de termoizolare a fațadelor grădiniței de copii care reprezintă un sistem întreg de termoizolare, utilitatea căruia este eficientizarea energetică a instituției, se constată necesitatea execuției integrale a lucrărilor pentru atingerea scopului inițial stabilit anume-eficientizarea energetică.

**VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

La subiect, lipsa termoizolației pentru anumite porțiuni ale fațadei soclului Instituției cât și neprotejarea suprafețelor termoizolate prin aplicarea tencuielilor decorative sau a placajelor exterioare ar avea un impact direct asupra eficienței întregului sistem contractat va genera pierderi de agent termic ceea ce presupune costuri mai mari de întreținere pentru asigurarea confortului minim necesar bunei-funcționări a instituției în perioada rece a anului.

Astfel, în urma verificărilor la fața locului a volumelor de lucrări care se regăsesc la obiect, sa constat necesitatea ajustării volumelor de lucrări contractate pentru execuția integrală a lucrărilor.

În corespundere cu cele menționate supra, în urma devizelor întocmite, se includ lucrări adăugătoare în sumă totală de 76 333,64 lei.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (se majorează cu):		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de executare al contractului
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
”Aeroc” S.R.L	101160001012 9	DA	15/1 04.12.2023	63 611,37	76 333,64	31.12.2023	31.12.2023

**Conducătorul grupului de lucru:**

**Primarul com. Bălăbănești, Ion Cotoman**

L.Ș.

*Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;*

*e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)*

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)*

**DARE DE SEAMĂ**  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 17.10.2023

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Institutiua Publica Gimnaziul Alexeevca
Localitate	s.Alexeevca r-ul Ungheni
IDNO	1013620011225
Adresa	s.Alexeevca r-ul Ungheni
Număr de telefon	023671405
Număr de fax	
E-mail oficial	gimnaziulalexeevca@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Axenti Serghei 068423133

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri V <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrari de reparatie a grupurilor sanitare
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	644090,93 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1687794587635 Link: <a href="http://achizitii.md/ro/public/tender/21083409/lot/11657577/">achizitii.md/ro/public/tender/21083409/lot/11657577/</a>
Data publicării anunțului de participare	26.06.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări V
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu V
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat V; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	17.07.2023
Denumirea operatorului economic	Camonir SRL
IDNO al operatorului economic	1004600018804
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 10 Data: 03.08.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: Inclusiv TVA: 578748,18



Termen de valabilitate	31.12.2023
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2023

**IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului V <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Conform procesului verbal nr.02 din 16.10.2023</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru] constituie 665547,94 lei</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

*(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)* Lucrari de reparatie a grupurilor sanitare ( VC) pina la modificare a constituit 578748,18 lei , si dupa modificare va constitui 665547,94 lei.

**VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

Lucrarile adaugatoare in valoare de 86799,76 lei (inclusiv TVA),reprezinta lucrarile suplimentare,inregistrate pe parcursul executarii lucrarilor,necesare de executat in cadrul obiectului contractat si care nu au fost incluse in proiectul de deviz si caietul de sarcini la etapa desfasurarii procedurii de achizitie.

**VII. Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.3 din 17.10.2023 a fost încheiat acordul adițional de majorare a valorii contractului la obiectul „Lucrari de reparatie a grupurilor sanitare”cu 86799,76 lei .Valoarea finala a contractului 665547,94 lei.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
Camonir SRL	1004600018804	Cu capital autohton	Nr 1 din 17.10.2023		86799,76	31.12.2023	31.12.2023



Conducătorul grupului de lucru:

*[Signature]*  
 (Nume, Prenume)

*[Signature]*  
 (Semnătura)

Adresa: Biroul Public: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

Website: [tender.gov.md](http://tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Adresa Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**DARE DE SEAMĂ**  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. \_\_\_\_ 1 \_\_\_\_ din \_05.11.2023 \_\_\_\_\_

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Cucoara, r. Cahul
Localitate	s. Cucoara, r. Cahul
IDNO	1007601006977
Adresa	s. Cucoara, r. Cahul
Număr de telefon	029951443
Număr de fax	029951574
E-mail oficial	primariacucoara@yahoo.com
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Grigore Marin 079301257

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b><u>Cererea ofertelor de preturi</u></b> <input type="checkbox"/></li><li>Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i></li></ul>
Obiectul achiziției	Produse alimentare pentru instituția preșcolară pentru perioada 01.07.2023-29.12.2023
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	108567 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: 21082863 Link: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1687183204005">ocds-b3wdp1-MD-1687183204005</a>
Data publicării anunțului de participare	19.06.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b><u>Bunuri</u></b> <input type="checkbox"/> <b><u>Servicii</u></b> <input type="checkbox"/> <b><u>Lucrări</u></b> <input type="checkbox"/></li></ul>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b><u>Nu</u></b> <input type="checkbox"/> <b><u>Da</u></b> <input type="checkbox"/></li></ul>
Sursa de finanțare	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b><u>Buget de stat</u></b> <input type="checkbox"/> <b><u>Buget CNAM</u></b> <input type="checkbox"/></li><li>Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/></li><li>Alte surse: <i>[Indicați]</i></li></ul>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	07.07.2023
Denumirea operatorului economic	SRL „SERVIABIL”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.31 18.07.2023

<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA: 41050,94 Inclusiv TVA: 44335,00
<b>Termen de valabilitate</b>	29.12.2023
<b>Termen de execuție</b>	29.12.2023

**IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

<b>Tipul modificărilor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Micșorarea valorii contractului</b> <input type="checkbox"/></li> <li>Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/></li> <li>Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/></li> <li>Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/></li> <li>Rezelierea contractului <input type="checkbox"/></li> <li>Altele: <i>[Indicați]</i></li> </ul>
<b>Temeiul juridic</b>	<i>art. 77 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice,</i>
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
<b>Alte informații relevante</b>	

**V. Descrierea achizitiei înainte și după modificare:**

*(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)*

Micșorarea valorii contractului se datorează faptului că, în perioada de vară mulți copii au fost plecați în vacanță, dar și faptului că, activitatea instituției a fost sistată pentru o perioadă de efectuare a reparațiilor.

Ne propunem micșorarea valorii contractului și retragerea sumei contractate.

**VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

Micșorarea valorii contractului se datorează faptului că, în perioada de vară mulți copii au fost plecați în vacanță, dar și faptului că, activitatea instituției a fost sistată pentru o perioadă de efectuare a reparațiilor.

Ne propunem micșorarea valorii contractelor și retragerea sumelor contractate.

**VII. Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 31 din 18.07.2023\_ a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea contractului după cum urmează:

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL„SERVIABIL”	Cu capital autohton	58	05.12.2023	14814,81	16000,00

**Conducătorul grupului de lucru:**

Grigore Marin

(Nume, Prenume)

\_\_\_\_\_  
(Semnătura)

**L.Ș.**

*Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;*

*e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)*

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)*



**DAREA DE SEAMĂ**  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 27 din 01.12.2023

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	IMSP SR Florești
Localitate	or.Florești
IDNO	1003607150140
Adresa	or.Florești str.Ștefan cel Mare 77
Număr de telefon	0250-2-24-48/2-70-09
Număr de fax	0250-2-24-48
E-mail oficial	srfloresti@ms.md
Adresa de internet	
Persoana de contact	Svetlana Groza, lilea.gram@mail.ru,0250-2-70-09

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	L/P
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a secției Secția Boli Infectioase etajul 2 la IMSP SR Florești
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	804787.50
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: ocds-b3wdpl-MD-1691735154109 Link-ul:21088024
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 11.08.2023

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrari
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	CNAM
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	27.09.2023
Denumirea operatorului economic	SRL "Renius Cons"
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:82 Data: 27.09.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 508904.54 Inclusiv TVA:610685.46
Termen de valabilitate	31.12.2023
Termen de execuție	31.12.2023

**IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

Tipul modificărilor	1. Majorarea contractului
Temeiul juridic	-----
Creșterea prețului în urma modificării	Nu
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru	Nu
Alte informații relevante	

**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

-----

**VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

1. Majorarea contractului

**VII. Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 27 din 01.12.2023 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii contractului

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL "Renius Cons"	Cu capital autohton	Nr. 98	01.12.2023	33679.19	40415.03

Conducătorul grupului de lucru:

*Capela Ludmila*  
(Nume, Prenume)

L.Ș.



(Semnătura)

Agencia Achizițiilor Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)



**DARE DE SEAMĂ**  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2 din 01.12.2023

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	ПУ Гимназия с.Баурчи
Localitate	Республика Молдова, АТО Гагаузия
IDNO	1011601000619
Adresa	АТО Гагаузия с.Баурчи ул. К-Маркса 100, а
Număr de telefon	029132168
Număr de fax	029132168
E-mail oficial	baurchi-lyceum@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Памужак Галина 068055119 baurchi-lyceum@mail.ru

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	+Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Ремонт мягкой кровли над коридорами ПУ Гимназии с. Баурчи АТО Гагаузии
Cod CPV	45200000-9 – Lucrari de constructii complete sau partiale și lucrari publice
Valoarea estimată a achiziției	442 272,36 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1687940682715 Link: <a href="https://achizitii.md/ru/public/tender/21083523/">https://achizitii.md/ru/public/tender/21083523/</a>
Data publicării anunțului de participare	-
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii + Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da + Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: Бюджет АТО Гагаузя
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	№2 от 20 июля 2023 г
Denumirea operatorului economic	SRL «Speedqual Com»

IDNO al operatorului economic	1017605005164
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:26 Data: 27 июля 2023 г
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:247 321,16 Inclusiv TVA:296 785,39
Termen de valabilitate	31.12.2024 г.
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	1(один) месяц с момента получения приказа о начале работ

**IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

Tipul modificărilor	+ Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	лит. а), б) п.2) ч (7) ст.76 Закона РМ «о государственных закупках» №131 от 03.07.2015 г.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru] <b>Nu se aplică</b>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

28 июня 2023 года Закупающим органом была опубликована государственная закупка работ по объекту : Ремонт мягкой кровли над коридорами ПУ Гимназии с. Баурчи АТО Гагаузии, номер процедуры ocds-b3wdr1-MD-1687940682715.

Решением рабочей группы №2 от 20 июля 2023 года Договор подряда № 26 от 27 июля 2023года был подписан с подрядной организацией SRL «Speedqual Com».Согласно заключенного договора и технического задания подрядной организации необходимо было выполнить работы на сумму **296 785,39 леев (двести девяносто шесть тысяч семьсот восемьдесят пять леев, 39 бань) включая НДС.** В процессе выполнения условий Договора № 26 уменьшились объемы по некоторым видам работ, вследствие чего возникла необходимость уменьшения суммы Договора №26

**VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

В процессе выполнения условий Договора № 26 уменьшились объемы по некоторым видам работ, вследствие чего возникла необходимость уменьшения суммы Договора №26.

**VII. Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 05.12.2023 a fost încheiat acordul adițional privind уменьшению стоимости Договора Подряда № 26 от 27 июля 2023 года, заключенного с экономическим агентом SRL «Speedqual Com» в рамках процедуры государственной закупки «Ремонт мягкой кровли над коридорами ПУ Гимназии с.Баурчи АТО Гагаузии», ocds-b3wdr1-MD-1687940682715.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL «Speedqual Com»	1017605005164	Cu capital autohton	№1 от «05» декабря 2023 г.	4 428,30	5 313,96	31.12.2024	1 месью

Conducătorul grupului de lucru:



**Галина ПАМУЖАК**

(Nume, Prenume)

  
(Semnătura)

L.S.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: [ban@tender.gov.md](mailto:ban@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@anse.md](mailto:contestatii@anse.md); [www.anse.md](http://www.anse.md)



**DARE DE SEAMĂ**  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 05.12.2023

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primăria satului Nimoreni
Localitate	Satul Nimoreni
IDNO	1007601009473
Adresa	s. Nimoreni, r. Ialoveni, Republica Moldova
Număr de telefon	026832236
Număr de fax	026832309
E-mail oficial	nimoreniprimaria@gmail.com
Adresa de internet	www.nimoreni.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Covali Andrei, 069191669, covandrei@mail.ru

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Construcția Centrala Electrica Fotovoltaica
Cod CPV	09331200-0
Valoarea estimată a achiziției	274 696 lei
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr. 21090646 Linkul: <a href="http://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1693400412247">mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1693400412247</a>
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 30.08.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr. 1 din 27.09.2023
Denumirea operatorului economic	SRL AM Sisteme
IDNO al operatorului economic	1010600043517
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 44 Data: 02.10.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:235 951,52 lei Inclusiv TVA:38744,48 lei
Termen de valabilitate	31.12.2023
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2023

**IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Act de constatare a unor lucrari privind excluderea si includerea unor elemente in procesul de executie a lucrarilor]</i>
Temeiul juridic	<i>Art. 76, alin. (7), pct.2 și 4 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021.</i> Contract de antrepriză p.5.1 ajustarea valorii contractului
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Anterior a fost efectuată o modificare de lucrari incluse si excluse prin acordul aditional nr.1 si 1/1 18.04.2023.</i>
Alte informații relevante	

**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

Contractul de antrepriză nr.44 din 02.10.2023 constă în construcția unei centrale electrice fotovoltaice la gimnaziul din localitate.

Astfel, conform contractului inițial valoarea lucrărilor a constituit 235 951,52 lei, fara TVA, din care au fost excluse lucrari în sumă de 29805,10 lei, fara TVA, și în același timp incluse tot cu aceeași sumă 29805,10 lei, fara TVA, conform acordului aditional nr. 1 și 2 în total valoarea contractului a rămas neschimbata constituind 235 951,52 lei, fara TVA.

În acest context, urmare a modificărilor valoarea contractului a rămas neschimbata, ceea ce se încadrează în prevederile Legale, respectiv nu depășim 15% de valoarea modificată.

**VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

Contractul de antrepriză nr.44, din 02.10.2023 constă în construcția unei centrale electrice fotovoltaice la gimnaziul din localitate, astfel lucrarile de constructie au demarat in luna noiembrie anul curent, in rezultatul lucrarilor au fost constatate unele pozitii din caietul de sarcini la care, pentru executarea eficienta si in termenii



prestabiliti a contractului au fost excluse si respectiv incluse unele elemente, expuse in actul de constatare nr. 1 contrasemnat de catre antreprenor, beneficiar, responsabilul tehnic si autorul de proiect.

Astfel, conform contractului inițial valoarea lucrărilor a constituit 235 951,52 lei, fara TVA, din care au fost excluse lucrari in sumă de 29805,10 lei, fara TVA, si in acelasi timp incluse tot cu aceeași suma 29805,10 lei, fara TVA, conform acordului aditional nr. 1 si 2 in total valoarea contractului a ramas neschimbata constituind 235 951,52 lei, fara TVA.

Respectiv lucrarile excluse si cele incluse nu schimba suma de baza a contractului de antrepriza.

#### VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1 si 2 din 05.12.2023 a fost încheiat acordul adițional privind ajustarea de excludere si includere valorii contractului nr.44 din 02.10.2023.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL AM Sisteme	1010600043517.	Cu capital autohton	Nr.1 si Nr.2 din 05.12.2023	+29805,10	+4894,55	31.12.2023	31.12.2023
				-29805,10	-4894,55		



Grupului de lucru:

Zinaida  
(Nume prenume)

*Guy*  
(Semnătura)

Adresa: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

Website: [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md); [www.anse.md](http://www.anse.md)

Agencia Nacională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@anse.md](mailto:contestatii@anse.md); [www.anse.md](http://www.anse.md)



**DARE DE SEAMĂ**  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 02 din 04.12.2023

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primaria comunei Vadul-Rașcov
Localitate	Satul Vadul-Rașcov, raionul Șoldănești
IDNO	1007601003976
Adresa	s. Vadul-Rașcov,
Număr de telefon	0272-54-2-36,069462112
Număr de fax	0272-54-2-36
E-mail oficial	comvadsoc@gmail.com
Adresa de internet	comvadsoc@gmail.com
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Botnarenco Iulia, 06462112

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de preturi
Obiectul achiziției	„ Forarea fântinei arteziene în s. Vadul-Rașcov r-nul Șoldănești.”
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	386 400,00 fara TVA MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr.: 21084283 Link: ocds-b3wdp1-MD-1688730612137
Data publicării anunțului de participare	07.07.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> <b>Buget Local</b>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	19.07.2023
Denumirea operatorului economic	„ SC LIAICUL,, SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.:21-2023 Data:25.07.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 271 881,00 MDL Inclusiv TVA: 326 257,00 MDL
Termen de valabilitate	31.12.2023
Termen de execuție	3 luni

**IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

Tipul modificărilor	Altele:Modificarea contractului cu excluderea si includerea lucrarilor in deviz care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia
---------------------	--

<b>Temeiul juridic</b>	Legea 131/2015, art.76, alin.7, p.1.,
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	Suma contractului se mărește cu <b>22853,01 lei.</b>
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
<b>Alte informații relevante</b>	

#### V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Modificarea contractului cu excluderea și includerea lucrărilor în deviz au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia. Suma contractului se mărește cu **22853,01 lei.**

#### VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Modificarea contractului de achiziții publice nr.21-2023 din 25.07.2023, cu nr trezorerial 2023-0000000828, în condițiile prevăzute la art..76, alin. (7), al Legii 131/2015, au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia. În timpul efectuării lucrărilor de forare a fântinei arteziene a apărut necesitatea modificării devizului de cheltuieli, și anume :

1. Din motivul că stratul de prundiș se prăbușă, instalarea unei țave de protecție d.273 mm, lungimea 20 m a devenit strict necesară. Situația dată a fost expusă în scrisoarea antreprenorului nr. 22 din 17.09. 2023 (Anexa 1).

2. În scopul de a simplifica și micșora cheltuielile de exploatare a sondei a fost acceptată propunerea de a schimba țeava de metal d.57x4mm cu o teavă de polietilenă d.50x4,0mm. Antreprenorul a cerut permisiunea înlocuirii a două inele și un capac cu d.2 m cu două inele cu d.1,5m., inclusiv capacul. Motivul este lipsa la moment la uzinele din țară a burlanelor necesare, comanda lor durează mai mult de 28 zile lucrătoare, scrisoarea nr.26 din 26.09.2023(Anexa 2).

Pentru asigurarea efectuării lucrărilor, simplificarea și micșorarea cheltuielile de exploatare, în scopul urgentării finisării lucrărilor cerințele menționate în demersurile antreprenorului de modificare a devizului de cheltuieli au fost coordonate cu proiectantul.

Astfel urmează a fi incluse lucrările conform devizului din 17.09.2023 în valoare 28819,20 lei, excluse lucrările conform devizului din 26.09.2023 în valoare de 20264,22 lei și incluse lucrările conform devizului din 26.09.2023 în valoare de 14298,03 lei.

Respectiv modificările **sus menționate aduc la modificarea sumei contractate, și anume mărirea contractului cu 22853,01 lei.**

#### VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis semnarea acordului nr.01 din 16.11.2023 cu privire la **modificarea lucrărilor contractuate indicate în devizul de cheltuieli cu diminuarea lucrărilor și respectiv cu includerea lucrărilor suplimentare necesare la momentul executării lucrărilor de Forarea fântinei arteziene în s. Vadul-Raşcov r-nul Soldănești , ce nu afectează natura generală a contractului confor.Legii 131 art.76..**

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
„SC LIAICUL,, SRL		01	04.12.2023	19044,17	<b>22853,01</b>

Conducătorul grupului de lucru:

Guțan Sergiu

(Nume, Prenume)



(Semnătura)

L.S.



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)



**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice/acordului cadru**

Nr 2 din 04.12.2023

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	PRIMĂRIA COMUNEI SCULENI
Localitate	Sat.Sculeni raionul Ungheni
IDNO	1007601006494
Adresa	MD-3644, str.Basarabilor nr. 2, s. Sculeni, r. Ungheni, RM
Număr de telefon	0236-63-275/0236-63-290
Număr de fax	0236-63-290
E-mail oficial	<a href="mailto:primariasculeni@gmail.com">primariasculeni@gmail.com</a>
Adresa de internet	<a href="http://www.sculeni.comuna.md">www.sculeni.comuna.md</a>
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Gușevati Sergiu, 078509988 <a href="mailto:sergiugusevati@gmail.com">sergiugusevati@gmail.com</a>

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de renovare generală a clădirii grădiniței de copii din satul Sculeni, r. Ungheni
Cod CPV	45453000-7
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: 21066875 <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1667821074993">ocds-b3wdp1-MD-1667821074993</a> Link-ul: <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21066875/">https://achizitii.md/ro/public/tender/21066875/</a> Data publicării: 07 noiembrie 2022
Valoarea estimată a achiziției	10647431,46 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: 21066875 <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1667821074993">ocds-b3wdp1-MD-1667821074993</a> Link: <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21066875/">https://achizitii.md/ro/public/tender/21066875/</a>
Data publicării anunțului de participare	07.11.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii de proiectare <input type="checkbox"/> <b>Lucrări X</b>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu X Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	<b>Bugetul de stat X</b> FAOAM <input type="checkbox"/> BASS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	12.01.2023
Denumirea operatorului economic	SRL Caves Grup



IDNO al operatorului economic	1014600004998
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 17 (2023-0000000601)
	Data: 16.02.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 7816392,76 lei
	Inclusiv TVA: 9379671,32 lei
Termen de valabilitate	31.12.2023
Termen de execuție	16.11.2023

**IV. Date cu privire la modificările necesar a fi efectuate:**

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> <b>Modificarea termenului de executare/prestare X</b> <b>Modificarea termenului de valabilitate X</b> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Art. 76 (7) Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și amploarea serviciilor de proiectare)  
Cantitatea și volumele lucrărilor, valoarea contractului înainte și după modificare rămân neschimbate.

**Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)  
Prelungirea termenului de valabilitate al contractului și modificarea termenului de executare a lucrărilor a fost necesară din motivul întârzierii achitării solicitărilor de plată de către Finanțator a lucrărilor deja executate în cadrul proiectului. În consecință Antreprenorul nu avut posibilitatea de a respecta graficul de execuție a lucrărilor contractate.

**VI. Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru nr. 2 din 04.12.2023 de modificare a contractului de achiziție nr.17 (2023-0000000601) din 16.02.2023 a fost încheiat acordul adițional nr. 1 din 04.12.2023 privind modificarea termenului de executare a lucrarilor si a termenului de valabilitate al contractului.

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea : Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA		
SRL „Caves Grup”	1014600004998	autohton	nr.1.	04.12.2023	-	-		

Conducătorul grupului de lucru:

*Musevati Sergiu*  
(Nume, Prenume)



*[Signature]*  
(Semnătura)

**DAREA SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice**

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1678455342069 -2 din 05.12.2023

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate	MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO	1003600023559
Adresa	mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon	022 212296
Număr de fax	022 746249
E-mail oficial	achizitii@asd.md
Adresa de internet	www.asd.md
Persoana de contact	Otgon Diana

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	Licitație publică
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a drumului G125, Cimișlia-Iargara-Sărata Nouă, sector km 2,40-7,70.
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	62 124 380,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: <b>ocds-b3wdp1-MD-1678455342069</b> Link-ul: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1678455342069?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1678455342069?tab=contract-notice</a>
Data publicării anunțului de participare	10.03.2023

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> <b>Lucrări</b> <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nu</b>
Sursa de finanțare	Alte surse: [Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	06.04.2023
Denumirea operatorului economic	<b>SRL "Irinda Prim"</b>
IDNO al operatorului economic	<b>1006600048096</b>
Numărul și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 10/01-05/103 Data: 13.04.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 50 937 327,48 Inclusiv TVA: 61 124 792,97
Termen de valabilitate	Până la recepția finală
Termen de execuție	31 decembrie 2023

**VI. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

Tipul modificărilor	<b>Modificarea valorii contractului</b>
Temeiul juridic	[Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76, al. 7(2)]
Creșterea prețului în urma modificării	[nu se aplică]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-



## V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul este în proces de executare.

## VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza procesului - verbal din 15.11.2023, grupul de lucru tehnic, în componența:

*Ermurachi Andrei, șef direcție implementare proiecte al Î.S. „ASD”;*

*Nicolae Teaci, Inginer-șef proiect S.R.L. „UNIVERCONS”;*

*Galeamov Igor, director S.R.L. „Irinda Prim”;*

*Sava Serghei, diriginte de șantier S.R.L. „Irinda Prim”;*

*Nagacevschi Andrei, responsabil tehnic al Î.S. „ASD”,*

a examinat situația la obiectul „Lucrări de reparație a drumului G125 Cimișlia-Iargara-Sărata Nouă, sector km 2,40 - 7,70”, și s-a constatat următoarele.

1. În procesul executării lucrărilor s-a constatat că din cauza calității necorespunzătoare a solului din covata drumului, nu este posibil de obținut gradul de compactare prevăzut în proiectul de execuție.

În acest scop, pentru depășirea impedimentelor și atingerea gradului de compactare precum și parametrii de capacitate portantă necesari pentru asigurarea stabilității terasamentului, se propun următoarele soluții tehnice:

- Pe sectorul 65+00 – PC 66+00 (partea stângă), înlocuirea stratului de sus a solului existent cu grosimea de 0,1 m cu piatră spartă de la demolarea îmbrăcăminte rutiere existente și de executat malaxarea pietrei sparte așternute cu solul existent pe o adâncime de 0,3 m;

- Pe sectoarele PC 28+80 – PC 29+80, PC 31+70 – PC 32+10 (toată lățimea patului drumului), PC 32+90 – PC 33+10 (partea stângă), PC 68+90 - PC 70+30 (partea stângă), PC 69+40 – PC 70+30 (partea dreaptă), PC 64+00 – PC 65+00, PC 66+00 – PC 67+00 (partea stângă), PC 64+60 – PC 67+00 (partea dreaptă) –stabilizarea solului existent din patul drumului cu ciment 4 % la o adâncime de 0,3 m, pe o suprafață totală de 4 807 m<sup>2</sup>.

- Luând în considerație că pe sectorul PC 28+80 – PC 29+80, nu s-a obținut gradul de compactare după stabilizarea solului cu 4 % de ciment, pe o adâncime de 0,3 m, se propune excavarea acestuia pe o suprafață de 1 223,64 m<sup>2</sup> și înlocuirea lui cu argilă adusă din cariera Cenac;

2. Întrucât, în procesul de executare a lucrărilor, la accesul de la PC 34+75, s-a constatat lipsa materialelor în sistemul rutier existent, indicate în proiectul de execuție, în scopul corelării situație de facto cu soluțiile de proiect și asigurarea parametrilor de rezistență corespunzători a sistemului rutier, se propune modificarea îmbrăcăminte rutiere din Tip II în Tip I la accesul nominalizat.

Totodată, în procesul de executare a lucrărilor, la accesul de la PC 41+91 (dreapta), s-a constatat insuficiența cantității de piatră spartă în sistemul rutier existent, iar la accesul de la PC 30+68 (stânga) s-a depistat existența îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic, fapt ce face imposibilă realizarea lucrărilor în conformitate cu soluțiile proiectate, întrucât nu reflectă situația reală. Astfel, în scopul asigurării parametrilor fizico-mecanici de rezistență corespunzători normativelor în vigoare se propune execuția lucrărilor de amenajare a acceselor cu îmbrăcăminte rutieră de Tip II în loc de Tip I.

3. În procesul de excavare a solului din covata sistemului rutier pe sectorul PC 28+00 – PC 30+00 a fost depistată o conductă de apeduct îmbrăcată în tub de protecție din fontă, ce traversează drumul la PC 28+98 și prezintă un obstacol pentru excavarea casetei drumului până la cota de proiect, precum și pentru excavarea șanțurilor laterale. Reieșind din situația existentă, pentru a continua lucrările fără impedimente precum și fără deteriorarea apeductului cu Ø 75 mm, se propune înglobarea acestuia la o adâncime de minimum 0,5 m față de cota fundului șanțurilor laterale, pe care le intersectează, cu păstrarea tubului de protecție existent din fontă Ø 300 mm.

4. În scopul evitării eroziunii terenurilor aferente sectorului de drum, din cauza volumelor considerabile de ape pluviale, acumulate atât de pe platforma drumului cât și de pe bazinul hidrologic alăturat drumului, se propune modificare amplasamentului și dimensiunile rigolelor rapide pe sectorul PC 27+45 – PC 27+81. Astfel, rigola de pe parte stângă va fi extinsă cu 45 m, iar cea de pe parte dreaptă cu 35 m.

5. Declivitatea longitudinală a șanțului de gardă, pe sectoare de la PC 48+30 – PC 48+42 și PC 51+96 – PC 52+08 (stânga), prin care are loc scurgerea apelor pluviale colectate de pe taluzurile debleurilor depășește 50%. Astfel, în scopul evitării eroziunii și deteriorării șanțului menționat, se propune consolidarea acestora cu beton monolit C30/37 XC4, XD3, XF4 pe sectoarele specificate.

6. În proiectul de execuție a fost omis din greșeală tehnică volumele pentru executarea blocurilor de tip B-9, necesare la conexiunea casierilor de pe taluz cu șanțul lateral a drumului la PC 28+37, PC 28+97, PC 29+57, PC 30+17, PC 30+77 din partea stângă a drumului. Astfel, în scopul îndeplinirii unei lucrări conforme și depline se propune includerea în caietul de sarcini lucrările de montare a 5 blocuri de tip B9 cu un volum total de ciment de 0,45 m<sup>3</sup>.

7. În rezultatul actualizării soluțiilor de proiect pentru reparația drumului G125 Cimișlia-Iargara-Sărata Nouă, sector km 2,4 – 7,7, în anul 2023, de către S.R.L. „Universcons” s-a luat în considerare proiectul elaborat pentru construcția drumului M3 Chișinău-Cimișlia-Vulcănești-Giurgulești-frontiera cu România sector de ocolire a or. Cimișlia, care prevede construcția și amenajarea unei intersecții denivelate la intersecția cu drumul G125, km



3,50. Astfel, la etapa de actualizare a fost exclus sectorul de drum km 3,25 – 3,75 (G125), volume incluse în proiectul de execuție la construcția sectorului de ocolire a or. Cimișlia pe drumul M3.

Prin urmare, luând în considerație că lucrările de construcție a drumului de ocolire a or. Cimișlia, inclusiv nodul rutier menționat nu se va realiza în perioada apropiată, respectiv, pentru sporirea siguranței circulației rutiere și fluidizarea traficului rutier, s-au elaborat soluții tehnice suplimentare pentru construcția sectorului km 3,25 – 3,75 care au fost remise antreprenorului și s-a propus execuția lucrărilor respective în cadrul acestui contract.

8. În conformitate cu ordinul nr. 199 din 11.11.2022 al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, privind aprobarea Amendamentului NCM A.08.01: 2016/A1:2022 „Organizarea construcțiilor”, la fiecare obiect de construcție, este necesar afișarea/montarea panourilor informative. Astfel, se propune includerea în caietul de sarcini a volumelor suplimentare pentru montarea panourilor informative, în cantitate de 2 buc..

9. În proiectul de execuție pe sectoarele PC 24+70 – PC 31+37 (partea stângă) și PC 24+70 – PC 28+90 (partea dreaptă) este prevăzută execuția rigolei carosabile, care are lățimea de 0,5 m precum și consolidarea acostamentelor cu piatră spartă LA30 fr. 16-32 pe o lățime de 1,0 m. Astfel, luând în considerație că rigola carosabilă se amenajează la marginea părții carosabile în zona acostamentului, întru asigurarea amenajării acostamentelor pe o lățime constantă în aliniament se propune consolidarea acestora, pe sectoarele menționate, cu piatră spartă pe o lățime de 0,5 m.

Drept urmare, a fost întocmit devizul de cheltuieli la volumele de lucrări care urmează a fi modificat în devizul general în prețurile ofertei adjudecate, iar motivele indicate supra servesc drept temei pentru întocmirea unui Acord Adițional la contract, în scopul continuării lucrărilor fără impedimente și conform procesului tehnologic cu respectarea specificațiilor tehnice ale proiectului de execuție, precum și a normelor tehnice în vigoare.

Ca rezultat al situației constatate, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art. 76, al. 7 (2), dar și prevederile contractuale, grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul de antrepriză ce ține de modificarea valorii acestuia, prin încheierea Acordului Adițional, conform devizului la prețurile ofertei adjudecate. Pentru lucrările realizate cu întârziere, Antreprenorul poartă răspundere conform prevederilor contractuale.


#### VII. Rezultatele examinării:


În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adițional nr. 2 din 05.12.2023 privind modificarea valorii contractului de antrepriză nr. 10/01-05/103 din 13.04.2023.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Modificările contractului /Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL "Irinda Prim"	1006600048096	Cu capital autohton	Nr. 2 din 05.12.23	(+) 5 021 875,55	(+) 6 026 250,66	Până la recepția finală	31.12.2023

Conducătorul grupului de lucru:

Galușca Serghei  
(Nume, Prenume)



  
(Semnătura)



**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice/**  
**✓ acordului-cadru**

Nr. 531 din 30 noiembrie 2023

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Primăria Negrea raionul Hîncești
<b>Localitate</b>	Satul Negrea raionul Hîncești
<b>IDNO</b>	1007601005707
<b>Adresa</b>	Satul Negrea raionul Hîncești
<b>Număr de telefon</b>	26970249, 069442033
<b>Număr de fax</b>	-
<b>E-mail oficial</b>	primaria_negrea@mail.ru
<b>Adresa de internet</b>	-
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Gututui Maria 069442033 primaria_negrea@mail.ru

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Licitație deschisă <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Altele: [Licitație publică]</b>
<b>Obiectul achiziției</b>	Lucrări de construcție a stației de epurare din s. Negrea, r-nul Hîncești
<b>Cod CPV</b>	45200000-9
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	5 012 943,09 lei
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1663239876334 din 06.10.2022 Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663239876334?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663239876334?tab=contract-notice</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	15.09.2022
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Lucrări</b> <input type="checkbox"/>
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Nu</b> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>

<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[APL-I, APL-II, FDRL]</i>
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	07.10.2022
<b>Denumirea operatorului economic</b>	<i>New Future Tech SRL</i>
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr:44 Data:18.10.2022
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA: 4 177 452,58 lei Inclusiv TVA: 5 012 493,09 lei
<b>Termen de valabilitate</b>	31.12.2023
<b>Termen de execuție</b>	

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

<b>Tipul modificărilor</b>	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> <b>Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare</b> <input type="checkbox"/> Rezilierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Temeiul juridic</b>	<i>[Legea 131/2015 cu privire la achizițiile publice]</i>
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	1.Acord de majorare a sumei contractului in valoare de 751.941,46 lei 2.Acord aditional de prelungire a termenului de valabilitatea contractului de antrepriza
<b>Alte informații relevante</b>	

#### V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

*(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)*

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

Incapacitatea de acoperire cu resurse financiare a lucrarilor in cadrul proiectului „Lucrări de construcție a stației de epurare din s. Negrea, r-nul Hîncești” pentru anul 2023

#### I. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.44 din 18.10.2022 a fost încheiat acordul adițional nr.3/2023 cu privire la prelungirea termenului de valabilitatea a contractului pina pe 31.07.2024

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
New Future Tech	CAPITAL AUTOHTON	Nr.3/2023	09.11.2023	0	0

**Conducătorul grupului de lucru:**

\_\_\_\_\_

(Nume, Prenume)

\_\_\_\_\_

(Semnătura)

**L.Ș.**

*Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;*

*e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md*

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md*

**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 199/23 din 6 decembrie 2023

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Agenția de Dezvoltare Regională Nord
<b>Localitate</b>	Mun. Bălți
<b>IDNO</b>	1009601000267
<b>Adresa</b>	Republica Moldova, Piața Vasile Alecsandri 8, MD-3110
<b>Număr de telefon</b>	0231 6-19-80
<b>Număr de fax</b>	0231 6-19-80
<b>E-mail oficial</b>	admord@admord.gov.md
<b>Adresa de internet</b>	admord.md
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Denis Gudumac, 0231 2-56-46, 068-98-22-00, denis.gudumac@admord.gov.md

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Obiectul achiziției</b>	servicii de supraveghere tehnică la Stația de epurare a apelor uzate cu debitul 1500 m3/zi din orașul Florești în cadrul proiectului „Construcția stației de epurare regionale și extinderea rețelelor de canalizare în or. Florești”
<b>Cod CPV</b>	71521000-6
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	303 658 MDL fără TVA
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1647623540661 Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1647623540661?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1647623540661?tab=contract-notice</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	18 martie 2022
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	Nu este cazul



**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	<input type="checkbox"/> Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
<b>Sursa de finanțare</b>	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	Nr. 228/22 din 15 iunie 2022
<b>Denumirea operatorului economic</b>	SRL ATAR INTER
<b>IDNO al operatorului economic</b>	1015600010057
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr: 218/S Data: 23.06.2022
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	fără TVA: 273 292,20 MDL fără TVA (0,9% din valoarea estimată a lucrărilor fără TVA)  cu TVA: 327 950,64 MDL cu TVA (0,9% din valoarea estimată a lucrărilor cu TVA) Operatorul economic este plătitor de TVA
<b>Termen de valabilitate</b>	Până la finalizarea decontărilor reciproce și recepția finală a lucrărilor: 31 decembrie 2026
<b>Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului</b>	Durata de execuție a serviciilor contractate este stabilită perioada de executare a lucrărilor. lucrările trebuie executate în termenii următori: – 9 luni calendaristice de către SRL Izodromgaz în baza contractului nr. 226/L din 3 august 2022 (valoarea lucrărilor la moment august 2023: 32618947 lei cu TVA)

**IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

<b>Tipul modificărilor</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
<b>Temeiul juridic</b>	[Indicați actul normativ, articol, alineat] LEGEA Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru] Nu este cazul
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora] Da. A fost micșorată valoarea contractului. Darea de seamă nr. 187/23 din 11 august 2023
<b>Alte informații relevante</b>	

**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Înainte de modificare:

În cadrul licitației ocds-b3wdp1-MD-1647623540661 servicii de supraveghere tehnică la Stația de epurare a apelor uzate cu debitul 1500 m<sup>3</sup>/zi din orașul Florești în cadrul proiectului „Construcția stației de epurare regionale și extinderea rețelelor de canalizare în or. Florești” din 5 aprilie 2022 s-a încheiat contractul nr. 218/S din 23 iunie 2022 în valoare de 327 950,64 lei cu TVA, ceea ce reprezintă 0,9% din valoarea estimată a lucrărilor cu TVA pentru Stația de epurare a apelor uzate cu debitul 1500 m<sup>3</sup>/zi din orașul Florești (lucrările estimativ valorează 36438960,00 lei cu TVA).

După modificare:

Valoarea actuală a lucrărilor care s-au contractat la Stația de epurare a apelor uzate cu debitul 1500 m<sup>3</sup>/zi din orașul Florești reprezintă un contract de antrepriză în valoare totală de 32 552 417,04 lei cu TVA (contractul nr. 226/L din 3 august 2022 cu toate acordurile adiționale în vigoare). Totodată responsabilul tehnic SRL „Atar Inter” prestează serviciul de supraveghere tehnică care reprezintă 0,9% din valoarea lucrărilor executate: 32 552 417,04 lei cu TVA (prestatorul serviciului de supraveghere tehnică este plătitor de TVA), ceea ce reprezintă un serviciu de 292 971,75 lei fără TVA.

**VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Fiindcă contractul de supraveghere tehnică a fost încheiat la momentul când nu era încheiat și contractul de antrepriză, iar valoarea lucrărilor utilizată pentru evaluarea ofertelor a fost cea estimativă de 36438960,00 lei cu TVA, însă valoarea actuală a contractului de lucrări fiind de 32 552 417,04 lei cu TVA (prestatorul serviciului de supraveghere tehnică este plătitor de TVA) a apărut necesitatea de a micșora contractul cu supraveghetorul tehnic.



## VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 218/S din 23 iunie 2022 a fost încheiat acordul adițional privind:

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Se micșorează cu 598,77 (cinci sute nouăzeci și opt lei, 77 bani) lei cu TVA suma Contractului și se aplică modificări în punctul 3.2. al acestuia care va avea următorul conținut - Punctul 3.2 Suma totală a prezentului contract, se stabilește în lei moldovenești și constituie

292 971,75 lei MD cu TVA (două sute nouăzeci și două mii, nouă sute șaptezeci și unu lei, 75 bani) calculată în proporție de 0,9% din valoarea lucrărilor indicate în prezentul Contract. Suma totală va fi actualizată cu menținerea coeficientului 0,9% din valoarea lucrărilor efectiv realizate și supravegheate în condițiile stabilite de Contract.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după publicarea anunțului de modificare de către Agenția Achiziții Publice.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL „ATAR INTER”	1015 6000 10057	Cu capital autohton	Nr. 2 din 6 decembrie 2023	- 498,98 MDL Valoarea contractului se micșorează până la 244 143,12 MDL	- 598,77 MDL Valoarea contractului se micșorează până la 292 971,75 MDL Operatorul economic este plătitor de TVA	31 decembrie 2026	9 luni (perioada de execuție a lucrărilor)

Conducătorul grupului de lucru:

PRISACARI MARIA



Avizat de:

Ion ILIEV

Svetlana BAZATIN

Responsabil de conținutul acestui document:  
Denis Gudumac, 0231 2-56-46

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;  
tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 2 din 01.09.2023

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	IP Gimnaziul - Grădiniță Telița
<b>Localitate</b>	s.Telița r-l Anenii Noi
<b>IDNO</b>	1014620000154
<b>Adresa</b>	s. Telița r. Anenii Noi
<b>Număr de telefon</b>	026531382; 069256257
<b>Număr de fax</b>	
<b>E-mail oficial</b>	gtelita@gmail.com
<b>Adresa de internet</b>	
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Nelea Flocea, 069256257

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Obiectul achiziției</b>	Reabilitarea terenului de sport
<b>Cod CPV</b>	45200000-9
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	500000.00 lei
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1685099085365 Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1685099085365">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1685099085365</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	26.05.2023
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	Nu e cazul

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
<b>Sursa de finanțare</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	15.06.2023
<b>Denumirea operatorului economic</b>	SCARTEH SRL
<b>IDNO al operatorului economic</b>	Nr: 06



<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Data: 23.06.2023
	Fără TVA: 488987.00
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Inclusiv TVA: 586784,00
<b>Termen de valabilitate</b>	31.12.2023
<b>Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului</b>	31.08.2023

**IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

<b>Tipul modificărilor</b>	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele:
<b>Temeiul juridic</b>	<b><u>L. 131/2015 art. 76, al. 7, p.1 și p.2</u></b> Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, și anume art.76, alin.7) subpct.(2); Legea nr.721/1996 privind calitatea în construcții, art.22, alin.1), lit.(e)
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	Nu e cazul
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	Nu e cazul
<b>Alte informații relevante</b>	Nu e cazul

**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

**Înainte de modificare:** Valoarea lucrărilor de **Reabilitare a terenului de sport din s.Telița rl. Anenii Noi**, ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 586784,00 (cinci sute optzeci și șase mii șapte sute optzeci și patru) lei, inclusiv TVA 97797,00 (nouăzeci și șapte mii șapte sute nouăzeci și șapte) lei.

**După modificare:** Valoarea lucrărilor de **Reabilitarea terenului de sport din s. Telița rl. Anenii Noi** ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 599984,00 (cinci sute nouăzeci și nouă mii nouă sute optzeci și patru) lei, inclusiv TVA 99997,00 (nouăzeci și nouă mii nouă sute nouăzeci și șapte) lei.

**VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

Comisia, întrunită în ședință, în urma analizei proiectului tehnic, a devizului aferent obiectului și a situației în teren, a constatat diferențe de înălțimi care necesită a fi nivelate pentru un simplificarea accesului la terenul de sport, precum și transportarea pământului cu autobasculanta la o distanță de 5 km. S-a constatat că unele lucrări incluse în caietul de sarcini, nu pot fi executate la această etapă, deoarece se solicită a fi executate săpăturile neprevăzute până la etapa de finisare, după care cele prevăzute în caietul de sarcini. De asemenea comisia a constatat necesitatea instalării unor plase de protecție pe două laturi ale terenului. Astfel, s-a întocmit devizul de cheltuieli cu volumele de lucrări care se propun a fi incluse, ca urmare a verificărilor și măsurărilor de facto, respectând prețurile unitare la lucrările ofertate. Se propune includerea în deviz a lucrărilor după cum urmează: conform Devizului Ofertă (includere) nr.1.3 (devizul se anexează).

Argumentul de bază în urma căruia solicităm de a efectua modificările date sunt: că în urma atribuirii contractului de achiziție și anume în procesul îndeplinirii lucrărilor conform clauzelor contractuale s-a stabilit necesitatea de includere a lucrărilor și date la plată de către antreprenorul dat.

În concluzie, încheierea acordului adițional va permite finisarea lucrărilor **la Reabilitare a terenului de sport** și întocmirea actului de recepție finală a lucrărilor.

Astfel, în conformitate cu art.76, pct.7 litera 2 din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, care prevede faptul că creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru inițial, modificarea contractului nu contravine cu legislația în vigoare.

#### VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.06 din 23.06.2023 a fost încheiat acordul adițional privind Modificarea devizului cu lucrări de includere, cu respectarea art.76 pct.7 (c) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SCARTEH SRL	1013600018440		NR.02 din 10.09.2023	11000,0	13000,0	31.12.2023	31.12.2023
TOTAL (contractul după majorare)				499987,0	599984,0	31.12.2023	31.12.2023

#### Conducătorul grupului de lucru:

\_\_\_\_\_  
FLOCEA Nelea  
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

#### L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr.   1   din 06.12.2023

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Primăria Zabriceni, r-ul Edinet
<b>Localitate</b>	sat.Zabriceni
<b>IDNO</b>	1007601008661
<b>Adresa</b>	sat. Zabriceni, r-ul Edinet
<b>Număr de telefon</b>	0 246 51 3 35 / 060906642
<b>Număr de fax</b>	0246 51 3 35
<b>E-mail oficial</b>	primariazabriceni@gmail.com
<b>Adresa de internet</b>	-
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Derevenciuc Valentina

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Obiectul achiziției</b>	Lucrări de construcție a stației de epurare 200m3/zi din s.Zăbriceni, r.Edineț
<b>Cod CPV</b>	45200000-9
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	6 423 896,35
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1696318009414 din 24.10.2023 ora 10-00 Link: 21096188
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	Data publicării:03.10.2023
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
<b>Sursa de finanțare</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	Decizia nr.1 din 30.10.2023, contractul nr.37 din 06.11.2023

<b>Denumirea operatorului economic</b>	SRL Drostal
<b>IDNO al operatorului economic</b>	1009607000546
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr:37
	Data:06.11.2023
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA: 6 423 896,35
	Inclusiv TVA: 7708675.62
<b>Termen de valabilitate</b>	31.12.2024
<b>Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului</b>	31.12.2024

**IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

<b>Tipul modificărilor</b>	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input checked="" type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
<b>Temeiul juridic</b>	[Indicați actul normativ, articol, alineat]
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
<b>Alte informații relevante</b>	

**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

*Se rezolueaza contractul nr.37 din 06.11.2023 a procedurii de achizitie publica nr. ocds-b3wdp1-MD-1696318009414 din 24.10.2023 pe motivul lipsei sursei de finantare, in temeiul somatiei nr.02-23/2344 din 04.12.2023 a Oficiul National de Dezvoltare Regionala si Locala*

**VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

*Se rezolueaza contractul nr.37 din 06.11.2023 a procedurii de achizitie publica nr. ocds-b3wdp1-MD-1696318009414 din 24.10.2023 pe motivul lipsei sursei de finantare, in temeiul somatiei nr.02-23/2344 din 04.12.2023 a Oficiul National de Dezvoltare Regionala si Locala*

**VII. Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.\_37\_din 06.11.2023 a fost încheiat acordul adițional privind - rezolueaza contractul nr.37 din 06.11.2023 a procedurii de achizitie publica nr. ocds-b3wdp1-MD-1696318009414 din 24.10.2023 pe motivul lipsei sursei de finantare, in temeiul somatiei nr.02-23/2344 din 04.12.2023 a Oficiul National de Dezvoltare Regionala si Locala



Denumirea operator economic	IDNO	Întreprinderea : Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL Dorstal	1009607000546			6 423 896,35	7708675.62	31.12.2024	XI-XII 2023-I-XII-2024

**Conducătorul grupului de lucru:**

\_\_\_\_\_  
Derevenciu Valentina  
(Nume, Prenume)

\_\_\_\_\_  
(Semnătura)

**L.Ș.**

*Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;*

*e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)*

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)*

**DARE DE SEAMĂ DE MODIFICARE**  
**a contractului privind achiziționarea lucrărilor de construcție a rețelilor**  
**exterioare de alimentare cu energie electrică, apeduct și canalizare a DÎMTCCA**  
**din str. Salcânilor nr. 28, mun. Chișinău**

**Nr. 203/23 din 06.12.2023**

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Agenția Servicii Publice (ASP)
<b>Localitate</b>	mun. Chișinău
<b>IDNO</b>	1002600024700
<b>Adresa</b>	mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
<b>Număr de telefon</b>	022 504021
<b>Număr de fax</b>	022 212259
<b>E-mail oficial</b>	<a href="mailto:asp@asp.gov.md">asp@asp.gov.md</a>
<b>Adresa de internet</b>	<a href="http://www.asp.gov.md">www.asp.gov.md</a>
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	<a href="mailto:ala.musteata@asp.gov.md">ala.musteata@asp.gov.md</a>

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Licitație deschisă
<b>Obiectul achiziției</b>	Lucrări de construcție a rețelilor exterioare de alimentare cu energie electrică, apeduct și canalizare a DÎMTCCA din str. Salcânilor nr. 28, mun. Chișinău
<b>Cod CPV</b>	45200000-9
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	3 400 000,00 lei fără TVA
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1680521650749">ocds-b3wdp1-MD-1680521650749</a> Link-ul: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1680521650749?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1680521650749?tab=contract-notice</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	Data publicării: 03.04.2023
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	-

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Lucrări
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	Nu
<b>Sursa de finanțare</b>	Surse proprii
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	Nr. 170/23 din 15.06.2023
<b>Denumirea operatorului economic</b>	„EMCOM E&E” SRL

<b>IDNO al operatorului economic</b>	1011600027451
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr. 844 din 04.07.2023 Data: 15.06.2023
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA: 2 861 775,65 lei Inclusiv TVA: 3 434 130,78 lei
<b>Termen de valabilitate</b>	31.12.2023
<b>Termen de execuție</b>	120 zile

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

<b>Tipul modificărilor</b>	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> <b>Majorarea valorii contractului</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Prelungirea termenului de executare</b> <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezilierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Temeiul juridic</b>	- Art. 76 alin. (7) pct. 2) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice; - Pct. 30, subpct. 11) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	Se majorează suma contractului cu 206 338,09 lei inclusiv TVA.
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	În urma Deciziei de modificare nr. 327/1/23 din 02.11.2023, termenul de executare a lucrărilor a fost prelungit până la data de 30.11.2023 (Acord adițional nr. 1/1330 din 20.11.2023).
<b>Alte informații relevante</b>	-

#### V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

La data de 04.07.2023, a fost încheiat contractul de antrepriză nr. 844 din 04.07.2023 cu operatorul „EMCOM E&E” SRL privind achiziționarea lucrărilor de construcție a rețelelor exterioare de alimentare cu energie electrică, apeduct și canalizare a DÎMTCCA din str. Salcânilor nr. 28, mun. Chișinău. Durata de execuție a lucrărilor contractate a fost stabilită de 120 (una sută douăzeci) zile calendaristice din data semnării contractului. Ulterior, prin acordul adițional nr. 1 din 20.11.2023 termenul de executare a lucrărilor a fost stabilit până la data de 30.11.2023.

În procesul de executare a lucrărilor de pozare a țevii de alimentare cu apă (prin metoda deschisă), s-a constatat existența unor plăci de beton sub stratul de asfalt, care generează lucrări suplimentare/neprevăzute deoarece nu a fost incluse în caietul de sarcini. Executarea lucrărilor suplimentare ce țin de spargerea plitelor de beton care se află sub stratul de asfalt necesită costuri adiționale de 186 852,43 lei inclusiv TVA, precum și elaborarea de către ASP a unor condiții tehnice noi, inclusiv de îngrădire a șantierului pentru a limita accesul pietonilor.

În situația constatării existenței unor plăci de beton sub stratul de asfalt, pozarea țevii de apeduct prin aplicarea metodei de pozare prin săpătură deschisă, conform caietului de sarcini, presupune o perioadă de executare de minim 35 de zile și generează un șir de riscuri, și anume:

- executarea lucrărilor de spargere a plitelor de beton ar provoca interzicerea accesului

pe teritoriu pentru o anumită perioadă de timp, fapt care afectează procesul de prestare a serviciilor publice de către DÎMTCCA din cadrul ASP;

- deformarea în timp a stratului de asfalt în cazul în care nu sunt restabilite plitele de beton, la momentul proiectării acest fapt fiind imposibil de a fi prevăzut;
- extinderea excesivă a termenului de executare a lucrărilor totale de restabilire a plitelor de beton de circa 35 de zile, care conține și termenul de până la atingerea caracteristicilor de rezistență necesară pentru a fi așternut stratul de asfalt.

În acest context, operatorul economic a propus o soluție tehnologică nouă de executare a lucrărilor menționate, și anume, prin metoda de pozare prin foraj (pozarea țevii de alimentare cu apă prin metoda închisă), ce prevede foraj și păstrarea straturilor de asfalt și beton, care diferă de cea inclusă în proiectul existent și, prin comparație cu metoda de pozare prin săpătură deschisă, metoda de pozare prin foraj ar necesita un termen restrâns de 3 – 4 zile, cu excluderea riscurilor menționate supra.

Comisia constituită din reprezentanții beneficiarului, antreprenorului și proiectantului, în urma constatării circumstanțelor sus-menționate, analizei devizelor de excludere și devizelor de includere a lucrărilor suplimentare, a propus acceptarea modificării modului de pozare a țevii de apeduct prin metoda de foraj orizontal dirijat (proces-verbal de constatare nr. 1 din 07.11.2023). În urma consultării cu autorul de proiect, s-a constatat că pozarea țevii prin metoda de tip închis (foraj orizontal) nu afectează tehnic calitatea lucrărilor și cerințele proiectului.

Totodată, diferența de preț în cazul aplicării diferitor metode de pozare este de circa 19 385,65 lei inclusiv TVA, însă, pentru a evita potențiale riscuri, inclusiv legate de extinderea excesivă a termenului de executare a lucrărilor, în pofida condițiilor meteorologice, precum și de perturbarea activității subdiviziunilor, s-a propus modificarea metodei de pozare a țevii de alimentare cu apă prin săpătură deschisă cu cea prin foraj și majorarea valorii contractului cu 206 338,09 lei inclusiv TVA.

Subsecvent, s-a propus următoarele:

- de a modifica soluția tehnologică de executare a lucrărilor din „*metoda de pozare a țevii de alimentare cu apă prin săpătură deschisă*” în „*metoda de pozare a țevii de alimentare cu apă prin foraj*”,
- de a exclude din conținutul Anexelor nr. 3 – 6 la contract lucrările care se referă la metoda de pozare a țevii de alimentare cu apă prin săpătură deschisă, conform Devizului local de resurse (formular nr. 3), Catalogului de prețuri unitare (formular nr. 5), Devizului local (formular nr. 7) prezentate, cu micșorarea valorii contractului cu 106 739,05 lei inclusiv TVA,
- de a include în conținutul Anexelor nr. 3 – 6 la contract lucrările de executare prin metoda de pozare a țevii de alimentare cu apă prin foraj, conform Devizului local de resurse (formular nr. 3), Catalogului de prețuri unitare (formular nr. 5), Devizului local (formular nr. 7), Caietului de sarcini prezentate, cu majorarea valorii contractului cu 313 077,14 lei inclusiv TVA,
- de a prelungi termenul de executare a lucrărilor, cu modificarea conținutului Anexei nr. 7 la contract, până la data de 22.12.2023.

Subsecvent, la pct. 3.1 din contract sintagma: „ 3 434 130,78 lei (trei milioane patru sute treizeci și patru mii una sută treizeci lei 78 bani) lei, inclusiv TVA” se substituie cu sintagma „3 640 468,87 lei (trei milioane șase sute patruzeci mii patru sute șizeci și opt lei, 87 bani, inclusiv TVA”.

Majorarea prețului contractului nu depășește 15 % din valoarea contractului inițial.

## **VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

Toate modificările propuse sunt cauzate de apariția circumstanțelor neprevăzute în procesul de executare a lucrărilor. Astfel, s-a constatat existența unor plăci de beton sub stratul de asfalt, care generează lucrări suplimentare/neprevăzute, deoarece nu au fost incluse în caietul de sarcini și necesită elaborarea de către ASP a unor condiții tehnice noi, inclusiv de îngrădire a șantierului pentru a limita accesul pietonilor și interzicerea accesului pe teritoriu al angajaților din cadrul DÎMTCCA, fapt ce ar perturba activitatea zilnică a subdiviziunilor nominalizate, direcționate în prestarea serviciilor publice. Pentru a evita potențiale riscuri, inclusiv cu



extinderea excesivă a termenului de executare, în pofida condițiilor meteorologice, precum și perturbarea activității subdiviziunilor ASP, s-a propus modificarea soluției tehnologice de executare a lucrărilor din „metoda de pozare a țevii de alimentare cu apă prin săpătură deschisă” în „metoda de pozare a țevii de alimentare cu apă prin foraj”.

În context, circumstanțele respective, care au apărut după încheierea contractului de antrepriză și care nu au putut fi prevăzute de autoritatea contractantă la momentul întocmirii caietului de sarcini, au generat încetinirea executării lucrărilor.

## VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 348/23 din 21.11.2023 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea contractului nr. 844 din 04.07.2023 privind achiziționarea lucrărilor de construcție a rețelelor exterioare de alimentare cu energie electrică, apeduct și canalizare a DÎMTCCA din str. Salcânilor nr. 28, mun. Chișinău, și anume:

- modificarea soluției tehnologice de executare a lucrărilor din „metoda de pozare a țevii de alimentare cu apă prin săpătură deschisă” în „metoda de pozare a țevii de alimentare cu apă prin foraj”;

- excluderea din conținutul Anexelor nr. 3 – 6 la contract lucrările care se referă la metoda de pozare a țevii de alimentare cu apă prin săpătură deschisă, conform Devizului local de resurse (formular nr. 3), Catalogului de prețuri unitare (formular nr. 5), Devizului local (formular nr. 7) prezentate, cu micșorarea valorii contractului cu 106 739,05 lei inclusiv TVA;

- includerea în conținutul Anexelor nr. 3 – 6 la contract lucrările de executare prin metoda de pozare a țevii de alimentare cu apă prin foraj, conform Devizului local de resurse (formular nr. 3), Catalogului de prețuri unitare (formular nr. 5), Devizului local (formular nr. 7), Caietului de sarcini prezentate, cu majorarea valorii contractului cu 313 077,14 lei inclusiv TVA;

- prelungirea termenul de executare a lucrărilor, cu modificarea conținutului Anexei nr. 7 la contract, până la data de 22.12.2023;

- majorarea valorii contractului cu 206 338,09 lei inclusiv TVA, ceea ce reprezintă o majorare a valorii contractului de circa 6,01%, pondere care se încadrează în limita procentuală admisibilă de legislația în vigoare.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
„EMCOM E&E” SRL	1019600027996	-	Nr. 2/1371 din 06.12.2023	3 033 724,06	3 640 468,87	31.12.2023	22.12.2023

**Președintele Grupului de lucru  
pentru achiziții publice**

**Gheorghe POJOGA**

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestățiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;

tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**DARE DE SEAMĂ**  
privind realizarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

**Nr. 02 din 06.12.2023**

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primăria Corjeuți, r-nul Briceni.
Localitate	Corjeuți, r-nul Briceni.
IDNO	1007601004892
Adresa	Str. Ștefan cel Mare, 51, Corjeuți.
Număr de telefon	024757336; 024757291
Număr de fax	024757338.
E-mail oficial	primariacorjeuti@mail.ru
Adresa de internet	primariacorjeuti@mail.ru
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Victor Andronic; 024757336; primariacorjeuti@mail.ru

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri V procedura de negociere fara publicare V Altele: <i>[Indicații]</i>
Obiectul achiziției	Alimentarea cu apă și canalizare a masivului locativ din partea de nord-vest din satul Corjeuți, r-ul Briceni.
Cod CPV	45231300 – 8
Valoarea estimată a achiziției	8757707.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.nucler.gov.md">www.nucler.gov.md</a> )	Nr: AAP202222199 prin procedura de negociere fara publicare Link-ul:
Data publicării anunțului de participare	Data publicării:
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri □ Servicii □ Lucrări V
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu □ Da V
Sursa de finanțare	Buget de stat □ Buget CNAM □ Buget CNAS □ Surse externe □ Alte surse: <i>[Indicații]</i> FNDRI
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	<b>Nr.2 din 04.12.2023</b>
Denumirea operatorului economic	„DEVASTCOM” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 48 Data: 30.09.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 7298089.17 Inclusiv TVA: 1459617.83
Termen de valabilitate	8 luni
Termen de execuție	8 luni

**IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului □ Majorarea valorii contractului □ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare V Modificarea termenului de valabilitate Rezilierea contractului Altele: : <i>Modificarea lucrarilor (includerea-excluderea) in caietul de sarcini fara a fi modificata valoarea totala a contractului V</i>
Temeiul juridic	<i>Legea 131 din 03.07.2015</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Modificarea lucrarilor (includerea-excluderea) in caietul de sarcini fara a fi modificata valoarea totala a contractului</i>
Alte informații relevante	

#### V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

*(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)*

*\_ In baza deciziei grupului de lucru nr. 2 din 04.12.2023 s-a decis Modificarea lucrarilor (includerea-excluderea) in caietul de sarcini fara a fi modificata valoarea totala a contractului*

#### Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

*În timpul implementării obiectivului Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în parte de nord-vest a satului Corjenți, r-ul Briceni Sa stabilit că de la elaborarea proiectului de execuție și pînă la începerea lucrărilor propriu zise a trecut o perioadă mare de timp (1 an) în care au avut loc mari schimbări în infrastructura sectorului destinat construcției rețelelor de apeduct și canalizare.*

*Sau construit multe case noi de locuit, drumuri de acces și rețeaua de alimentare cu gaze naturale a sectorului nominalizat.*

*Reieșind din cele menționate a apărut necesitatea efectuării unor lucrări noi, nefiind stipulat inițial în caietul de sarcini (traversarea multor locuri cu beton, săpături manuale de pământ la subtraversările cu rețelele ingineresti, poziționarea tuburilor de protecție ș.a.m.d.)*

*În comun acord cu proiectantul, beneficiarul și antreprenorul a fost găsită soluția de modificare a proiectului fără modificarea valorii contractului, prin excluderea lucrărilor care nu necesită ațitea investiții, ceea ce se reflectă la Actul de includere-excludere din 20.11.2023, semnat de toți factorii de decizie din cadrul acestui proiect.*

*Toate acestea au adus la optimizarea funcționării sistemului de apă și canalizare și posibilitatea de conectare a taturor doritorilor, fără modificarea valorii contractului*


#### VI. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.48 din 13 mai 2021 a fost încheiat acordul adițional privind **Modificarea lucrarilor (includerea-excluderea) in caietul de sarcini fara a fi modificata valoarea totala a contractului**

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fara TVA	Inclusiv TVA
„DEVASTCOM” SRL.	Cu capital autohton	Nr.02 / 06.12.2023	0	0

Conducătorul grupului de lucru:

Andronic Victor



(Semnătura)



Agencia Publică: mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Centrul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)



**Dare de seamă**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. nr.1- MD-1684820713313-3 din 06.12.2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

<b>Denumirea autorității contractante</b>	IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”
<b>Localitate</b>	mun. Chișinău
<b>IDNO</b>	1003600152558
<b>Adresa</b>	str. Arhanghel Mihail, 38
<b>Număr de telefon</b>	022 29-26-52
<b>Număr de fax</b>	022 24-14-88
<b>E-mail oficial</b>	arhanghel_mihail@yahoo.com
<b>Adresa de internet</b>	http://www.spital.arhanghelimihail.md/
<b>Persoana de contact</b> (nume, prenume, telefon, e-mail)	Oxana Palancica – -specialistă pricipală achiziții publice, 022 24-36-98

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
<b>Obiectul achiziției</b>	Produse lactate pentru semestrul II anul 2023
<b>Cod CPV</b>	15500000-3
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	1309500,00
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	ocds-b3wdp1-MD-1684820713313 <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1684820713313?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1684820713313?tab=contract-notice</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	23 mai 2023

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
<b>Sursa de finanțare</b>	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	23.06.2023- Data deciziei de atribuire a contractului
<b>Denumirea operatorului economic</b>	NOBIL PREST S.R.L.
<b>IDNO al operatorului economic</b>	1010600021038
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr:MD-1684820713313/2 Data: 30.06.2023
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA: 148500,00 Inclusiv TVA: 178200,00
<b>Termen de valabilitate</b>	31.12.2023

Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2023
---	------------

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art.76, alin (7)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Se majorează valoarea contractului cu 15 % ca rezultatul majorării cantităților
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu a avut loc
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul nr.MD-1684820713313/2 din 30.06.2023 se majorează cu 26730,00 lei ceea ce constituie 15 % din suma totală a contractului.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Contractul nominalizat a fost încheiat în urma licitației publice de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1684820713313 , pentru achiziționarea produselor lactate pentru sem.II anul 2023. .. Din partea Blocului alimentar a parvenit solicitarea de a majora cantitățile contractate, pentru pozițiile „cașcaval ” deoarece cantitățile estimate nu ajung până la sfârșitul semestrului ca rezultat fluxului mare de pacienți internați. Respectiv, încheierea acestui acord adițional ar soluționa necesitatea stringentă apărută.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordul adițional nr.1 la contractul nr.MD-1684820713313/2 din 30.06.2023

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
NOBIL PREST S.R.L.	1010600021038	Cu capital autohton/	NR.1 DIN 06.12.2023	22275,00	26730,00	31.12.2023	31.12.2023

Conducătorul grupului de lucru:

*Mihai Ciobanu*  
(Nume, Prenume)

L.Ș.



(Semnătura)

**DARE DE SEAMĂ**  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 07 din 05.12.2023

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Primăria Dănceni
<b>Localitate</b>	r-l Ialoveni, s. Dănceni
<b>IDNO</b>	1008601001005
<b>Adresa</b>	MD6814 s. Dănceni, r-l Ialoveni
<b>Număr de telefon</b>	0268 34 236
<b>Număr de fax</b>	
<b>E-mail oficial</b>	danceniprimaria @gmail.com
<b>Adresa de internet</b>	
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Trofim Olga, danceniprimaria @gmail.com 079299333

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Obiectul achiziției</b>	Lucrări de construcție a sistemului de epurare și canalizare a s. Dănceni
<b>Cod CPV</b>	45332000-3
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr:710/15 Link:
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	BAP nr. 52 din 10.07.2015
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
<b>Sursa de finanțare</b>	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe;



	<input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: <i>ONDRL</i>
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	27.07.2015
<b>Denumirea operatorului economic</b>	<i>SRL Levprocons</i>
<b>IDNO al operatorului economic</b>	<i>1003600056313</i>
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr:49
	Data:29.07.2015
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA:
	Inclusiv TVA:21 500 000,00 lei
<b>Termen de valabilitate</b>	31.12.2024
<b>Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului</b>	12 luni

**IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

<b>Tipul modificărilor</b>	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>		
<b>Temeiul juridic</b>	Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76, al.(2) lit.b)		
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>		
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	AA 1-1371/16 din 25.04.2016	201606094 din 14.04.2016	1 039 034,33 lei
	AA 1-02/2017 din 04.05.2017	201705199 din 04.05.2017	251 832,27 lei
	AA 1-49/03 din 27.07.2018	201808760 din 27.07.2018	-85 088,19 lei
		201903008 din 21.12.2018	prelungire termen
	AA 1-01/2019 din 01.03.2019	201903008 din 01.03.2019	120 929,96
		201918709 din 13.12.2019	prelungire termen
	AA 1-01/2020 Din 26.02.2020	202004300 din 26.02.2020	1 011 702,33 lei
	AA 1-01/2022	202206253	1 038 212,94



	din 04.03.2022	din 04.03.2022	lei
		202223424 Din 17.10.2022	Prelungire termen
		202306455 Din 23.01.2023	9 379 027,07
<b>Alte informații relevante</b>			

**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

În conformitate cu prevederile legale în vigoare a fost inițiată și desfășurată procedura de modificare a termenului de valabilitate a contractului de achiziții publice, pentru Lucrări de construcție a sistemului de epurare și canalizare a s.Dănceni pînă la 31.12.2024.

**VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

Modificarea dată, este necesară din motiv că antreprenorul nu se încadrează în termen privind lucrărilor de reparație a sistemului de canalizare și lipsa finanțării la timp.

**V. Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.07 din 05.12.2023 a fost încheiat acordul adițional nr.07/2023 din 05.12.2023 privind modificarea termenului de valabilitate a contractului de achiziție nr. 49 din 29.07.2015.

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
SRL Levprocons	Cu capital autohton	07/2023	05.12.2023	31.12.2024	12 luni

**Conducătorul grupului de lucru:**

Victoria Butuc-Guranda

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

**L.Ș.**

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;  
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**DECIZIE**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 81 din 08 decembrie 2023

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primăria or. Cricova
Localitate	mun. Chișinău, or. Cricova
IDNO	1007601010183
Adresa	mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chișinăului, 90
Număr de telefon	022/430290, 022/453238
Număr de fax	022/453238
E-mail oficial	primcricova@mail.ru
Adresa de internet	primariacricova.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Guțu Svetlana, tel. 022-430290, e-mail: cricovaprimaria@mail.ru

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> <b>Licitatie deschisă</b> <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Reparația capitală a clădirii Centrului de Sănătate din str. Chișinăului 108, or. Cricova
Cod CPV	45453000-7
Valoarea estimată a achiziției	10 853 981,30
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1676360225042 Link-ul: <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21073568/">https://achizitii.md/ro/public/tender/21073568/</a>
Data publicării anunțului de participare	14.02.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> <b>Lucrări</b>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: <i>Buget local</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	20.03.2023

Denumirea operatorului economic	SRL Fabianca
IDNO al operatorului economic	1004600001446
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:39 Data:29.03.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 8 736 400,02 Inclusiv TVA: 10 483 680,02
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2026

**IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <b>[ Lucrări de excludere- includere ]</b>
Temeiul juridic	<i>art.76 alin.7 pct.1 lit.a),b),c) pct.2 lit.a),b),c) din legea 131/2015 privind achizițiile publice, Hotărârea grupului de lucru nr.80 din 08.12.2023</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[acordul adițional nr.88 din 14.07.2023]</i>
Alte informații relevante	nu se aplică

**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

*Reparația capitală a clădirii Centrului de Sănătate din str. Chișinăului or. Cricova*

În cadrul procesului de executare a lucrărilor de reparație la obiectivul respectiv, s-a convenit în mod consensual ajustarea lucrărilor de reparație în conformitate cu nevoile efective ale instituției, fără a implica solicitarea de resurse financiare suplimentare.

**VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

În cadrul procesului de executare a lucrărilor de reparație la obiectivul respectiv, s-a convenit în mod consensual cu beneficiarul ajustarea lucrărilor de reparație în conformitate cu nevoile efective ale instituției, fără a implica solicitarea de resurse financiare suplimentare.

În ceea ce privește Blocul A, lucrările de reparație propuse pentru excludere vizează spațiile alocate pentru Unitatea de Urgență. Având în vedere că beneficiarul a decis să nu înceapă lucrările în acest spațiu, resursele financiare



rezultate din propunerea de excludere pot fi redistribuite pentru alte lucrări în cadrul Centrului de Sănătate.

În cadrul blocului A, în spațiile din subsol, se propune înlocuirea zugrăvirii cu var prin aplicarea vopselei de emulsie apoasă. În ceea ce privește tavanele din coridoare și hol, se recomandă excluderea finisării cu vopsea, optând pentru tavane suspendate de tip Armstrong, cu scopul de a masca infrastructura comunicațiilor și de a oferi acces facil la acestea.

Referitor la Blocul B, în timpul lucrărilor de reparații s-a constatat că, odată cu demontarea pardoselilor din scândură, lipsa stratului de fundație. Cu privire la această problemă, au fost informați responsabilul tehnic și proiectantul, iar în urma consultărilor s-a întocmit un proces verbal de constatare. Acesta stabilește necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare pentru consolidarea pardoselilor, inclusiv aplicarea straturilor de fundație, armare, hidro și termoizolare pentru a asigura o exploatare durabilă și sigură. Aceste lucrări vor fi finanțate prin realocarea resurselor financiare obținute prin eliminarea unor lucrări inițial planificate. Având în vedere modificările intervenite la nivelul pardoselii, s-a constatat că ceea ce era inițial prevăzut în proiect și în deviz nu mai reflectă situația actuală.

În ceea ce privește tavanele, așa cum a fost menționat și în primul proces verbal de substituie, se propune înlocuirea tavanului finisat cu vopsea cu tavan Armstrong în coridoare. Pentru a realiza tavanele din amestec uscat într-un mod mai calitativ și durabil, este necesar să includem proceduri precum grunduirea cu Betonocontact, aplicarea plasei de fibră de sticlă și un strat suplimentar de 5 mm de amestec uscat.

În ceea ce privește pereții, se propune eliminarea stratului de amestec uscat cu plasă de fibră de sticlă care nu este necesar sub teracotă. În schimb, se propune includerea armării tencuiei din mortar cu plasă VR3. După consultarea cu directorul centrului medical, s-au efectuat modificări în finisarea unor încăperi, ceea ce a determinat ajustarea volumelor de lucrări.

Glasvanduri pentru blocul B nu au fost specificate în caietul de sarcini pentru blocurile sanitare. De asemenea, la blocul A, beneficiarul a solicitat să fie instalate glasvanduri și în spațiul dedicat fizioterapiei.

Devizul la volumele de excludere în suma de - 1 035 158,43 lei se anexează

## II. Includere



În capitolul I – excludere, s-a menționat ca o parte din lucrările de reparație necesită a fi excluse sau reduse în volum, acestea urmînd a fi înlocuite cu alte lucrări, necesitate a căroră a parvenit în timpul procesului de lucru:

Devizul la volumele de lucrari la includere în suma de , - 1 035 144,46 lei se anexează :




Conform art.76 aliniatul 7 pct 1 li.a),b),c), pct.2 lit. a),b),c) ale Legii 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, grupul de lucru propune de a fi excluse volumul de lucrări în sumă de **1035158,43 lei** și incluse unele lucrări suplimentare în sumă de **1035144,46 lei** suma contractului se micșorează cu **13,97 lei**.

#### VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea acordul adițional privind **modificarea sumei contractului cu 13,97 lei. După modificare suma contractului va constitui 10 483 646,62 lei**

Denumire operator economic	Valoarea modificărilor (după caz)	
	Fără TVA	Inclusiv TVA
Fabianca SRL	-11,64	-13,97

#### Componenta grupului de lucru pentru achiziții:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Slobozianu Victor	Președintele grupului de lucru	
2	Spătaru Natalia	Vicepreședintele grupului de lucru	
3	Guțu Svetlana	Secretarul grupului de lucru	
4	Cravcesco Galina	Membrul grupului de lucru	
5	Derdea Evghenii	Membrul grupului de lucru	

**DARE DE SEAMĂ**  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 82 din 08 decembrie 2023

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primăria or. Cricova
Localitate	mun. Chișinău, or. Cricova
IDNO	1007601010183
Adresa	mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chișinăului 90
Număr de telefon	022/430290, 022/453238
Număr de fax	022/453238
E-mail oficial	primericova@mail.ru
Adresa de internet	primariacricova.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Guțu Svetlana tel.022/430290, e-mail: cricovaprimaria@mail.ru

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> <b>Licitatie deschisă</b> <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Reparația capitală a clădirii Centrului de Sănătate din str. Chișinăului 108, or. Cricova
Cod CPV	45453000-7
Valoarea estimată a achiziției	10 853 981,30
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1676360225042 Link-ul: <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21073568/">https://achizitii.md/ro/public/tender/21073568/</a>
Data publicării anunțului de participare	14.02.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> <b>Lucrări</b>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <b>Buget local</b>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	20.03.2023



Denumirea operatorului economic	Fabianca SRL
IDNO al operatorului economic	1004600001446
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:39
	Data: 29.03.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 8 736 400,02
	Inclusiv TVA: 10 483 680,02
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2026

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> <b>Micșorarea valorii contractului</b> <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [ <i>Lucrări de excludere-includere</i> ]
Temeiul juridic	<i>art.76 alin.7 pct.1 lit.a),b),c) pct.2 lit.a),b),c) din legea 131/2015 privind achizițiile publice, Hotărârea grupului de lucru nr.80 din 08.12.2023</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[ Acordul adițional nr.88 din 14.07.2023 ]</i>
Alte informații relevante	nu se aplică

#### V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

*(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)*

*Reparația capitală a clădirii Centrului de Sănătate din str. Chișinăului or. Cricova*

În cadrul procesului de executare a lucrărilor de reparație la obiectul respectiv, s-a convenit în mod consensual ajustarea lucrărilor de reparație în conformitate cu nevoile efective ale instituției, fără a implica solicitarea de resurse financiare suplimentare.

#### VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

În cadrul procesului de executare a lucrărilor de reparație la obiectivul respectiv, s-a convenit în mod consensual cu beneficiarul ajustarea lucrărilor de reparație în conformitate cu nevoile efective ale instituției, fără a implica solicitarea de resurse financiare suplimentare.

În ceea ce privește Blocul A, lucrările de reparație propuse pentru excludere vizează spațiile alocate pentru Unitatea de Urgență. Având în vedere că beneficiarul a



decis să nu înceapă lucrările în acest spațiu, resursele financiare rezultate din propunerea de excludere pot fi redistribuite pentru alte lucrări în cadrul Centrului de Sănătate.

În cadrul blocului A, în spațiile din subsol, se propune înlocuirea zugrăvirii cu var prin aplicarea vopselei de emulsie apoasă. În ceea ce privește tavanele din coridoare și hol, se recomandă excluderea finisării cu vopsea, optând pentru tavane suspendate de tip Armstrong, cu scopul de a masca infrastructura comunicațiilor și de a oferi acces facil la acestea.

Referitor la Blocul B, în timpul lucrărilor de reparații s-a constatat că, odată cu demontarea pardoselilor din scândură, lipsa stratului de fundație. Cu privire la această problemă, au fost informați responsabilul tehnic și proiectantul, iar în urma consultărilor s-a întocmit un proces verbal de constatare. Acesta stabilește necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare pentru consolidarea pardoselilor, inclusiv aplicarea straturilor de fundație, armare, hidro și termoizolare pentru a asigura o exploatare durabilă și sigură. Aceste lucrări vor fi finanțate prin realocarea resurselor financiare obținute prin eliminarea unor lucrări inițial planificate. Având în vedere modificările intervenite la nivelul pardoselii, s-a constatat că ceea ce era inițial prevăzut în proiect și în deviz nu mai reflectă situația actuală.

În ceea ce privește tavanele, așa cum a fost menționat și în primul proces verbal de substituie, se propune înlocuirea tavanului finisat cu vopsea cu tavan Armstrong în coridoare. Pentru a realiza tavanele din amestec uscat într-un mod mai calitativ și durabil, este necesar să includem proceduri precum grunduirea cu Betonocontact, aplicarea plasei de fibră de sticlă și un strat suplimentar de 5 mm de amestec uscat.

În ceea ce privește pereții, se propune eliminarea stratului de amestec uscat cu plasă de fibră de sticlă care nu este necesar sub teracotă. În schimb, se propune includerea armării tencuiei din mortar cu plasă VR3. După consultarea cu directorul centrului medical, s-au efectuat modificări în finisarea unor încăperi, ceea ce a determinat ajustarea volumelor de lucrări.

Glasvanduri pentru blocul B nu au fost specificate în caietul de sarcini pentru blocurile sanitare. De asemenea, la blocul A, beneficiarul a solicitat să fie instalate glasvanduri și în spațiul dedicat fizioterapiei.

Devizul la volumele de excludere în suma de - 1 035 158,43 lei se anexează

## II. Includere

În capitolul I – excludere, s-a menționat ca o parte din lucrările de reparație necesită a fi excluse sau reduse în volum, acestea urmînd a fi înlocuite cu alte lucrări, necesitate a căroră a parvenit în timpul procesului de lucru:



Devizul la volumele de lucrari la includere in suma de - 1 035 144,46 lei se anexeaza :

Conform art.76 aliniatul 7 pct 1 li.a),b),c), pct.2 lit. a),b),c) ale Legii 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, grupul de lucru propune de a fi excluse volumul de lucrări în sumă de **1035158,43 lei** și incluse unele lucrări suplimentare în sumă de **1035144,46 lei** suma contractului se micșorează cu **13,97 lei**.

## VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. **81** din **08.12.2023** a fost încheiat acordul adițional privind **Reparația capitală a clădirii Centrului de Sănătate din str. Chișinăului 108 or. Cricova** cu modificarea sumei contractului cu **13,97 lei**. După modificare suma contractului va constitui **10 483 646,62 lei**.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
Fabianca SRL	1004600001446	autohton	nr.127 din 08.12.2023	-11,64	-13,97	21.12.2026	21.12.2026

Conducătorul grupului de lucru:



Slobozianu Victor

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: [ban@tender.gov.md](mailto:ban@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 16.10.2023

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
<b>Localitate</b>	MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău
<b>IDNO</b>	1016601000212
<b>Adresa</b>	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
<b>Număr de telefon</b>	+ 373 022 222 364
<b>Număr de fax</b>	
<b>E-mail oficial</b>	<a href="mailto:office@capcs.gov.md">office@capcs.gov.md</a>
<b>Adresa de internet</b>	<a href="http://www.capcs.md">www.capcs.md</a>
<b>Persoana de contact</b> (nume, prenume, telefon, e-mail)	Șarpe Diana 068502446

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
<b>Obiectul achiziției</b>	Achiziționarea Dezinfecanților, conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2023
<b>Cod CPV</b>	24455000-8
<b>Valoarea estimată (lei, fără TVA)</b>	27 708 682 lei
<b>Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</b>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1669387189083 Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1669387189083?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1669387189083?tab=contract-notice</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	02.12.2022
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)</b>	

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	Nu
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat;
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	15.02.2023
<b>Denumirea operatorului economic</b>	„DEZMED-CV” S.R.L.
<b>IDNO al operatorului economic</b>	1008600056835
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului- cadru</b>	Nominal Anexa 1

<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nominal Anexa 1
<b>Termen de valabilitate</b>	31.12.2023
<b>Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului</b>	31.12.2023

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

<b>Tipul modificărilor</b>	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
<b>Temeiul juridic</b>	Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
<b>Alte informații relevante</b>	

#### V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

- Din motiv că, cantitatea de dezinfectați contractată s-a epuizat, IMSP Institutul de Cardiologie prin demersul nr. 01-7/287 din 13.09.2023, a solicitat perfectarea unui Acord Adițional de majorare a contractului nr. 31-131/89083, aprobat de CAPCS la 17.05.2023.

#### VI. Rezultatele examinării:

- În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind majorarea Contractelor menționate Nominal (anexa 1).  
Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea bunurilor pînă la modificare, prețul unitar și suma.  
Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea bunurilor după modificare, prețul unitar și suma.

**Anexa 1. Numarul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre majorare cu și fără TVA, suma finală a contractului.**

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de micșorare			Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
DEZMED-CV SRL	IMSP Institutul de Cardiologie	Nr. 31-131/89083 din 27.04.2023	7 714,3500	8 333,6580	31.12.2023	Acord Nr.1 din 15.09.2023	1 076,7000	1 162,8360	9 496,4940
Total							1 076,7000	1 162,8360	

**Anexa 2 Loturile și cantitățile spre modificare din contractul de bază:**

**1. AA Nr.1 la contractul nr. 31-131/89083 înregistrat la 17.05.2023, IMSP Institutul de Cardiologie**



Pînă la modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
DEZMED-CV SRL	Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare) CONCENTRAT 1:1850	kg	43	179,4500	193,8060	7 716,3500	8 333,6580

### **Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:**

#### **I. AA Nr.1 la contractul nr. 31-131/89083 înregistrat la 17.05.2023, IMSP Institutul de Cardiologie**

După modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
DEZMED-CV SRL	Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare) CONCENTRAT 1:1850	kg	49	179,4500	193,8060	8 793,0500	9 496,4940

### **Conducătorul grupului de lucru:**

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.Ș.

  
 \_\_\_\_\_  
 (Semnatura)



Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)



**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 19.10.2023

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
<b>Localitate</b>	MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău
<b>IDNO</b>	1016601000212
<b>Adresa</b>	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
<b>Număr de telefon</b>	+ 373 022 222 364
<b>Număr de fax</b>	
<b>E-mail oficial</b>	<a href="mailto:office@capcs.gov.md">office@capcs.gov.md</a>
<b>Adresa de internet</b>	<a href="http://www.capcs.md">www.capcs.md</a>
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Șarpe Diana 068502446

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Licitație deschisă
<b>Obiectul achiziției</b>	Achiziționarea centralizată de consumabile medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2023
<b>Cod CPV</b>	33100000-1
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	49 705 924,74 MDL
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1659013693951 Link: <a href="https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1659013693951">https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1659013693951</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	29.07.2022
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	Nu
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat;
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	16.12.2022
<b>Denumirea operatorului economic</b>	Dita ESTFARM SRL SC Imunotehnomed SRL Lismedfarm SRL M-Inter-Farma SA
<b>IDNO al operatorului economic</b>	1002600046359 1002600012565 1003600113573



	1003600005263
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nominal Anexa 1
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nominal Anexa 1
<b>Termen de valabilitate</b>	31.12.2023
<b>Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului</b>	31.12.2023

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

<b>Tipul modificărilor</b>	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Temeiul juridic</b>	<i>Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</i>
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
<b>Alte informații relevante</b>	

#### V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

- Urmare a fluxului majorat de pacienți și epuizarea stocurilor de consumabile medicale, în baza demersului cu Nr. 200 din 03.10.2023, IMSP Spitalul Raional Ialoveni a solicitat majorarea cu 15% a contractului Nr. 5-81/93951, cu operatorul economic SC „Imunotehnomed” SRL. Conform anexei nr. 1 se expune nominal beneficiarul, numărul contractului, suma contractului cu și fără TVA precum și valoarea spre majorare a Acordului Adițional nominal (anexa 1).
- Urmare a fluxului majorat de pacienți și epuizarea stocurilor de consumabile medicale, în baza demersului cu Nr. 200 din 03.10.2023, IMSP Spitalul Raional Ialoveni a solicitat majorarea cu 15% a contractului Nr. 10-81/93951, cu operatorul economic „Dita ESTFARM” SRL. Conform anexei nr. 1 se expune nominal beneficiarul, numărul contractului, suma contractului cu și fără TVA precum și valoarea spre majorare a Acordului Adițional nominal (anexa 1).
- Urmare a fluxului majorat de pacienți și epuizarea stocurilor de consumabile medicale, în baza demersului cu Nr. 200 din 03.10.2023, IMSP Spitalul Raional Ialoveni a solicitat majorarea cu 15% a contractului Nr. 4-81/93951, cu operatorul economic „Lismedfarm” SRL. Conform anexei nr. 1 se expune nominal beneficiarul, numărul contractului, suma contractului cu și fără TVA precum și valoarea spre majorare a Acordului Adițional nominal (anexa 1).
- Urmare a fluxului majorat de pacienți și epuizarea stocurilor de consumabile medicale, în baza demersului cu Nr. 01.11/418-1 din 17.10.2023, IMSP Spitalul Clinic Bălți a solicitat majorarea cu 15% a contractului Nr. 11/148-93951, cu operatorul economic „M-Inter-Farm” SA. Conform anexei nr. 1 se expune nominal beneficiarul, numărul contractului, suma contractului cu și fără TVA precum și valoarea spre majorare a Acordului Adițional nominal (anexa 1).

## VI. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind majorarea Contractului menționat Nominal (anexa 1).  
 Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea consumabilelor medicale pînă la modificare, prețul unitar și suma.  
 Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea consumabilelor medicale după modificare, prețul unitar și suma.

**Anexa 1. Numarul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre majorare cu și fără TVA, suma finală a contractului.**

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de majorare			Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
SC Imunotehnomed SRL	IMSP Spitalul Raional Ialoveni	Nr. 5-81/93951 din 20.01.2023	5 950,0000	6 426,0000	31.12.2023	Acord Nr. 2 din 13.10.2023	892,5000	963,5000	7 389,5000
Dita ESTFARM SRL	IMSP Spitalul Raional Ialoveni	Nr. 10-81/93951 din 20.01.2023	77 247,1148	89 521,1338	31.12.2023	Acord Nr. 1 din 12.10.2023	701,8125	757,9575	90 279,1113
Lismedfarm SRL	IMSP Spitalul Raional Ialoveni	Nr. 4-81/93951 din 20.01.2023	6 273,5000	7 170,9400	31.12.2023	Acord Nr. 1 din 12.10.2023	168,0000	181,4800	7 552,3800
M-Inter-Tanna SRL	IMSP Spitalul Clinic Bălți	Nr. 11/148-93951 din 01.01.2023	194 006,7000	232 810,0000	31.12.2023	Acord Nr. 1 din 18.10.2023	3 463,7500	4 296,5000	237 206,5000
Total							1 426,0625	6 296,7975	

**Anexa 2 Loturile și cantitațile spre modificare din contractul de bază:**

### 1. AA Nr.2 la contractul Nr. 5-81/93951, IMSP Spitalul Raional Ialoveni

Pînă la modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
SC Imunotehnomed SRL	Tampoane impregnate cu alcool (large size)	buc	500,00	11,9000	12,8520	5 950,0000	6 426,0000

### 2. AA Nr.1 la contractul Nr. 10-81/93951, IMSP Spitalul Raional Ialoveni

Pînă la modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Tampoane impregnate cu alcool (standard size)	buc	500,00	9,3575	10,1061	4 678,7500	5 053,0500

### 3. AA Nr.1 la contractul Nr. 4-81/93951, IMSP Spitalul Raional Ialoveni

Pînă la modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Lismedfarm SRL	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G27	buc	300,00	0,7000	0,7560	210,0000	226,8000

<b>Lismedfarm SRL</b>	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G25	buc	300,00	0,7000	0,7560	210,0000	226,8000
<b>Lismedfarm SRL</b>	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G24	buc	300,00	0,7000	0,7560	210,0000	226,8000
<b>Lismedfarm SRL</b>	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G23	buc	300,00	0,7000	0,7560	210,0000	226,8000
<b>Lismedfarm SRL</b>	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 21	buc	200,00	0,7000	0,7560	140,0000	151,2000
<b>Lismedfarm SRL</b>	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 22	buc	200,00	0,7000	0,7560	140,0000	151,2000

#### **4. AA Nr.1 la contractul Nr. 11/148-93951, IMSP Spitalul Clinic Bălți**

<b>Pînă la modificare</b>							
<b>Denumire operator economic</b>	<b>Bunuri</b>	<b>Unitatea de măsura</b>	<b>Cantitatea</b>	<b>Preț unitar (fără TVA)</b>	<b>Preț unitar (cu TVA)</b>	<b>Suma fără TVA, lei</b>	<b>Suma cu TVA, lei</b>
<b>M-Inter-Farma SA</b>	Set ginecologic	buc	1 000,00	13,7250	16,4700	13 725,0000	16 470,0000
<b>M-Inter-Farma SA</b>	Prelungitoare pentru sisteme infuzie, 75-93951	buc	4 000,00	2,6750	3,2100	10 700,0000	12 840,0000

#### ***Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:***

##### **1. AA Nr.2 la contractul Nr. 5-81/93951, IMSP Spitalul Raional Ialoveni**

<b>După modificare</b>							
<b>Denumire operator economic</b>	<b>Bunuri</b>	<b>Unitatea de măsura</b>	<b>Cantitatea</b>	<b>Preț unitar (fără TVA)</b>	<b>Preț unitar (cu TVA)</b>	<b>Suma fără TVA, lei</b>	<b>Suma cu TVA, lei</b>
<b>SC Imunotehnomed SRL</b>	Tampoane impregnate cu alcool (large size)	buc	575,00	11,9000	12,8520	6 842,5000	7 389,9000

##### **2. AA Nr.1 la contractul Nr. 10-81/93951, IMSP Spitalul Raional Ialoveni**

<b>După modificare</b>							
<b>Denumire operator economic</b>	<b>Bunuri</b>	<b>Unitatea de măsura</b>	<b>Cantitatea</b>	<b>Preț unitar (fără TVA)</b>	<b>Preț unitar (cu TVA)</b>	<b>Suma fără TVA, lei</b>	<b>Suma cu TVA, lei</b>
<b>Dita ESTFARM SRL</b>	Tampoane impregnate cu alcool (standard size)	buc	575,00	9,3575	10,1061	5 380,5625	5 811,0075



### 3. AA Nr.1 la contractul Nr. 4-81/93951, IMSP Spitalul Raional Ialoveni

După modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Lismedfarm SRL	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G27	buc	345,00	0,7000	0,7560	241,5000	260,8200
Lismedfarm SRL	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G25	buc	345,00	0,7000	0,7560	241,5000	260,8200
Lismedfarm SRL	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G24	buc	345,00	0,7000	0,7560	241,5000	260,8200
Lismedfarm SRL	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G23	buc	345,00	0,7000	0,7560	241,5000	260,8200
Lismedfarm SRL	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 21	buc	230,00	0,7000	0,7560	161,0000	173,8800
Lismedfarm SRL	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G 22	buc	230,00	0,7000	0,7560	161,0000	173,8800

### 4. AA Nr.1 la contractul Nr. 11/148-93951, IMSP Spitalul Clinic Bălți

După modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
M-Inter-Farma SA	Set ginecologic	buc	1 000,00	13,7250	16,4700	13 725,0000	16 470,0000
M-Inter-Farma SA	Prelungitoare pentru sisteme infuzie, 75-93951	buc	4 000,00	2,6750	3,2100	10 700,0000	12 840,0000

### **Conducătorul grupului de lucru:**

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.Ș.

Semnătura



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652;  
fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)





**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 13.10.2023

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
<b>Localitate</b>	MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău
<b>IDNO</b>	1016601000212
<b>Adresa</b>	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
<b>Număr de telefon</b>	+ 373 022 222 364
<b>Număr de fax</b>	
<b>E-mail oficial</b>	office@capcs.gov.md
<b>Adresa de internet</b>	www.capcs.md
<b>Persoana de contact</b> (nume, prenume, telefon, e-mail)	Șarpe Diana 068502446

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Licitatie deschisă
<b>Obiectul achiziției</b>	Achiziționarea centralizată a reagenților imunologici conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023
<b>Cod CPV</b>	33100000-1
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	6 698 148.33 MDL
<b>Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</b>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1658824093881 Link: <a href="https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1658824093881">https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1658824093881</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	26.07.2022
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)</b>	

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	Nu
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat;
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	12.01.2023
<b>Denumirea operatorului economic</b>	„GBG-MLD” S.R.L.
<b>IDNO al operatorului economic</b>	1003600117582
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr: 1/32-93881 Data: (înregistrat CAPCS la 03.03.2023)
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Fără TVA: 13 296,0000 MDL Inclusiv TVA: 15 955,2000 MDL
<b>Termen de valabilitate</b>	31.12.2023

<b>Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului</b>	31.12.2023
--	------------

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

<b>Tipul modificărilor</b>	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
<b>Temeiul juridic</b>	Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
<b>Alte informații relevante</b>	

#### V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

- Din motivul epuizării cantității contractate la IMSP Spitalul Raional Ceadir-Lunga, grupul de lucru din cadrul CAPCS în baza demersului Nr. 907 din 29.09.2023, s-a decis încheierea Acordului Adițional de majorare a contractului Nr. 1/32-93881 dintre operatorul economic „GBG-MLD” S.R.L. și IMSP Spitalul Raional Ceadir-Lunga. Conform anexei nr. 1 se expune nominal beneficiarul, numărul contractului, suma contractului cu și fără TVA precum și valoarea spre majorare a Acordului Adițional nominal (anexa 1).

#### VI. Rezultatele examinării:

- În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea Acordului Adițional privind majorarea contractului Nr. 1/32-93881.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre majorare cu și fără TVA și suma finală a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pînă la modificare, prețul unitar și suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, prețul unitar și suma.

**Anexa 1. Numarul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre micșorare cu și fără TVA, suma finală a contractului.**

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de majorare			Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
GBG-MLD S.R.L.	IMSP Spitalul Raional Ceadir-Lunga	Nr. 1/32-93881 din 31.01.2023	13 296,0000	15 955,2000	31.12.2023	Acord Nr.2 din 09.10.2023	912,0000	1 094,4000	17 049,6000
<b>Total</b>							912,0000	1 094,4000	

## Anexa 2 Loturile și cantitățile spre modificare din contractul de bază:

### 1. AA Nr.2 la contractul 1/32-93881, înregistrat la 03.03.2023 IMSP Spitalul Raional Ceadir-Lunga

Pînă la modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
„GBG-MLD” S.R.L.	Anti HCV sumar	teste	480	9,5000	11,4000	4 560,0000	5 472,0000

## Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

### 1. AA Nr.2 la contractul 1/32-93881, înregistrat la 03.03.2023 IMSP Spitalul Raional Ceadir-Lunga

După modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
„GBG-MLD” S.R.L.	Anti HCV sumar	teste	576	9,5000	11,4000	5 472,0000	6 566,4000

## Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.Ș.



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652;

fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)



**DECIZIE**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 19.10.2023

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	0 22 222 445
Număr de fax	0 22 222 445
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Șarpe Diana 068502446

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2023 (Lista suplimentară)
Cod CPV	33600000-6 - Produse farmaceutice
Valoarea estimată a achiziției	22 340 371,42 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Link: ocds-b3wdp1-MD-1658240361853 <a href="https://e-licitatie.md/contract-notice/38010">https://e-licitatie.md/contract-notice/38010</a>
Data publicării anunțului de participare	19.07.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	11.11.2022
Denumirea operatorului economic	Dita ESTFARM SRL Lismedfarm
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1 Nominal Anexa 1

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	Nominal Anexa 1
Termen de execuție	31.12.2023
	31.12.2023

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	<i>Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

#### V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

- Urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS, în baza demersului nr. 01-6/485 din 05.10.2023, IMSP Spitalul Raional Fălești, suma totală a contractului Nr. 238-2/61853 (2 667,6000 lei MD) se majorează cu 400,1400 lei MD și constituie 3 067,7400 lei MD (Trei mii șaiszeci și șapte lei, 7400 bani) lei MD.
- Urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS, în baza demersului nr. 01-6/497 din 05.10.2023, IMSP Spitalul Raional Fălești, suma totală a contractului Nr. 69-1/61853 (13 145,0440 lei MD) se majorează cu 1 948, lei MD și constituie 15 093,1345 lei MD (Cincisprezece mii nouăzeci și trei lei, 1345 bani) lei MD.

#### VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

- Deoarece stocurile de medicamente la IMSP Spitalul Raional Fălești nu sunt suficiente până la finele anului, în baza demersului 01-6/485 din 05.10.2023, a solicitat majorarea valorii contractului Nr. 238-2/61853, cu operatorul economic „Lismedfarm” SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 400,1400 lei MD (Patru sute lei, 1400 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.
- Deoarece stocurile de medicamente la IMSP Spitalul Raional Fălești nu sunt suficiente până la finele anului, în baza demersului 01-6/497 din 05.10.2023, a solicitat majorarea valorii contractului Nr. 69-1/61853, cu operatorul economic „Dita ESFTARM” SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 1 948,0905 lei MD (O mie nouă sute patruzeci și opt lei, 0905 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

#### VII. Rezultatele examinării:

- În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind majorarea Contractelor.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii nominal numarul contractului, numarul acordului aditional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului aditional spre majorare cu si fara TVA si suma finala a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pina la modificare, pretul unitar si suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, pretul unitar si suma.

***Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului aditional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului aditional spre majorare cu și fără TVA, suma finala a contractului***

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de majorare			Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adicional	Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Lismedfarm SRL	IMSP Spitalul Raional Fălești	Nr. 238-2/61853 din 23.11.2022	2 470,0000	2 667,6000	31.12.2023	Acord Nr.2 din 09.10.2023	370,5000	400,1400	3 067,7400
Dita ESTFARM SRL	IMSP Spitalul Raional Fălești	Nr. 69-1/61853 din 23.11.2022	12 171,3440	13 145,0440	31.12.2023	Acord Nr.1 din 09.10.2023	1 803,7890	1 948,0900	15 093,1345
Total							2 174,2890	2 348,2300	

***Anexa 2 Loturile, cantitațile și prețurile spre modificare din contractul de bază :***

**1. AA nr.2 la contractul Nr. 238-2/61853, IMSP Spitalul Raional Fălești**

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială Medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA
Lismedfarm SRL	Platyphyllini hydrotartras	Platifilin-Darnița - 0.2% 1 ml	fiola	1000	2,47	2,6676	2470,0000	2667,6000

**2. AA nr.2 la contractul Nr. 69-1/61853, IMSP Spitalul Raional Fălești**

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială Medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA
Dita ESTFARM SRL	Argininum+Sorbitolum	Arginina-Sorbitol - 12.5 g+25 g/250 ml	flacon	300	40,0842	43,2909	12025,26	12987,27

***Anexa 3 Loturile, cantitațile și prețurile după modificare :***

**1. AA nr.2 la contractul Nr. 238-2/61853, IMSP Spitalul Raional Fălești**

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială Medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA
Lismedfarm SRL	Platyphyllini hydrotartras	Platifilin-Darnița - 0.2% 1 ml	fiola	1150	2,4700	2,6676	2840,50	3067,74

**2. AA nr.2 la contractul Nr. 69-1/61853, IMSP Spitalul Raional Fălești**

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială Medicamentului	Unitate a de măsura	Cantitate a	Preț unitar (fără)	Preț unitar (cu)	Suma fără TVA	Suma cu TVA

		, doza			TVA)	TVA)		
Dita ESTFAR M SRL	Argininum+Sorbitolu m	Arginina- Sorbitol - 12.5 g+25 g/250 ml	flacon	345	40,084 2	43,290 9	13829,04 9	14935,360 5

**Componența grupului de lucru pentru achiziții:**

Nr	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	GHEORGHE GORCEAG	Președintele grupului de lucru	
2	ALA GOJAN	Membrul grupului de lucru	
3	DOINA MACARI	Membrul grupului de lucru	
4	ȘIRCU LIDIA	Membrul grupului de lucru	
5	GHENNADII DAȚCO	Secretarul grupului de lucru	
6	CONSTANTIN NEDELEA	Membrul grupului de lucru	
7	VERONICA ȘOBEA	Membrul grupului de lucru	
8	ANA BÎNZARI	Membrul grupului de lucru	



## DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice  V  
 de încheiere a acordului-cadru   
 de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 1 din 05.12.2023

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capes.gov.md
Adresa de internet	www.capes.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Perciun Irina dispozitivea@capes.gov.md;

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 57 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/anulate)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Achiziția endoprotezelor conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2023 (suplimentar)
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.antender.gov.md">www.antender.gov.md</a> )	Nr. ID: 1694008076735 Link-ul: <a href="https://antender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl_MU-1694008076735?tab=contract-notice">https://antender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl_MU-1694008076735?tab=contract-notice</a> Data publicării: 06.09.2023
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

	<a href="https://eapcs.md/planari/">https://eapcs.md/planari/</a>
<b>Anunț de intenție publicat în BAP</b> <i>(după caz)</i>	<a href="https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_70_3.pdf">https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_70_3.pdf</a> NR. 70 DIN 05.09.2023
<b>Tehnici și instrumente specifice de atribuire</b> <i>(după caz)</i>	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
<b>Sursa de finanțare</b>	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
<b>Valoarea estimată (lei, fără TVA)</b>	13 221 934,52 lei

Clarificări privind documentația de atribuire:

Modificări operate în documentația de atribuire:

*(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)*

<b>Rezumatul modificărilor</b>	
<b>Publicate în BAP/alte mijloacele de informare</b> <i>(după caz)</i>	
<b>Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit</b> <i>(după caz)</i>	

Până la termenul-limită (data 09.10.2023, ora 15:00 ), au depus oferta 9 operatori economici:

Nr. dia	Operatorul economic	IDNO	Administrator
1	ORTOFIX	1014600000772	Bolocan Roman
2	AELO GRUP	1011600009752	Cobzari-Turcan Rodica
3	INTERMED	1002600034804	Zinovia Ceaicovschi
4	MED-M	1020611000359	Rotari Vladimir
5	GBG-MLD SRL	1003600117582	Tudor Ceaicovschi
6	Oxivit med	1007600044280	Dmitrii Kojevnikov
7	Triumf-Motiv SRL	1002600053256	Tatiana Roibu
8	SC"Imunotehnomed"SRL	1002600012565	Sergiu RATĂ
9	MT International Group	1015600021387	Kalcev Ghennadi

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Nr. din	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/criteriilor:	OBL.	ORTOFIX	AELLO GRUP	INTERMED	MED-M	GBG-MLD SRL	Oxivil med	Triumf-Motiv SRL	SC "SRL Innotechnomed	MT International Group
1	Cererea de participare	<p>original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;  <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i></p>	DA	+	+	+	+	+		+	Nu s-au verificat documentele	
2	Specificația tehnică	<p>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;  <i>Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i></p>	DA	+	+	+	+	+		+	Nu s-au verificat documentele	
3	Specificația de preț	<p>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;  <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată</i></p>	DA	+	+	+	+	+		+	Nu s-au verificat documentele	

					Nu s-au verificat documentele					Nu s-au verificat documentele				





	<p>persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>								Nu s-au verificat documentele
10	<p>Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național</p>	<p>DA</p>							Nu s-au verificat documentele
12	<p>Declarație de la ofertant</p>	<p>DA</p>							Nu s-au verificat documentele
14	<p>Documente confirmatoare a specificațiilor tehnice</p>	<p>DA</p>							Nu s-au verificat documentele

		Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau alta limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.		Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.		Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire, cu privire la prezentarea mostrelor (pentru produsele noi, necunoscute de medici) în termen de 10 zile de la solicitare, ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificare obligatorie a modelului articolului, producătorului și țării de origine pe ambalajul original al mostrei.		DA		Mostrele vor fi prezentate în termen de 10 zile de la solicitare, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic.		Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/2018.		Notă: Mostrele prezentate după termenul după termenul limită nu			Nu s-au verificat documentele	
15	Declarație de la ofertant																	

	<p>vor fi acceptate sau neprezentarea mostrelor va constitui temei de respingere a ofertei.</p>										Nu s-au verificat documentele
<p>Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Sfat al Dispozitivelor Medicale</p>	<p>Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Sfat al Dispozitivelor Medicale până la termenul limită de depunere a ofertei</p> <p>Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat (până la termenul limită de depunere a ofertei) serveste drept temei de descalificare a ofertei</p>										Nu s-au verificat documentele
<p>Notă de cerințe obligatorii</p>	<p>Firma câștigătoare este obligată să asigure tot spectrul de marimi ale protezelor pînă la epuizarea completă a stocului pentru a asigura selecția exactă a marimii necesare și siguranța actului chirurgical. • Înlocuirea implantelor utilizate în maxim 72 ore. • Prezentarea studiilor clinice și statistice din registre internaționale • legate în special de rata de supraviețuire a implantelor respective (oferite). • În cazul unor implanturi noi, ofertantul descrie insuridire cu personal calificat cu instrucțiunea scrisă detaliată sau workshop online, sau asistența în timpul intervențiilor chirurgicale (legat de utilizarea instrumentarului specific). • Osibilitatea furnizării unor implanturi în minim de timp posibil în cazul apariției unor situații neprevăzute intraoperator • Produsele oferite la fiecare poziție din lot vor fi de la un singur producător (cu excepția motoarelor oscilante, alizavare și lanetele paneto motoare). Nu vor fi acceptate produsele oferite de la alții și producători în cadrul aceluiași lot.</p>										Nu s-au verificat documentele

*Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezent, neprezent, nu corespunde în cazul când documentul a fost prezent, dar nu corespunde cerințelor de calificare)*

*Informația privind corespunderea ofertei cu cerințele solicitate:*

*\* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei fiind (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: + " în cazul corespunderii și prin . - " în cazul necorespunderii)*



Nr. lot	denumire lot	denumire pozitie	U/m	cantitatea oferată	preț unitar fără TVA	oferant	Correspondența cu cerințele de calificare	Correspondența cu specificațiile tehnice
1.1	Proteza totala necimentata pentru sold displazic	1.Cupa acetabulară necimentata	bucată			MT International Group	nu s-a verificat	nu s-a verificat
1.2	Proteza totala necimentata pentru sold displazic	2.Insert polimeric crosslink-at	bucată			MT International Group	nu s-a verificat	nu s-a verificat
1.3	Proteza totala necimentata pentru sold displazic	3.Cap diferite dimensiuni	bucată			MT International Group	nu s-a verificat	nu s-a verificat
1.4	Proteza totala necimentata pentru sold displazic	4.Cap ceramic	bucată			MT International Group	nu s-a verificat	nu s-a verificat
1.5	Proteza totala necimentata pentru sold displazic	5.Tija femurala necimentata	bucată			MT International Group	nu s-a verificat	nu s-a verificat
1.6	Proteza totala necimentata pentru sold displazic	6.Tija femurala necimentată conica	bucată			MT International Group	nu s-a verificat	nu s-a verificat
1.7	Proteza totala necimentata pentru sold displazic	7.Șuruburi de cupă	bucată			MT International Group	nu s-a verificat	nu s-a verificat
1.8	Proteza totala necimentata pentru sold displazic	8.Set de instrumente în custodie	bucată			MT International Group	nu s-a verificat	nu s-a verificat
1.9	Proteza totala necimentata pentru sold displazic	9.Ferestru oscilator și burghiu pentru alezaj în custodie	bucată			MT International Group	nu s-a verificat	nu s-a verificat
1.10	Proteza totala necimentata pentru sold displazic	10. Lame pentru motor oscilant	bucată			MT International Group	nu s-a verificat	nu s-a verificat
2.1	Proteză totală de genunchi necimentat	1.Componenta tibiala necimentata.	bucată			fără ofertă		
2.2	Proteza totala de genunchi necimentata	2.Componenta femurala necimentata	bucată					
2.3	Proteză totală de genunchi necimentat	3.Insert tibial	bucată					

2.4	Proteză totală de genunchi necimentat	bucată				4.Componentă patelară	bucată		
2.5	Proteză totală de genunchi necimentat	bucată				5. Setul de instrumente	bucată		
2.6	Proteză totală de genunchi necimentat	bucată				6. Motor oscilant si burghiu	bucată		
3.1	Proteza de genunchi cimentata postero-stabilizata	bucată	168	10500		Componenta femurala cimentata	bucată	INTERMED	corespunde
3.2	Proteza de genunchi cimentata postero-stabilizata	bucată	168	6400		Componenta tibiala cimentata	bucată	INTERMED	corespunde
3.3	Proteza de genunchi cimentata postero-stabilizata	bucată	168	2900		Insert polietilenic	bucată	INTERMED	corespunde
3.4	Proteza de genunchi cimentata postero-stabilizata	bucată	2			Set de instrumente în custodie	bucată	INTERMED	corespunde
3.5	Proteza de genunchi cimentata postero-stabilizata	bucată	1			Ferestru oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	bucată	INTERMED	corespunde
3.6	Proteza de genunchi cimentata postero-stabilizata	bucată	25	300		Lame pentru motor oscilant	bucată	INTERMED	corespunde
4	Ciment ortopedic fără antibiotic	bucată	185	501.378		Ciment ortopedic fără antibiotic	bucată	SC "Imunofelimed" SRL.	corespunde
4	Ciment ortopedic fără antibiotic	bucată	185	520		Ciment ortopedic fără antibiotic	bucată	Triumf-Motiv SRL.	nu s-a verificat
5	Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vacuum a cimentului	bucată	25	1800		Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vacuum a cimentului	bucată	Triumf-Motiv SRL	nu corespunde

5	Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vacuum a cimentului	Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vacuum a cimentului	bucată	25	1824,904	SC"Imunotehnomed" SRL	corespunde	corespunde
6	Ciment ortopedic cu antibiotic	Ciment ortopedic cu antibiotic	bucată	250	580	Triumf-Motiv SRL	corespunde	corespunde
6	Ciment ortopedic cu antibiotic	Ciment ortopedic cu antibiotic	bucată	250	670	AELO GRUP	nu s-a verificat	nu s-a verificat
6	Ciment ortopedic cu antibiotic	Ciment ortopedic cu antibiotic	bucată	250	603,31	SC"Imunotehnomed" SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
7.1	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Componenta femurală	bucată	150	8300	INTERMED	corespunde	corespunde
7.2	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Componenta tibială	bucată	150	4500	INTERMED	corespunde	corespunde
7.5	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Inserț tibial	bucată	150	3200	INTERMED	corespunde	corespunde
7.6	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Componentă patelară	bucată	5	210	INTERMED	corespunde	corespunde
7.7	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Setul de instrumente	bucată	3		INTERMED	corespunde	corespunde
7.8	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Motor oscilant	bucată	3-3		INTERMED	corespunde	corespunde
7.9	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Lame pentru motor oscilant	bucată	50	300	INTERMED	corespunde	corespunde
7.1	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Componenta femurală	bucată	150	9815	AELO GRUP	nu s-a verificat	nu s-a verificat
7.2	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Componenta tibială	bucată	150	5258	AELO GRUP	nu s-a verificat	nu s-a verificat

7.5	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Insert tibial	bucată	150	2190	AFLO GRUP	nu s-a verificat	nu s-a verificat
7.6	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Componentă patelară	bucată	5	490	AELO GRUP	nu s-a verificat	nu s-a verificat
7.7	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Setul de instrumente	bucată	3		AFLO GRUP	nu s-a verificat	nu s-a verificat
7.8	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Motor oscilant	bucată	3+3		AELO GRUP	nu s-a verificat	nu s-a verificat
7.9	Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	Lame pentru motor oscilant	bucată	50	350	AELO GRUP	nu s-a verificat	nu s-a verificat
8.1	Proteza de sold totala necimentata tip 1	TIJA	bucată	80	6655	Oxivit med	corespunde	corespunde
8.2	Proteza de sold totala necimentata tip 1	CUPA	bucată	80	4868	Oxivit med	corespunde	corespunde
8.3	Proteza de sold totala necimentata tip 1	INSERT	bucată	80	2340	Oxivit med	corespunde	corespunde
8.4	Proteza de sold totala necimentata tip 1	CAP	bucată	80	2155	Oxivit med	corespunde	corespunde
8.5	Proteza de sold totala necimentata tip 1	Set de instrumente gratuit în folosință	bucată	2		Oxivit med	corespunde	corespunde
8.6	Proteza de sold totala necimentata tip 1	Motor oscilant gratis în folosință	bucată	2+2		Oxivit med	corespunde	corespunde
8.7	Proteza de sold totala necimentata tip 1	Lamele pentru motor	bucată	20	270	Oxivit med	corespunde	corespunde
8.1	Proteza de sold totala necimentata tip 1	TIJA	bucată	80	8500	INTERMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
8.2	Proteza de sold totala necimentata tip 1	CUPA	bucată	80	5700	INTERMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
8.3	Proteza de sold totala necimentata tip 1	INSERT	bucată	80	2000	INTERMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
8.4	Proteza de sold totala necimentata tip 1	CAP	bucată	80	2300	INTERMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat



8.5	Proteza de sold totala necimentata tip I	Set de instrumente gratuit în folosință	bucată	2	INTERMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
8.6	Proteza de sold totala necimentata tip I	Motor oscilant gratis în folosință	bucată	2+2	INTERMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
8.7	Proteza de sold totala necimentata tip I	Lamele pentru motor	bucată	20	INTERMED	nu s-a verificat	nu s-a verificat
9.1	Proteza de sold totala necimentata tip II (IIA)	IIIA	bucată	90	INTERMED	corespunde	corespunde
9.2	Proteza de sold totala necimentata tip II (IIA)	CUPA	bucată	90	INTERMED	corespunde	corespunde
9.3	Proteza de sold totala necimentata tip II (IIA)	INSERT	bucată	90	INTERMED	corespunde	corespunde
9.4	Proteza de sold totala necimentata tip II (IIA)	CAP	bucată	90	INTERMED	corespunde	corespunde
9.5	Proteza de sold totala necimentata tip II (IIA)	Set de instrumente gratuit în folosință	bucată	5	INTERMED	corespunde	corespunde
9.6	Proteza de sold totala necimentata tip II (IIA)	Motor oscilant gratis în folosință	bucată	6	INTERMED	corespunde	corespunde
9.7	Proteza de sold totala necimentata tip II (IIA)	Lamele pentru motor	bucată	20	INTERMED	corespunde	corespunde
10.1	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Tija femurala necimentata	bucată	15	ORTOFIX	corespunde	corespunde
10.2	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Cupa acetabulara necimentata	bucată	15	ORTOFIX	corespunde	corespunde
10.3	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Insert polimeric	bucată	30	ORTOFIX	corespunde	corespunde
10.4	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Cap metalic	bucată	30	ORTOFIX	corespunde	corespunde
10.5	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Tija femurala cimentata	bucată	15	ORTOFIX	corespunde	corespunde
10.6	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Cupa acetabulara cimentata	bucată	15	ORTOFIX	corespunde	corespunde
10.7	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Set de instrumente în custodie	bucată	1	ORTOFIX	corespunde	corespunde
10.8	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Motor oscilant si reamer în custodie	bucată	1+1	ORTOFIX	corespunde	corespunde
10.9	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Lame pentru motor oscilant	bucată	10	ORTOFIX	corespunde	corespunde

11.1	Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	Componenta femurata primara cimentata	bucată	80	8700	GIBG-MLD SRI.	corespunde	corespunde
11.2	Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	Componenta tibiala primara cimentata	bucată	80	8700	GIBG-MLD SRI.	corespunde	corespunde
11.3	Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	Insertul tibial primar mobil	bucată	80	3400	GBG-MLD SRI.	corespunde	corespunde
11.4	Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	Componentă patelară	bucată	12	430	GIBG-MLD SRI.	corespunde	corespunde
11.5	Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	Set de instrumente în custodie	bucată	2		GBG-MLD SRI.	corespunde	corespunde
11.6	Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	Motor oscilant si reamer în custodie	bucată	4		GIBG-MLD SRI.	corespunde	corespunde
11.7	Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	Lame pentru motor oscilant	bucată	35	350	GIBG-MLD SRI.	corespunde	corespunde
12	Sistem de lavaj continuu (sistem de debridare a plăgilor)	Sistem de lavaj continuu (sistem de debridare a plăgilor)	bucată	100	1254	MED-M	corespunde	corespunde

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
Rg02-3778 din 11 octombrie 2023	MED-M SRI.	prezentarea <i>Notificării pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale</i> cu indicarea codului/modelului oferit pentru lotul nr. 12 <i>Sistem de lavaj continuu (sistem de debridare a plăgilor)</i>	Operatorul economic a prezentat în termen documentele solicitate
Rg02-3807 din „12” octombrie 2023	Oxivit med SRI.	prezentarea mostrei pentru lotul nr. 8 <i>Proteza de sold totala necimentata tip I.</i>	Operatorul economic a prezentat în termen mostra solicitată

Nr. Rg02-3782 din 11 octombrie 2023	Triumf-Motiv SRL	Operatorul economic a prezentat în termen documentele solicitate
<p>prezentarea <i>Notificărilor pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale</i> cu indicarea codului/modelului oferit pentru următoarele loturi:</p> <p><b>Lotul nr. 4 Ciment ortopedic fără antibiotic ALCASIS™ 40g (S22009) "TABIB AILAC TIBBI</b></p> <p><b>Lotul nr. 5 Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vaacuum a cimentului "MixMax Spasy™" KoreaSeawon MediTech.</b></p> <p>prezentarea <i>Documentelor confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor (Catalogul producătorului;prospecte-documente tehnice), cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire, pentru loturile</i></p> <p><b>Lotul nr. 4 Ciment ortopedic fără antibiotic ALCASIS™ 40g (S22009);</b></p> <p><b>Lotul nr. 5 Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vaacuum</b></p>		

Ofertanții respinși/descalificați:

**Lotul nr. 1 Proteza totala necimentata pentru sold displazie**

Oferta operatorului economic **MT International Group** se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășește valoarea estimativă mai mult de 30%.

**Lotul nr. 5 Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în va acum a cimentului**

Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, s-a solicitat **Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vaacuum** a cimentului s-a oferit conform ofertei **Ciment spinal**. Totodată, conform demersului nr. Rg02-004938 din 08.11.2023 produsul nu a fost înregistrat în registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, având în vedere că cererea de notificare și declarația pe propria răspundere e doar pentru ciment osos. Clasele de risc diferă. „MixMax” - este un pachet de proceduri: clasa IIb, compus din: mixer pentru ciment, ciment osos, husă și spatulă; conform declarației de conformitate CE de la producător. „Spasy” -Declarație de conformitate CE nu a fost prezentată. Conform Certificatului CE: acest produs clasa IIa este un Sistem gonflabil de expansiune osoasa și extractor de oase.”

**Modalitatea de evaluare a ofertelor:**

Pentru fiecare lot

**Criteriul de atribuire aplicat:**

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicabile și denumirea loturilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicați: Nu se aplică

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

### Reevaluarea ofertelor: Nu se aplică

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor din punct de vedere tehnic și evaluării ofertelor din punct de vedere tehnic de către specialiștii cooptați, precum și a mostre prezentate de către operatorul economic Oxivit med la lotul nr. Proteza de sold totală necimentată tip 1 și demersului nr. Rg02-004938 din 08.11.2023 al AMDM cu privire la înregistrare/nehregistrarea dispozitivelor medicale (transmis spre înregistrare la AMDM la data de 17 octombrie 2023 prin demersul nr. Rg02-4249) se atribuie următoarele loturi:

Nr. lot	Cod	denumire lot	denumire poziție	U/m	cantitatea ofertată	preț unitar fără TVA	preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Model/codul produsului/producer /Tara de origine	ofertant	Înregistrare AMDM
3.1	3.1 - 76735	Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata	Componenta femurala cimentata	bucată	168	10500	10500	1764000	1764000	U2, PS FEMORAL COMPONENT 2103-3110 ->2103-3170; 2103-3210->2103-3270/UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION/ TAIWAN	INTERMED	DM000392993; DM000393000; DM000392994; DM000393001; DM000392995; DM000393002; DM000392996; DM000393003; DM000392997; DM000393004; DM000392998; DM000393005; DM000392999; DM000393006; DM000393013; DM000393014; DM000393007; DM000393014; DM000393008; DM000393015; DM000393009; DM000393016; DM000393010;



3.2	3.2 - 76735	Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata	Componenta tibiala cimentata	bucată	168	6400	6400	1075200	1075200	CMA BASE PLATE 2203-3200 -> 2203- 3270/UNITED ORTHOPEDEICS CORPORATION/ TAIWAN	INTERMED	DM000393017; DM000393011; DM000393018; DM000393012; DM000393025; DM000393026; DM000393027; DM000393028; DM000393029; DM000393030; DM000393031; DM000393032; DM000393196; DM000393195; DM000393198; DM000393200; DM000393194; DM000393197; DM000393193; DM000393199; DM000393203; DM000393201; DM000393212; DM000393206; DM000393211; DM000393205; DM000393210; DM000393204; DM000393203; DM000393207; DM000393207; DM000393208; DM000393214; DM000393220; DM000393222; DM000393215; DM000393218; DM000393216; DM000393219; DM000393221; DM000393213; DM000393217; DM000393217; DM000393230;
3.3	3.3 - 76735	Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata	Insert polietilenic	bucată	168	2900	2900	487200	487200	TIBIAL INSERT PS U2 2303-3001 -> 2303- 3075/UNITED ORTHOPEDEICS CORPORATION/ TAIWAN	INTERMED	





	genunchi cu platau tibial fix								2103-3110 - 2103-3170; 2103-3210-> 2103-3270/UNITED ORTHOPEDECS CORPORATION/ TAIWAN	DM000392994; DM000393001; DM000392995; DM000393002; DM000392996; DM000393003; DM000392997; DM000393004; DM000392998; DM000393005; DM000392999; DM000393006; DM000393013; DM000393007; DM000393014; DM000393008; DM000393015; DM000393009; DM000393016; DM000393010; DM000393017; DM000393011; DM000393018; DM000393012;	
7.2	7.2 - 76735 Proteză totală cimentată de genunchi cu platau tibial fix	Componenta tibială	bucată	150	4500	4500	4500	675000	675000	CMA BASE PLATE 2203-3200 -> 2203-3270/UNITED ORTHOPEDECS CORPORATION/ TAIWAN	DM000393025; DM000393026; DM000393027; DM000393028; DM000393029; DM000393030; DM000393031; DM000393032;
7.5	7.5 - 76735 Proteză totală cimentată de genunchi cu platau tibial fix	Insert tibial	bucată	150	3200	3200	3200	480000	480000	TIBIAL INSERT PS 2303-3001 -> 2303-3075/UNITED ORTHOPEDECS CORPORATION/ TAIWAN	DM000393196; DM000393195; DM000393198; DM000393200; DM000393194; DM000393197; DM000393193; DM000393199; DM000393202; DM000393201; DM000393212; DM000393206;



DM000393211;  
DM000393205;  
DM000393210;  
DM000393204;  
DM000393203;  
DM000393207;  
DM000393208;  
DM000393214;  
DM000393220;  
DM000393222;  
DM000393215;  
DM000393218;  
DM000393216;  
DM000393219;  
DM000393221;  
DM000393213;  
DM000393217;  
DM000393217;  
DM000393230;  
DM000393227;  
DM000393228;  
DM000393226;  
DM000393223;  
DM000393231;  
DM000393232;  
DM000393225;  
DM000393229;  
DM000393241;  
DM000393235;  
DM000393239;  
DM000393242;  
DM000393236;  
DM000393234;  
DM000393240;  
DM000393233;  
DM000393237;  
DM000393238;  
DM000393249;  
DM000393252;  
DM000393248;  
DM000393251;  
DM000393247;  
DM000393243;



8.1 76735	Proteza de sold totala necimentata tip 1	TIIA	bucată	80	6655	6655	532400	532400	532400	STEC-28/04/ STEC-	DM000656528
										28/05/ STEC-28/06/	DM000656529
										STEC-28/07/ STEC-	DM000656530
										28/08/ STEC-32/04/	DM000656531
										STEC-32/05/ STEC-	DM000656532
										32/06/ STEC-32/07/	DM000656533
										STEC-32/08/ STNC-	DM000656534
										28/09/ STNC-28/10/	DM000656535
										STNC-28/11/ STNC-	DM000656536
										28/12/ STNC-28/13/	DM000656537
										STNC-28/14/ STNC28/15/	DM000656538
										STNC-28/16/ STNC-	DM000656539
										28/17/ STNC-28/18/	DM000656540
										STNC-28/20/ STNC-	DM000656541
										28/22/ STNC-28/24/	DM000656542
										STNC-32/09/ STNC-	DM000656543
										32/10/ STNC-32/11/	DM000656544
										STNC-32/12/ STNC-	DM000656545
										32/13/ STNC-32/14/	DM000656546
										STNC-32/15/ STNC-	DM000656547
										32/16/ STNC-32/17/	DM000656548
										STNC32/18/ STNC-32/20/	DM000656549
										STNC-32/22/ STNC-	DM000656550
										32/24/ STNC-28/04/	DM000656551
										STNC-28/05/ STNC-	DM000656552
										28/06/ STNC-28/07/	DM000656553
										STNC-28/08/ STNC-	DM000656554
										32/04/ STNC-32/05/	DM000656555
										STNC-32/06/ STNC-	DM000656556
										32/07/ STNC-32/08/	DM000656557
										STNC-28/09/ STNC-	DM000656558
										28/10/ STNC28/11/	DM000656559
STNC-28/12/ STNC-	DM000656560										
28/13/ STNC-28/14/	DM000656561										
STNC-28/15/ STNC-	DM000656562										
28/16/ STNC-28/17/	DM000656563										
STNC-28/18/ STNC-	DM000656564										
28/20/ STNC-28/22/	DM000656565										
STNC-28/24/ STNC-	DM000656566										
32/09/ STNC-32/10/	DM000656567										
STNC-32/11/ STNC-	DM000656568										
32/12/ STNC-32/13/	DM000656569										
STNC32/14/ STNC-32/15/	DM000656570										
STNC-32/16/ STNC-	DM000656571										
32/17/ STNC-32/18/	DM000656572										

Oxivit med

STNC-32/20/ STNC-32/22/ STNC-32/24	DM000656575 DM000656574 DM000656575 DM000656576 DM000656577 DM000656578 DM000656579 DM000656580 DM000656581 DM000656582 DM000656583 DM000656584 DM000656585 DM000656586 DM000656587 DM000656588 DM000656589 DM000656590 DM000656591 DM000656592 DM000656593 DM000656594 DM000656595 DM000656596 DM000656597 DM000656598 DM000656599
Uncemented Femoral Stem 128° Standard (Proximally Coated) Size 04.00/ Uncemented Femoral Stem 128° Standard (Proximally Coated) Size 05.00/ Uncemented Femoral Stem 128° Standard (Proximally Coated) Size 06.00/	
Uncemented Femoral Stem 132° Standard (Proximally Coated) Size 05.00/ Uncemented Femoral Stem 132° Standard (Proximally Coated) Size 06.00/	
Uncemented Femoral Stem 132° Standard (Proximally Coated) Size 07.00/	
Uncemented Femoral Stem 132° Standard (Proximally Coated) Size 08.00/	
Uncemented Femoral Stem 132° Standard (Proximally Coated) Size 09.00/	



Coated Distal Reduction)  
 Size 10.00/ Uncemented  
 Femoral Stem 128°  
 Standard (Proximally  
 Coated Distal Reduction)  
 Size 11.00/ Uncemented  
 Femoral Stem 128°  
 Standard (Proximally  
 Coated Distal Reduction)  
 Size 12.00/  
 Uncemented Femoral  
 Stem 128° Standard  
 (Proximally Coated Distal  
 Reduction) Size 13.00/  
 Uncemented Femoral  
 Stem 128° Standard  
 (Proximally Coated Distal  
 Reduction) Size 14.00/  
 Uncemented Femoral  
 Stem 128°  
 Standard (Proximally  
 Coated Distal Reduction)  
 Size 15.00/ Uncemented  
 Femoral Stem 128°  
 Standard (Proximally  
 Coated Distal Reduction)  
 Size 16.00/ Uncemented  
 Femoral Stem 128°  
 Standard (Proximally  
 Coated Distal  
 Reduction) Size 17.00/  
 Uncemented Femoral  
 Stem 128° Standard  
 (Proximally Coated Distal  
 Reduction) Size 18.00/  
 Uncemented Femoral  
 Stem 128° Standard  
 (Proximally Coated Distal  
 Reduction) Size 20.00/  
 Uncemented  
 Femoral Stem 128°  
 Standard (Proximally  
 Coated Distal Reduction)  
 Size 22.00/ Uncemented  
 Femoral Stem 128°

Standard (Proximally Coated Distal Reduction) Size 24.00/ Uncemented Femoral Stem 132°  
 Standard (Proximally Coated Distal Reduction) Size 09.00/ Uncemented Femoral Stem 132°  
 Standard (Proximally Coated Distal Reduction) Size 10.00/ Uncemented Femoral Stem 132°  
 Standard (Proximally Coated Distal Reduction) Size 11.00/ Uncemented Femoral Stem 132° Standard (Proximally Coated Distal Reduction) Size 12.00/ Uncemented Femoral Stem 132° Standard (Proximally Coated Distal Reduction) Size 13.00/ Uncemented Femoral Stem 132°  
 Standard (Proximally Coated Distal Reduction) Size 14.00/ Uncemented Femoral Stem 132°  
 Standard (Proximally Coated Distal Reduction) Size 15.00/ Uncemented Femoral Stem 132°  
 Standard (Proximally Coated Distal Reduction) Size 16.00/ Uncemented Femoral Stem 132° Standard (Proximally Coated Distal Reduction) Size 17.00/ Uncemented Femoral Stem 132° Standard (Proximally Coated Distal Reduction) Size 18.00/ Uncemented

Femoral Stem 132° Standard (Proximally Coated Distal Reduction) Size 20.00/ Uncemented  
 Femoral Stem 132° Standard (Proximally Coated Distal Reduction) Size 22.00/ Uncemented  
 Femoral Stem 132° Standard (Proximally Coated Distal Reduction) Size 24.00/ Uncemented  
 Femoral Stem 128° lateral (Proximally Coated) Size 04.00/ Uncemented  
 Femoral Stem 128° lateral (Proximally Coated) Size 05.00/ Uncemented  
 Femoral Stem 128° lateral (Proximally Coated) Size 06.00/ Uncemented  
 Femoral Stem 128° lateral (Proximally Coated) Size 07.00/ Uncemented  
 Femoral Stem 128° lateral (Proximally Coated) Size 08.00/ Uncemented  
 Femoral Stem 132° lateral (Proximally Coated) Size 04.00/ Uncemented  
 Femoral Stem 132° lateral (Proximally Coated) Size 05.00/ Uncemented  
 Femoral Stem 132° lateral (Proximally Coated) Size 06.00/ Uncemented  
 Femoral Stem 132° lateral (Proximally Coated) Size 07.00/ Uncemented  
 Femoral Stem 132° lateral (Proximally Coated) Size 08.00/ Uncemented  
 Femoral Stem 128° lateral (Proximally Coated Distal Reduction) Size 09.00/

Uncemented Femoral  
 Stem 128°  
 lateral (Proximally Coated  
 Distal Reduction) Size  
 10.00/ Uncemented  
 Femoral Stem 128° lateral  
 (Proximally Coated Distal  
 Reduction) Size 11.00/  
 Uncemented Femoral  
 Stem 128° lateral  
 (Proximally Coated Distal  
 Reduction) Size  
 12.00/ Uncemented  
 Femoral Stem 128° lateral  
 (Proximally Coated Distal  
 Reduction) Size 13.00/  
 Uncemented Femoral  
 Stem 128° lateral  
 (Proximally Coated Distal  
 Reduction) Size 14.00/  
 Uncemented Femoral  
 Stem 128° lateral  
 (Proximally Coated Distal  
 Reduction) Size 15.00/  
 Uncemented Femoral  
 Stem 128° lateral  
 (Proximally Coated Distal  
 Reduction) Size 16.00/  
 Uncemented Femoral  
 Stem 128° lateral  
 (Proximally Coated Distal  
 Reduction) Size  
 17.00/ Uncemented  
 Femoral Stem 128° lateral  
 (Proximally Coated Distal  
 Reduction) Size 18.00/  
 Uncemented Femoral  
 Stem 128° lateral  
 (Proximally Coated Distal  
 Reduction) Size 20.00/  
 Uncemented Femoral  
 Stem 128° lateral  
 (Proximally Coated Distal  
 Reduction) Size 22.00/  
 Uncemented Femoral



Stem 128° lateral  
 (Proximally Coated Distal  
 Reduction) Size 24.00/  
 Uncemented Femoral  
 Stem 132° lateral  
 (Proximally Coated Distal  
 Reduction) Size  
 09.00/ Uncemented  
 Femoral Stem 132° lateral  
 (Proximally Coated Distal  
 Reduction) Size 10.00/  
 Uncemented Femoral  
 Stem 132° lateral  
 (Proximally Coated Distal  
 Reduction) Size 11.00/  
 Uncemented Femoral  
 Stem 132° lateral  
 (Proximally Coated Distal  
 Reduction) Size 12.00/  
 Uncemented Femoral  
 Stem 132° lateral  
 (Proximally Coated Distal  
 Reduction) Size 13.00/  
 Uncemented Femoral  
 Stem 132° lateral  
 (Proximally Coated Distal  
 Reduction) Size  
 14.00/ Uncemented  
 Femoral Stem 132° lateral  
 (Proximally Coated Distal  
 Reduction) Size 15.00/  
 Uncemented Femoral  
 Stem 132° lateral  
 (Proximally Coated Distal  
 Reduction) Size 16.00/  
 Uncemented Femoral  
 Stem 132° lateral  
 (Proximally Coated Distal  
 Reduction) Size 17.00/  
 Uncemented Femoral  
 Stem 132° lateral  
 (Proximally Coated Distal  
 Reduction) Size 18.00/  
 Uncemented Femoral  
 Stem 132° lateral

8.2	8.2 - 76735	Proteza de sold totala necimentata tip 1	CUPA	bucată	80	4868	4868	389440	389440	389440	<p>(Proximally Coated Distal Reduction) Size 20.00/ Uncemented Femoral Stem 132 lateral (Proximally Coated Distal Reduction) Size 22.00/ Uncemented Femoral Stem 132° lateral (Proximally Coated Distal Reduction) Size 24.00/Meril Healthcare PVT L.TD/ India</p> <p>MSAC-40/35/ MSAC-42/37/ MSAC-44/37 MSBC-46/40/ MSBC-48/40/ MSBC-50/44 MSRC-52/44/ MSBC-54/44/ MSBC-56/48/ MSBC-58/48/ MSBC-60/52/ MSBC-62/52/ MSBC-64/52/ MSBC-66/52/ MSBC-68/52/ MSBC-70/52/ SWAC-65/15/ SWAC-65/20/ SWAC-65/25/ SWAC-65/30/ SWAC-65/35/ SWAC-65/40/ SWAC-65/45/ SWAC-65/50</p> <p>Oxivit med</p> <p>Forged Ti Alloy Modular Shell Size 40 mm, with 2 screw holes option Forged Ti Alloy Modular Shell Size 42 mm, with 2 screw holes option Forged Ti Alloy Modular Shell Size 44 mm, with 2 screw holes option Forged Ti Alloy Modular Shell Size 46 mm, with 2 screw holes option Forged Ti Alloy Modular Shell Size 48 mm, with 2 screw holes option Forged</p>	<p>DM000656600 DM000656601 DM000656602 DM000656603 DM000656604 DM000656605 DM000656606 DM000656607 DM000656608 DM000656609 DM000656610 DM000656611 DM000656612 DM000656613 DM000656614 DM000656615 DM000656616 DM000656617 DM000656618 DM000656619 DM000656620 DM000656621 DM000656622 DM000656623</p>
-----	----------------	--	------	--------	----	------	------	--------	--------	--------	--	--

Ti Alloy Modular Shell  
 Size 50 mm, with 2 screw  
 holes option Forged Ti  
 Alloy Modular Shell Size  
 52 mm, with 2 screw holes  
 option Forged Ti Alloy  
 Modular Shell Size 54  
 mm, with  
 2 screw holes option  
 Forged Ti Alloy Modular  
 Shell Size 56 mm, with 2  
 screw holes option Forged  
 Ti Alloy Modular Shell  
 Size 58 mm, with 2 screw  
 holes option Forged Ti  
 Alloy  
 Modular Shell Size 60  
 mm, with 2 screw holes  
 option Forged Ti Alloy  
 Modular Shell Size 62  
 mm, with 2 screw holes  
 option Forged Ti Alloy  
 Modular Shell Size 64  
 mm, with 2 screw  
 holes option Forged Ti  
 Alloy Modular Shell Size  
 66 mm, with 2 screw holes  
 option Forged Ti Alloy  
 Modular Shell Size 68  
 mm, with 2 screw holes  
 option Forged Ti Alloy  
 Modular  
 Shell Size 70 mm, with 2  
 screw holes option  
 Ø6.5mm Hip Bone Screw  
 Ti L15  
 Ø6.5mm Hip Bone Screw  
 Ti L20  
 Ø6.5mm Hip Bone Screw  
 Ti L25  
 Ø6.5mm Hip Bone Screw  
 Ti L30  
 Ø6.5mm Hip Bone Screw  
 Ti L35  
 Ø6.5mm Hip Bone Screw







8.5 - 76735	Proteza de sold totala necimentata tip I	Set de instrumente gratuit în folosință	bucată	2	0	0	<p>Femoral Head 32 mm H0, 12/14 Taper /CoCr Modular Femoral Head 32 mm - 3, 5, 12/14 Taper /CoCr Modular Femoral Head 32 mm - 7, 12/14 Taper /Merril Healthcare PVT. LTD./ India</p> <p>PHIT-00004/ S12KO40/X/  S12KO42/X/ S12KO44/X/  S12KO46/X/ S12KO48/X/  S12KO50/X/ S12KO52/X/  S12KO54/X/ S12KO56/X/  S12KO58/X/ S12KO60/X/  S12KO62/X/ S12KO64/X/  S12KO66/X/ S12KO68/X/  S12KO70/X/  P12KF35/G/ P12KF35/J/  P12KF37/G/ P12KF37/J/  P12KF40/J/ P12KF40/J/  P12KF44/J/ P12KF44/J/  P12KF44/K/ P12KF48/J/  P12KF48/J/ P12KF48/K/  P12KF48/L/ P12KF52/J/  P12KF52/K/ P12KF52/J/  P12KF54/J/ P12KF54/K/  P12KF54/L/  U12HMX/X/  U12FFXX/G/  U12FFXX/J/ U12FFXX/J/  U12FFXX/K/  U12FFXX/L/  S15FJXX/X/ U12IPXX/X/  U12AJXX/X/  U12JGXX/X/  U12JUXX/X/  U12CCXX/X/  S12CC38/R/ S12CC38/S/  S12CC38/T/ S12CC45/R/  S12CC45/S/ S12CC45/T/  U12AMXX/X/  U12AM01/X/  P12GCCX/X/  P12GRXX/X/ PHIT-</p>	<p>DM000656753  DM000656754  DM000656755  DM000656756  DM000656757  DM000656758  DM000656759  DM000656760  DM000656761  DM000656762  DM000656763  DM000656764  DM000656765  DM000656766  DM000656767  DM000656768  DM000656769  DM000656770  DM000656771  DM000656772  DM000656773  DM000656774  DM000656775  DM000656776  DM000656777  DM000656778  DM000656779  DM000656780  DM000656781  DM000656782  DM000656783  DM000656784  DM000656785  DM000656786  DM000656787  DM000656788</p>
-------------	--	---	--------	---	---	---	--	---

00007/ R14GGXX/X/  
 U14AJ02/X/  
 U14CAXX/X/  
 U09AIXX/X/  
 U14AIXX/X/  
 U12FIJXX/X/  
 U14FTXX/X/  
 U13CAXX/X/  
 Z13CA08/X/ Z13CA10/X/  
 Z13CA12/X/  
 U14CA06/X/  
 U14CA09/X/  
 U00CAXX/X/  
 U09CDXX/X/  
 U10CDXX/X/  
 U15AJXX/X/  
 U16AJXX/X/  
 U14EIXX/X/  
 U14FRXX/X/ PHIT-  
 00006/ Y12HIMXX/X/  
 Y12CQ00/X/  
 Y12CQ01/X/  
 Y12CQ02/X/  
 Y12CQ03/X/  
 Y12CQ04/X/  
 Y12CQ05/X/  
 Y12CQ06/X/  
 Y12CQ07/X/  
 Y12CQ08/X/  
 Y12CQ09/X/  
 Y12CQ10/X/  
 Q04KFXX/X/  
 Q03KFXX/X/  
 Q05KFXX/X/  
 U14CQ01/X/  
 U14CQ02/X/  
 Y18CAXX/X/  
 W12KF22/C/  
 W12KF22/D/  
 W12KF28/A/  
 W12KF28/C/  
 W12KF28/D/  
 W12KF28/E/  
 W12KF32/B/  
 W12KF32/C/

DM000656789  
 DM000656790  
 DM000656791  
 DM000656792  
 DM000656793  
 DM000656794  
 DM000656795  
 DM000656796  
 DM000656797  
 DM000656798  
 DM000656799  
 DM000656800  
 DM000656801  
 DM000656802  
 DM000656803  
 DM000656804  
 DM000656805  
 DM000656806  
 DM000656807  
 DM000656808  
 DM000656809  
 DM000656810  
 DM000656811  
 DM000656812  
 DM000656813  
 DM000656814  
 DM000656815  
 DM000656816  
 DM000656817  
 DM000656818  
 DM000656819  
 DM000656820  
 DM000656821  
 DM000656822  
 DM000656823  
 DM000656824  
 DM000656825  
 DM000656826  
 DM000656827  
 DM000656828  
 DM000656829  
 DM000656830  
 DM000656831  
 DM000656832  
 DM000656833

W12KF32/E/	DM000656834
W12KF32/F/	DM000656835
W12KF36/B/	DM000656836
W12KF36/C/	DM000656837
W12KF36/E/	DM000656838
W12KF36/F/	DM000656839
W12KF40/B/	DM000656840
W12KF40/C/	DM000656841
W12KF40/E/	DM000656842
W12KF40/F/ PHIT.	DM000656843
00005A/ S12CA36/X/	DM000656844
S12CA38/X/ S12CA40/X/	DM000656845
S12CA42/X/ S12CA44/X/	DM000656846
S12CA46/X/ S12CA48/X/	DM000656847
S12CA50/X/ S12CA52/X/	DM000656848
S12CA54/X/ S12CA56/X/	DM000656849
S12CA58/X/ S12CA60/X/	DM000656850
S12CA62/X/ S12CA64/X/	DM000656851
S12CA66/X/ S12CA68/X/	DM000656852
S12CA70/X/	DM000656853
S12JX X/X/ PHIT-00005/	DM000656854
S12CA37/X/ S12CA39/X/	DM000656855
S12CA41/X/ S12CA43/X/	DM000656856
S12CA45/X/ S12CA47/X/	DM000656857
S12CA49/X/ S12CA51/X/	DM000656858
S12CA53/X/ S12CA55/X/	DM000656859
S12CA57/X/ S12CA59/X/	DM000656860
S12CA61/X/ S12CA63/X/	DM000656861
S12CA65/X/	DM000656862
S12CA67/X/ S12CA69/X/	DM000656863
S12CA71/X/ S12JXX/X/	DM000656864
Instrument Case for	DM000656865
Acetabulum Sub/ Cup Trial	DM000656866
40mm/ Cup Trial 42mm/	DM000656867
Cup Trial 44mm/ Cup	DM000656868
Trial 46mm/ Cup Trial	DM000656869
48mm/ Cup Trial 50mm/	DM000656870
Cup Trial 52mm/ Cup	DM000656871
Trial 54mm/ Cup Trial	DM000656872
56mm/ Cup Trial 58mm/	DM000656873
Cup Trial 60mm/	DM000656874
Cup Trial 62mm/ Cup	DM000656875
Trial 64mm/ Cup Trial	DM000656876
66mm/ Cup Trial 68mm/	DM000656877
Cup Trial 70mm/ Modular	DM000656878

Liner Trial 35/22/ Modular	DM000656879
Liner Trial 35/28/ Modular	DM000656880
Liner Trial 37/22/ Modular	DM000656881
Liner Trial 37/28/ Modular	DM000656882
Liner Trial 40/ 28/ Modular	DM000656883
Liner Trial 40/ 32/	DM000656884
Modular Liner Trial 44/	DM000656885
28/ Modular Liner Trial	DM000656886
44/ 32/ Modular Liner	DM000656887
Trial 44/ 36/ Modular	DM000656888
Liner Trial 48/ 28/	DM000656889
Modular Liner Trial 48/	DM000656890
32/ Modular Liner Trial	DM000656891
48/ 36/ Modular Liner	DM000656892
Trial 48/ 40/ Modular	DM000656893
Liner Trial	DM000656894
52/ 32/ Modular Liner	DM000656895
Trial 52/ 36/ Modular	DM000656896
Liner Trial 52/ 40/ Trial	DM000656897
Acetabular Liner MK/32/	DM000656898
Trial Acetabular Liner	DM000656899
MK/36/ Trial Acetabular	DM000656900
Liner MK/40/ Alignment	DM000656901
Guide/ Liner Impactor	DM000656902
22mm/ Liner Impactor	DM000656903
28mm/ Liner	DM000656904
Impactor 32mm/ Liner	DM000656905
Impactor 36mm/ Liner	DM000656906
Impactor 40mm/ Cup	DM000656907
Impactor (Straight)	DM000656908
Flexible Depth Gauge/	
Screw Holding Forcep/	
Hex Scre Driver 3.5mm/	
Screw Driver (Ball Joint)/	
Flexible drill shaft/ Drill	
Bit 3.8mm, length	
2.5mm/ Drill Bit 3.8mm,	
length 35mm/ Drill Bit	
3.8mm, length 45mm/	
Drill Bit 4.5mm, length	
25mm/ Drill Bit 4.5mm,	
length 35mm/ Drill Bit	
4.5mm, length 45mm/	
Angle Drill Guide/ Angle	

Drill Guide Ø4.5mm/ Poly  
 Cup Liner  
 Removal Drill/ Liner  
 Removal Tool  
 (Uncemented)/ Instrument  
 Case for Common  
 Instrument Set/ Femoral  
 Head Extractor/ T- Handle  
 2: Intramedullary Reamer  
 (IM) - Initiator/ Universal  
 Handle/ Antiversional  
 Handle/ Femoral Head  
 Impactor Block/ Mallet/  
 Lateralizer/ Femoral Canal  
 Reamer from Ø 8 mm/  
 Femoral Canal Reamer  
 from Ø 10 mm/ Femoral  
 Canal Reamer from Ø 12  
 mm/ Starter or Entry  
 Reamer Ø 6mm/ Starter or  
 Entry Reamer Ø 9mm/  
 Canal  
 Finder/ Box Osteotome - S  
 (Uncemented)/ Box  
 Osteotome - XS  
 (Uncemented)/ Broach  
 Handle (Straight)/ Broach  
 Handle (Curved)/ Stem  
 Insertor/ Sliding Slap  
 Hammer/ Instrument Case  
 for Uncemented Stem Set/  
 Neck  
 Resection Guide/  
 UNCEMENTED RASP  
 SIZE-0/ UNCEMENTED  
 RASP SIZE-1/  
 UNCEMENTED RASP  
 SIZE-2/ UNCEMENTED  
 RASP SIZE-3/  
 UNCEMENTED RASP  
 SIZE-4/ UNCEMENTED  
 RASP SIZE-5/  
 UNCEMENTED  
 RASP SIZE-6/  
 UNCEMENTED RASP



SIZE-7/ UNCEMENTED  
 RASP SIZE-8/  
 UNCEMENTED RASP  
 SIZE-9/ UNCEMENTED  
 RASP SIZE-10/ Neck  
 Trial 12Std/ Neck Trials,  
 13Std/ Neck Trials, 13.5  
 Lateral/ Bone Impactor/  
 Bone Tamp/ Calcar  
 Reamer Dia 45 Larger/  
 Trial Head 22-00 mm for  
 Trial Cup/ Trial Head  
 22+3.5 mm for Trial Cup/  
 Trial Head 28-3.5 mm for  
 Trial Cup/ Trial Head  
 28+00 mm for Trial Cup/  
 Trial Head 28+3.5 mm for  
 Trial Cup/  
 Trial Head 28+7.0 mm for  
 Trial Cup/ Trial Head 32-  
 4.0 mm for Trial Cup/  
 Trial Head 32-00 mm for  
 Trial Cup/ Trial Head  
 32+4.0 mm for Trial Cup/  
 Trial Head 32+7.0 mm for  
 Trial Cup/ Trial Head 36-  
 4.0 mm for Trial Cup/  
 Trial  
 Head 36+00 mm for Trial  
 Cup/ Trial Head 36+4.0  
 mm for Trial Cup/ Trial  
 Head 36+7.0 mm for Trial  
 Cup/ Trial Head 40-4.0  
 mm for Trial Cup/ Trial  
 Head 40+00 mm for Trial  
 Cup/ Trial Head 40+4.0  
 mm for Trial Cup/ Trial  
 Head  
 40-7.0 mm for Trial Cup/  
 Instrument Case for  
 Acetabulum Reamer Set/  
 Cup Reamer 36 mm/ Cup  
 Reamer 38 mm/ Cup  
 Reamer 40 mm/ Cup  
 Reamer 42 mm/ Cup

8 6	8 6 - 76735	Proteza de sold totală necimentată tip I	Motor oscilant gratuit în folosință	bucată	2+2	0	0	NS-1511 ND-3511 Oscillating Saw Reamer AWUHU RUIJIN MEDICAL	Oxivit med	DM000304723 DM000304722	
								Reamer 44 mm/ Cup Reamer 46mm/ Cup Reamer 48mm/ Cup Reamer 50mm/ Cup Reamer 52mm/ Cup Reamer 54mm/ Cup Reamer 56mm/ Cup Reamer 58mm/ Cup Reamer 60mm/ Cup Reamer 62mm/ Cup Reamer 64mm/ Cup Reamer 66mm/ Cup Reamer 68mm/ Cup Reamer 70mm/ Cup Reamer Handle/ Instrument Casefor Acetabulum Reamer Set/ Cup Reamer 37 mm/ Cup Reamer 39 mm/ Cup Reamer 41 mm/ Cup Reamer 43 mm/ Cup Reamer 45 mm/ Cup Reamer 47mm/ Cup Reamer 49mm/ Cup Reamer 51mm/ Cup Reamer 53mm/ Cup Reamer 55mm/ Cup Reamer 57mm/ Cup Reamer 59mm/ Cup Reamer 61mm/ Cup Reamer 63mm/ Cup Reamer 65mm/ Cup Reamer 67mm/ Cup Reamer 69mm/ Cup Reamer 71mm/ Cup Reamer Hand/Meril Healthcare PVT L.TD/ India			

8.7	8.7 - 76735	Proteza de sold totala necimentata tip I	Lamele pentru motor	bucată	20	270	324	54000	6480	INTRUMENT & DEVICE CO., LTD/ China RJ-0310 Saw blade/WUHU RUIJIN MEDICAL INTRUMENT & DEVICE CO., LTD/ China	Oxivit med	DM000273443; DM000273444; DM000273447; DM000273440; DM000273446; DM000273443; DM000273445; DM000273442; DM000273441; DM000273448; DM000273449; DM000273450; DM000273451; DM000273457; DM000273458; DM000273453; DM000273452; DM000273455; DM000273459; DM000273456; DM000273454; DM000273460; DM000273461;
9.1	9.1 - 76735	Proteza de sold totala necimentata tip II (IIA)	TUJA	bucată	90	6600	6600	594000	594000	EXACTA HaX PORE STEM 11901 -> 11932 11911 -> 11940/ITALIA/ PERMEDICA	INTERMED	DM000273462; DM000273463; DM000273490; DM000273491; DM000273489; DM000273494; DM000273496; DM000273495; DM000273493; DM000273492; DM000273499; DM000273497;
9.2	9.2 - 76735	Proteza de sold totala necimentata tip II (IIA)	CUPA	bucată	90	5800	5800	522000	522000	JUMP SYSTEM PRESS-FIT CUP HaX-Pore 35345 -> 35366 Fixation screws 36720 -> 36760/ITALIA/ PERMEDICA	INTERMED	DM000273490; DM000273491; DM000273489; DM000273494; DM000273496; DM000273495; DM000273493; DM000273492; DM000273499; DM000273497;







10.4	10.4 - 76735	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Cap metalic	bucată	30	3400	3400	102000	102000	H10 1220 pana la H10 1222, H10 1280 pana la H10 1283/Franta/ Evolutis	ORTOFIX	DM000206034 DM000206036 DM000206035 DM000206042 DM000206038 DM000206039 DM000206040 DM000206037
10.5	10.5 - 76735	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Tija femurala cimentata	bucată	15	7300	7300	109500	109500	H45 S009 pana la H45 S020, H45 SL009 pana la H45 SL016/Franta/ Evolutis	ORTOFIX	DM000205907 DM000205903 DM000205899 DM000205902 DM000205909 DM000205911 DM000205914 DM000205915 DM000205912 DM000205910 DM000205913 DM000205916 DM000205908 DM000205901 DM000205905 DM000205900 DM000205906 DM000205904
10.6	10.6 - 76735	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Cupa acetabulara cimentata	bucată	15	7000	7000	105000	105000	H51 C045 pana la H51 C061/Franta/ Evolutis	ORTOFIX	DM000206195 DM000206196 DM000206194 DM000206197 DM000206193 DM000206199 DM000206198 DM000206200 DM000206192
10.7	10.7 - 76735	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Set de instrumente în custodie	bucată	1			0	0	H52 9100 H30 9102 H46 9106 H03 9100/Franta/ Evolutis	ORTOFIX	DM000553732 DM00055010 DM000553725 DM00055015
10.8	10.8 - 76735	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Motor oscilant si reamer în custodie	bucată	1 - 1			0	0	BJ4101, BJ4107/Bojin Med/ China	ORTOFIX	DM000468318 DM000468325

10.9	10.9 - 76735	Proteza totala de solid cu dubla mobilitate	Lame pentru motor oscilant	bucata	10				0	0	BJ90141/Bojin Med/ China	ORTOFIX	DM000286840- DM000286841; DM000286842; DM000286843; DM000286844; DM000286845; DM000286846; DM000286847; DM000286848; DM000286849; DM000286850; DM000286851; DM000286852; DM000286853; DM000286854; DM000286855; DM000286856; DM000286857; DM000286858; DM000286859; DM000286860; DM000286861; DM000286862; DM000286863; DM000286864; DM000286865; DM000286866; DM000286867; DM000286868; DM000286869; DM000286870; DM000286871; DM000286872; DM000286873; DM000286874; DM000286875;
11.1	11.1 - 76735	Endoroteza totala de genunchi cu platou tibial mobil	Componenta femurala primara cimentata	bucata	80	8700	8700	8700	696000	696000	SCORE II FEMORAL COMPONENT 1-0205200 -> 1- 0205308; 1- 0205400->1- 0205508/AMPLITUDE/ FRANTA	GIG-MILD SRI.	DM000286840; DM000286841; DM000286842; DM000286843; DM000286844; DM000286845; DM000286846; DM000286847; DM000286848; DM000286849; DM000286850; DM000286851; DM000286852; DM000286853; DM000286854; DM000286855; DM000286856; DM000286857; DM000286858; DM000286859; DM000286860; DM000286861; DM000286862; DM000286863; DM000286864; DM000286865; DM000286866; DM000286867; DM000286868; DM000286869; DM000286870; DM000286871; DM000286872; DM000286873; DM000286874; DM000286875;
11.2	11.2 - 76735	Endoroteza totala de genunchi cu platou tibial mobil	Componenta tibiala primara cimentata	bucata	80	8700	8700	8700	696000	696000	SCORE TIBIAL. BASE PLATE 1-0205500 -> 1- 0205508/AMPLITUDE/ FRANTA	GIG-MILD SRI.	DM000286838; DM000286839; DM000029105; DM000029106;

DM00029107:										
DM00029108:										
DM00029109:										
DM00029110:										
DM00029111:										
DM000286876:										
DM000286877:										
DM000286878:										
DM000286879:										
DM000286880:										
DM000286881:										
DM000286882:										
DM000286928:										
DM000286883:										
DM000286884:										
DM000286885:										
DM000286886:										
DM000286887:										
DM000286888:										
DM000286889:										
DM000286890:										
DM000286891:										
DM000286892:										
DM000286893:										
DM000286894:										
DM000286895:										
DM000286896:										
DM000286897:										
DM000286898:										
DM000286899:										
DM000286900:										
DM000286901:										
DM000286902:										
DM000286903:										
DM000286904:										
DM000286905:										
DM000286906:										
DM000286907:										
DM000286908:										
DM000286909:										
DM000286910:										
DM000286911:										
DM000286912:										

SCORE II  
MOBILE  
BEARING  
INSERT 1-  
0205610 → 1-  
0205658  
/AMPLITUDE/FRANTIA

11.3  
76735  
Enderoteza  
totală de  
genunchi cu  
placou tibial  
mobil

Insertul  
tibial primar  
mobil

80

3400

3400

272000

272000

GBG-MILD SRL



DM000529248;  
DM000529250;  
DM000529251;  
DM000529252;  
DM000529254;  
DM000529255;  
DM000529256;  
DM000529257;  
DM000529259;  
DM000529260;  
DM000529309;  
DM000529310;  
DM000528752;  
DM000529261;  
DM000529262;  
DM000529263;  
DM000529258;  
DM000529311;  
DM000528760;  
DM000528761;  
DM000528766;  
DM000528771;  
DM000528776;  
DM000528781;  
DM000528786;  
DM000528791;  
DM000528762;  
DM000528767;  
DM000528772;  
DM000528777;  
DM000528782;  
DM000528787;  
DM000528792;  
DM000528763;  
DM000528768;  
DM000528773;  
DM000528778;  
DM000528783;  
DM000528788;  
DM000528793;  
DM000528764;  
DM000528769;  
DM000528774;  
DM000528779;  
DM000528784;



DM000528789;  
DM000528794  
DM000528765;  
DM000528770;  
DM000528775;  
DM000528780  
DM000528785;  
DM000528790  
DM000528795;  
DM000529264  
DM000528753;  
DM000528754;  
DM000528755;  
DM000528756;  
DM000528757;  
DM000528758;  
DM000528759;  
DM000529183;  
DM000529512;  
DM000529681;  
DM000529543;  
DM000528832;  
DM000528833;  
DM000528834;  
DM000528835;  
DM000528836;  
DM000528837;  
DM000528838;  
DM000528841;  
DM000528842;  
DM000528843;  
DM000528844;  
DM000528845;  
DM000528846;  
DM000528847;  
DM000529405;  
DM000529406;  
DM000529408;  
DM000529407;  
DM000528826;  
DM000528827;  
DM000528828;  
DM000528830;  
DM000529663;  
DM000528839;

DM000528848;  
DM000528849;  
DM000528501;  
DM000528745;  
DM000529629;  
DM000529630;  
DM000529631;  
DM000529633;  
DM000529634;  
DM000529635;  
DM000529636;  
DM000529639;  
DM000528750;  
DM000528751;  
DM000529643;  
DM000529643;  
DM000529645;  
DM000529641;  
DM000529678;  
DM000529679;  
DM000529637;  
DM000529638;  
DM000529632;  
DM000529673;  
DM000119787;  
DM000119788;  
DM000120358;  
DM000120403;  
DM000120404;  
DM000120405;  
DM000119790;  
DM000119785;  
DM000529680;  
DM000199706;  
DM000199689;  
DM000199699;  
DM000199707;  
DM000199708;  
DM000199709;  
DM000199691;  
DM000199698;  
DM000199693;  
DM000199696;  
DM000199695;  
DM000199694;

11.6	11.6 - 76735	Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	Motor oscilant și reamer în custodie	bucată	4	0	0	0	RJ-0410/NS-1011/Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device/ China	CHG-MLD SRL	DM000529273; DM000199692; DM000199700; DM000199701; DM000199702; DM000199703; DM000199704; DM000199705; DM000199710
11.7	11.7 - 76735	Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	Lame pentru motor oscilant	bucată	35	350	420	12250	RJ-0310 saw blades Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device/ China	GBC-MLD SRL	DM000431016; DM000431018
12	12 - 76735	Sistem de lavaj continuu (sistem de debridare a plăgilor)	Sistem de lavaj continuu (sistem de debridare a plăgilor)	bucată	100	1254	1504,8	125400	WZ-WPL01 WZ-WDS01/Ningbo Five Contine nts Medical Instrument Co., Ltd/ China	MEID-M	DM000656409 DM000656410

**Se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă următoarele loturi:**

Lotul nr. 2 Proteză totală de genunchi necimentat

**Se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că au fost depuse numai oferte neconforme sau inacceptabile următoarele loturi:**

Lotul nr. 1 Proteza totală necimentată pentru sold displazic

În același timp, pentru loturile anulate, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică după revizuirea specificațiilor tehnice și valorii estimate de către beneficiar.

**Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:**

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziție publică în cauză și beneficiarii finali	Rg02-4596 din „09” noiembrie 2023	e-mail

*(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)*

**Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:**

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax și/sau 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax și/sau fax
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax și/sau fax și/sau fax
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax și/sau fax

*(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitulul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).*

*Notă: A fost depusă contestație de către operatorul economic Intermed SRL înregistrată la ANSC cu nr. 02/910/23 din 13.11.2023 pe marginea rezultatelor pentru lotul nr. 8 Proteza de sold totală necimentată tip I. Astfel, decizia ANSC la momentul emisei nu este emisă pe marginea contestației menționate, respectiv, după soluționarea contestației va fi emisă separat decizia grupului de lucru (după caz) și darea de seama pentru lotul contestat.*

**Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:**

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS	Cod CPV	Valoarea contractului		Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului
					fără TVA	inclusiv TVA	
GIG-MID SRL	1003600117582	Cu capital autohton	21091248/06/conform anexei	33100000-1	1681410.00	1683860,00	DDP(Franco destinație vămii) 2020, cu transportul Vănzătorului, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
INTERMED SRL	1002600034804	Cu capital autohton	21091248/05/conform anexei	33100000-1	7503950.00	7509650,00	DDP(Franco destinație vămii) 2020, cu transportul Vănzătorului, în

MED M SRL	1020611000359	Cu capital autohton	21091248/04/01	27.11.2023	33100000- I	125400.00	150480.00	29.02.2024	DDP(Franco destinație vămuit) 2020, cu transportul Vânzătorului, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
ORTOFIX SRL	1014600000772	Cu capital autohton	21091248/03/01	24.11.2023	33100000- I	646500.00	646500.00	29.02.2024	DDP(Franco destinație vămuit) 2020, cu transportul Vânzătorului, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
SC IMUNOTEHNOMED SRL	1002600012565	Cu capital autohton	21091248/02/conform anexei	conform anexei	33100000- I	138377.53	149447.7245	29.02.2024	DDP(Franco destinație vămuit) 2020, cu transportul Vânzătorului, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
TRIUMF-MOTIV SRL	1002600053256	Cu capital autohton	21091248/01/conform anexei	conform anexei	33100000- I	145000.00	174000.00	29.02.2024	DDP(Franco destinație vămuit) 2020, cu transportul Vânzătorului, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului.

**Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):**

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?

(NU)





Anexa

Beneficiarul	Operatiuni	Nr. Contract	Suma cu TVA	Suma fără TVA	Data aprobării	Semnăt
IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	GBG-MLD SRL	21091248-06-01	635.360.0000	633.610.0000	24.11.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU	GBG-MLD SRL	21091248-06-02	1.048.500.0000	1.047.800.0000	24.11.2023	Electronic
IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	INTERMED SRL	21091248-05-01	3.110.650.0000	3.107.050.0000	24.11.2023	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC BALTI	INTERMED SRL	21091248-05-02	2.831.400.0000	2.831.400.0000	24.11.2023	Electronic
SPITALUL CLINIC MILITAR CENTRAL	INTERMED SRL	21091248-05-03	504.000.0000	502.500.0000	24.11.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU	INTERMED SRL	21091248-05-04	863.600.0000	863.000.0000	24.11.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU	MED M SRL	21091248-04-01	1.50.480.0000	1.25.400.0000	27.11.2023	Electronic
IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	ORTOFIX SRL	21091248-03-01	646.500.0000	646.500.0000	24.11.2023	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC BALTI	SC IMUNOTEHNOMED SRL	21091248-02-01	86.638.1120	80.220.4800	28.11.2023	Electronic
SPITALUL CLINIC MILITAR CENTRAL	SC IMUNOTEHNOMED SRL	21091248-02-02	49.272.4075	45.622.6000	04.12.2023	Electronic
IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	SC IMUNOTEHNOMED SRL	21091248-02-02	13.537.2050	12.534.4500	04.12.2023	Electronic
IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	TRIUMF-MOTIV SRL	21091248-01-01	121.800.0000	101.500.0000	05.12.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU	TRIUMF-MOTIV SRL	21091248-01-02	34.800.0000	29.000.0000	27.11.2023	Electronic
SPITALUL CLINIC MILITAR CENTRAL	TRIUMF-MOTIV SRL	21091248-01-03	17.400.0000	14.500.0000	05.12.2023	Electronic



**DARE DE SEAMĂ**  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 99 din 27.10. 2023

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	primăria s. Horodiște, r-nul Dondușeni
Localitate	s. Horodiște
IDNO	1007601005165
Adresa	s. Horodiște, r-nul Dondușeni
Număr de telefon	025140365
Număr de fax	
E-mail oficial	horodiste.primaria@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Burcafi Boris, 025140365, horodiste.primaria@mail.ru

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	<b>Licitație deschisă</b>
Obiectul achiziției	Extinderea rețelei de alimentare cu apă a satului Horodiște, raionul Dondușeni.
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	2932140,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1663830120982 Link-ul: <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21064229/lot/11601501/">https://achizitii.md/ro/public/tender/21064229/lot/11601501/</a>
Data publicării anunțului de participare	13.10.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> <b>Lucrări V</b>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu V Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat V Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	19.10.2022
Denumirea operatorului economic	SRL VIMPEX SV
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 37 Data: 14.11.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2 412 967,54 Inclusiv TVA: 2895561,05
Termen de valabilitate	31.08.2023
Termen de execuție	31.08.2023

**IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**



Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> <b>Modificarea termenului de valabilitate V</b> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Conform pct. 8.1 -8.3, pct. 3.3 din contractul nr. 455-N11128DL-2022 din 23 august 2022
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Acord nr.2 din 21.08.2023 cu privire la prelungirea termenului de valabilitate a contractului
Alte informații relevante	

**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Contract inițial termenul de finanțare până la 31.08.2023, în urma modificării termenul de valabilitate până la 31.12.2023.

**VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Din motivul condițiilor climatice în urma cărora au fost ploii în toamna anului 2022 și primavara anului 2023 s-a întârziat execuția lucrărilor confon graficului.

**VII. Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 37 din 14.08.2023 a fost încheiat acordul adițional privind prelungirea termenului de valabilitate contractului până la 31.12.2023.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL VIMPEX SV	1003600013189	Cu capital autohton	Nr. 3 din 27.10.2023	2 412 967,54	2895561,05	31.12.2023	31.12.2023

Conducătorul grupului de lucru:



Buzila Eduard  
(Nume, Prenume)

(Semnătura)



**DARE DE SEAMĂ**  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 01 din 08.12.2023

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Primaria satului Copanca
<b>Localitate</b>	Satul Copanca raionul Causeni
<b>IDNO</b>	1007601006162
<b>Adresa</b>	Satul Copanca str. Alexandru cel Bun 233
<b>Număr de telefon</b>	024350300
<b>Număr de fax</b>	-
<b>E-mail oficial</b>	primariacopanca@mail.ru
<b>Adresa de internet</b>	-
<b>Persoana de contact</b> (nume, prenume, telefon, e-mail)	069214273

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	* <b>Cererea ofertelor de prețuri</b> <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
<b>Obiectul achiziției</b>	Reparatia blocurilor sanitare la gimnaziul Vasile Alecsandri din satul Copanca raionul Causeni
<b>Cod CPV</b>	45200000-9
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	967864.15
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr:21091318 Link: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1694074400481">ocds-b3wdp1-MD-1694074400481</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	07.09.2023
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> (după caz)	-

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii * Lucrări
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
<b>Sursa de finanțare</b>	*Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]

<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	Nr. 1 din 19.09.2023
<b>Denumirea operatorului economic</b>	SRL San Construct Grup
<b>IDNO al operatorului economic</b>	1011600024117
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr. 41 Data: 26 septembrie 2023 Fără TVA:959726.45
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Inclusiv TVA: 1151671.74
<b>Termen de valabilitate</b>	31.12.2023
<b>Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului</b>	31.12.2023-

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

<b>Tipul modificărilor</b>	* Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <b><u>Modificarea devizelor cu lucrări cu includere și excludere</u></b>
<b>Temeiul juridic</b>	<b>Legea 131 privind achizițiile publice</b>
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	<i>Nu e cazul</i>
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	<i>nu e cazul</i>
<b>Alte informații relevante</b>	-

#### V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Ca urmare ședințelor grupului de lucru, formate din reprezentanții primăriei, reprezentanții gimnaziului, reprezentanții antreprenorului și RT, a fost analizată situația de la obiectul ”Reparația gimnaziul Prometeu din satul Copanca raionul Căușeni”. Luând în calcul că obiectul este necesar de finalizat până în decembrie 2023, vecinul pe terenul căruia urma de montat traseul de canalizare – ne permite execuția lucrărilor după luna mai 2024, sunt necesare unele modificări a volumelor de lucrări contractate. Este necesar de introdus următoarele lucrări:

- S-a decis ca montarea blocurilor din ghips inclusiv lucrările de amorsare și placarea despărțitorilor cu teracotă de exclus în favoarea montării glasvandurilor de plastic care sunt mai practice și pot fi modelate de către beneficiar conform noilor cerințe în orice moment.
- De racordat canalizarea la hazna pe un alt traseu, lucrările adiacente micșorării lungimii traseului de canalizare de exclus din volumele, contractate.
- De exclus plintele de podea.
- De inclus volumele de lucrări pentru montarea elementele de susținere a țevilor de canalizare, încălzire, apeduct.

Lucrările descrise mai sus au fost analizate împreună cu antreprenorul, primarul și reprezentanții gimnaziului și sunt calculate de către devizierul antreprenorului în concordanță cu oferta depusă la tender.

Pentru obținerea unui proiect fiabil și durabil se propune beneficiarului aprobarea modificărilor, inclusiv volumele de lucrări descrise mai sus ca urmare a actualizării la situația actuală.

Aceste schimbări sub nici un fel nu va diminua exigențele esențiale a construcției, din contra va mari durabilitatea acesteia.

Se anexează devizele de cheltuieli pentru lucrările incluse și devizele de cheltuieli pentru lucrările excluse unde sunt descrie amănunțit toate volumele propuse spre modificare.

#### VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Ca urmare ședințelor grupului de lucru, formate din reprezentanții primăriei, reprezentanții gimnaziului, reprezentanții antreprenorului și RT, a fost analizată situația de la obiectul ”Reparația gimnaziul Prometeu din satul Copanca raionul Căușeni”. Luând în calcul că obiectul este necesar de finalizat până în decembrie 2023, vecinul pe terenul căruia urma de montat traseul de canalizare – ne permite execuția lucrărilor după luna mai 2024, sunt necesare unele modificări a volumelor de lucrări contractate. Este necesar de introdus lucrarile mentionate supra.

#### VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordul adițional privind modificarea devizului de cheltuieli (procesele verbale de includere si excludere se anexează). Astfel suma contractului după modificările de includere/excludere va constitui suma de 1151363.62 lei (Un milion una suta cincizeci si unu mii trei sute sase zeci si trei, 62 lei)

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL San Construct Grup	1011600024117		02 din 08.12.2023	Excludere-97674.80	excludere-117209.76	31.12.2023	31.12.2023
				Includere-97418.03	Includere-116901.64		

#### Conducătorul grupului de lucru:

Cutari Afanasii  
(Nume, Prenume)

L.Ș.

\_\_\_\_\_  
(Semnătura)

**Dare de seamă  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 10 din 04.12.2023

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primăria com Drăsliceni
Localitate	s.Drăsliceni
IDNO	1007601010242
Adresa	s. Drăsliceni r-I Criuleni
Număr de telefon	024873236, 024873280
Număr de fax	024873236
E-mail oficial	primaria@drasliceni.md
Adresa de internet	primaria@drasliceni.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	BuzuPetru (069049556)

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație capitală (reconstrucție) a Sălii sportive din s. Drăsliceni r. Criuleni
Cod CPV	45400000-1
Valoarea estimată a achiziției	7 081 739,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1662703563567 Link: <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21063220/">https://achizitii.md/ro/public/tender/21063220/</a>
Data publicării anunțului de participare	09.09.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> <b>Lucrări</b>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/	19.10.2022



acordului-cadru	
Denumirea operatorului economic	Conscity SRL
IDNO al operatorului economic	1015600043202
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 72 Data:
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 5 402 544,10 Inclusiv TVA: 6 483 052,91
Termen de valabilitate	12.08.2023
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	12.08.2023

**IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Art. 76 alin. (7), art 77 pct. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Se micșorează valoarea contractului cu 4825932.11 lei
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	Nu sunt

**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

*(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)*

În baza raportului de expertiză nr. 23 / 15.01.2023 privind starea tehnică a construcțiilor portante, elementelor constructive (a acoperișului de tip șarpantă în două pante și fațadelor) clădirii Sălii de sport cu regim de înălțime parter, cu nr. cadastral 3129220.1391.01 din s. Drâsliceni, r-nul Criuleni, și anume pagina 13, pag 14 – alin. 1,2 3, 4, pagina 15 - și recomandările privind reproiectarea, reconstrucția, replanificarea, resistematizarea privind Starea tehnică a construcției.

Având în vedere cele expuse, lucrările din contractul nr. 72 din 01.11.22 au fost executate parțial, iar perioada de valabilitate a contractului expiră, se propune modificarea contractului de achiziție publică, prin micșorarea contractului cu suma neexecută

**VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

În baza raportului de expertiză nr. 23 / 15.01.2023 privind starea tehnică a construcțiilor portante, elementelor constructive (a acoperișului de tip șarpantă în două pante și fațadelor) clădirii Sălii de sport cu regim de înălțime parter, cu nr. cadastral 3129220.1391.01 din s. Drâsliceni, r-nul Criuleni, și anume pagina 13, pag 14 – alin. 1,2 3, 4, pagina 15 - și recomandările privind reproiectarea, reconstrucția, replanificarea, resistematizarea privind Starea tehnică a construcției.

Având în vedere cele expuse, lucrările din contractul nr. 72 din 01.11.22 au fost executate parțial, iar perioada de valabilitate a contractului expiră, se propune modificarea contractului de achiziție publică, prin micșorarea contractului cu suma neexecută



## VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.72 din 01.11.2022 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea contractului:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
Conscity SRL	1015600043202	capital autohton	06 din 04.12.2023	-4021610,10	- 4825932,11	12.08.2023	12.08.2023

Conducătorul grupului de lucru:



*[Signature]*  
(Nume, Prenume)

*[Signature]*  
(Semnătura)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 17.10.2023

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
<b>Localitate</b>	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
<b>IDNO</b>	1016601000212
<b>Adresa</b>	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
<b>Număr de telefon</b>	0 22 222 445
<b>Număr de fax</b>	0 22 222 445
<b>E-mail oficial</b>	office@capcs.md
<b>Adresa de internet</b>	http://capcs.md
<b>Persoana de contact</b> (nume, prenume, telefon, e-mail)	Șarpe Diana 068502446

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Alte: [Indicați]
<b>Obiectul achiziției</b>	<b>Achiziționarea medicamentelor oncologice și imunosupresive necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023 (repetat nr. 4)</b>
<b>Cod CPV</b>	33600000-6 - Produse farmaceutice
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	1 751 950.51 MDL
<b>Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</b>	Nr. <b>ocds-b3wdp1-MD-1677679745785</b> Link: <a href="https://e-licitatie.md/achizitii/46233">https://e-licitatie.md/achizitii/46233</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	01.03.2023
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)</b>	

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	27.03.2023
<b>Denumirea operatorului economic</b>	Distrimed SRL

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2023
Termen de execuție	31.12.2023

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

#### V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

*(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)*

- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului Nr. 02-07/858 din 06.10.2023, suma totală a contractului Nr. 3-45785 (746 430,0000 lei MD) se majorează cu 68 400,0000 lei MD și constituie 814 830,0000 lei MD (Opt sute paisprezece mii opt sute treizeci lei 0000 bani) lei MD.

#### VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

- Dat fiind faptul că stocurile de medicamente s-au epuizat drept rezultat al creșterii numărului de pacienți, IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC, în baza demersului cu Nr. 02-07/858 din 06.10.2023, a solicitat majorarea contractului Nr. 3-45785, cu operatorul economic „Distrimed” SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 68 400,000 MDL (Șaizeci și opt mii patru sute lei MDL 0000 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

#### VII. Rezultatele examinării:

- În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind majorarea Contractului.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional spre majorare cu și fara TVA și suma finală a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pînă la modificare, prețul unitar și suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, prețul unitar și suma.

**Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului aditional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului aditional spre majorare cu și fără TVA, suma finala a contractului**

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr Contract	Valoarea Contract		Termen Valabilitate	Acord de majorare			Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numarul și Data Acordului Aditional	Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Distrimed SRL	IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC	Nr 3-45785	691355,1200	746430,0000	31.12.2023	Acord Nr 1 din 12.10.2023	63336,0000	68400,0000	814830,0000
TOTAL :							63 336,00	68 400,00	

**Anexa 2 Loturile și cantitățile spre modificare din contractul de bază:**

**1. AA Nr.1 la contractul Nr.3-45785, IMSP Institutul Oncologic**

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Distrimed SRL	Anastrozolum	Anastrozol - 1 mg	comprimat	400000	1,0556	1,1400	422 240,0000	456 000,0000

**Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:**

**1. AA Nr.1 la contractul Nr.3-45785, IMSP Institutul Oncologic**

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Distrimed SRL	Anastrozolum	Anastrozol - 1 mg	comprimat	460000	1,0556	1,1400	485 576,0000	524 400,0000

**Conducătorul grupului de lucru:**

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.Ș.



(Semnătura)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652;  
fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)





9M

**DARE DE SEAMĂ**  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 17.10.2023

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
<b>Localitate</b>	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
<b>IDNO</b>	1016601000212
<b>Adresa</b>	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
<b>Număr de telefon</b>	0 22 222 445
<b>Număr de fax</b>	0 22 222 445
<b>E-mail oficial</b>	office@capcs.md
<b>Adresa de internet</b>	http://capcs.md
<b>Persoana de contact</b> (nume, prenume, telefon, e-mail)	Șarpe Diana 068502446

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Alte: [Indicați]
<b>Obiectul achiziției</b>	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2023 (Lista de bază)
<b>Cod CPV</b>	33600000-6 - Produse farmaceutice
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	230435100.38 MDL 170216335.37 MDL
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Link: <b>ocds-b3wdp1-MD-1657881847800/1657882881214</b>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	15.07.2022
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> (după caz)	

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	18.10.2022
<b>Denumirea operatorului economic</b>	Tetis International CO SRL Distrimed SRL

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2023
Termen de execuție	31.12.2023

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	<i>Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice          Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire          la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10          din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016          cu privire la Centrul pentru achiziții publice          centralizate în sănătate.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

#### V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 02-07/858 din 06.10.2023, suma totală a contractului Nr. 291/1/ocds-81214/47800 (1 758 596,5000 lei MD) se micșorează cu 57 726,0000 lei MD și constituie 1 700 870,5000 lei MD (Un milion șapte sute mii opt sute șaptezeci lei, 5000 bani) lei MD.
- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-14/1119 din 22.09.2023, suma totală a contractului Nr. 288/1/ocds-81214/47800 (755 422,2900 lei MD) se micșorează cu 22 008,9000 lei MD și constituie 733 413,3900 lei MD (Șapte sute trezeci și trei mii patru sute treisprezece lei, 3900 bani) lei MD.
- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 02-07/858 din 06.10.2023, suma totală a contractului Nr. 291/9/ocds-81214/47800 (4 867 946,0760 lei MD) se micșorează cu 220 572,7200 lei MD și constituie 4 647 373,3560 lei MD (Patru milioane șase sute apruzeci și șapte mii trei sute șaptezeci și trei lei, 3560 bani) lei MD.
- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 02/01-16/1546 din 19.09.2023, suma totală a contractului Nr. 339/9/ocds-81214/47800 (2 023 097,5267 lei MD) se micșorează cu 93 590,3960 lei MD și constituie 1 929 507,1307 lei MD (Un milion nouă stue douăzeci și nouă mii cinci sute șapte lei, 1307 bani) lei MD.

#### VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

- Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente la IMSP Institutul Oncologic, în baza demersului nr. 02-07/858 din 06.10.2023, a solicitat micșorarea contractului Nr. 291/1/ocds-81214/47800, cu

operatorul economic Distrimed SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 57 726,0000 lei MD (Cincizeci și șapte mii șapte sute douăzeci și șase lei, 0000 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

- Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente la IMSP Institutul Mamei și Copilului, în baza demersului nr. 01-14/1119 din 22.09.2023, a solicitat micșorarea contractului Nr. 288/1/ocds-81214/47800, cu operatorul economic Distrimed SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 22 008,9000 lei MD (Douăzeci și doi mii opt lei, 9000 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.
- Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente la IMSP Institutul Oncologic, în baza demersului nr. 02-07/858 din 06.10.2023, a solicitat micșorarea contractului Nr. 291/9/ocds-81214/47800, cu operatorul economic Tetis International CO SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 220 572,7200 lei MD (Două sute douăzeci mii cinci sute șaptezeci și doi lei, 7200 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.
- Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente la IMSP Spitalul Raional orhei, în baza demersului nr. 02/01-16/1546 din 19.09.2023, a solicitat micșorarea contractului Nr. 339/9/ocds-81214/47800, cu operatorul economic Tetis International CO SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 93 590,3960 lei MD (Nouăzeci și trei mii cinci sute nouăzeci lei, 3960 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

## VII. Rezultatele examinării:

- În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea acordului adițional privind micșorarea Contractelor.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional spre micșorare cu și fara TVA și suma finală a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pînă la modificare, pretul unitar și suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, pretul unitar și suma.

### **Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional spre micșorare cu și fără TVA, suma finală a contractului**

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de micșorare			Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Distrimed SRL	IMSP Institutul Oncologic	Nr. 291/1/ocds-81214/47800 din 01.11.2022	1 628 319,9330	1 758 596,5000	31.12.2023	Acord Nr.1 din 12.10.2023	- 5 345,0100	- 57 726,0000	1 700 870,5000
Distrimed SRL	IMSP Institutul Mamei și Copilului	Nr. 288/1/ocds-81214/47800 din 01.11.2022	699 464,0486	755 422,2900	31.12.2023	Acord Nr.2 din 27.09.2023	- 20 378,5888	- 22 008,9000	733 413,3900
Tetis International SRL	IMSP Institutul Oncologic	Nr. 291/9/ocds-81214/47800 din 01.11.2022	4 507 356,1000	4 667 946,0760	31.12.2023	Acord Nr.2 din 12.10.2023	- 204 234,0000	- 220 572,7200	4 647 373,3560
Tetis International SRL	IMSP Spitalul Raional Orhei	Nr. 339/9/ocds-81214/47800 din 01.11.2022	1 873 238,9768	2 023 097,5267	31.12.2023	Acord Nr.1 din 11.10.2023	- 86 657,4640	- 93 590,3960	1 929 507,1307
<b>Total</b>							- 316 615,0628	- 293 898,0160	

## Anexa 2 Loturile și cantitățile spre modificare din contractul de bază:

### 1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 291/1/ocds-81214/47800, IMSP Institutul Oncologic

Până la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitate	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Distrimed SRL	Aprotininum	Aprotinin-BP - 100000 KUI/10 ml	fiola	6000	59,3889	64,1400	356 333,4000	384 840,0000

### 2. AA Nr. 2 la contractul Nr. 288/1/ocds-81214/47800, IMSP Institutul Mamei și Copilului

Până la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitate	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Distrimed SRL	Bupivacainum	Bupivacain-BP - 5 mg/ml 10 ml	fiola	2000	13,6111	14,7000	27 222,2000	29 400,0000
Distrimed SRL	Lidocaini hydrocloridum	Lidocain-BP - 100 mg/ml 2 ml	fiola	4650	1,4722	1,5900	6 845,7300	7 393,5000
Distrimed SRL	Methylprednisolonum	Metilprednisolon-BP - 500 mg 7,8 ml	fiola	280	361,1111	390,0000	101 111,1080	109 200,0000
Distrimed SRL	Pantoprazolum	Pantoprazol-BP - 40 mg	flacon	720	13,8611	14,9700	9 979,9920	10 778,4000
Distrimed SRL	Spirolonolactonum	Spirolonolacton-BP - 50 mg	bucata	480	0,7870	0,8500	377,7600	408,0000

### 3. AA Nr. 2 la contractul Nr. 291/9/ocds-81214/47800, IMSP Institutul Oncologic

Până la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitate	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Tetis International CO SRL	Aminoplasmal E	Aminoplasmal 100 g/l cu electroliti - 10% 500 ml	flacon	3000	116,88	126,2304	350 640,0000	378 691,2000
Tetis International CO SRL	Atracurii besilas	Atracurium Kalecks - 10 mg/ml 5 ml	fiola	20000	24,0800	26,0064	481 600,0000	520 128,0000
Tetis International CO SRL	Gelatinum succilinatam + Natrii chloridum + Natrii hydroxydum + Aqua pro injectionibus (analog Gelofusine)	Gelofusine 4g/100ml - 4 g/100 ml 500 ml	flacon	10000	80,8800	87,3504	808 800,0000	873 504,0000
Tetis International CO SRL	Metronidazolium	Metronidazole Injection USP (0,5 % w/v) Metrid - 5 mg/ml 100 ml	flacon	23000	4,6000	4,9680	105 800,0000	114 264,0000

### 4. AA Nr. 1 la contractul Nr. 339/9/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Orhei

Până la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitate	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Tetis International CO SRL	Cefuroximium	Aksef - 500 mg	comprimat	600	4,6000	4,9680	2760,0000	2980,8000



Tetis International CO SRL	Alprazolam um	Alprazolam LPH 0,5 mg - 0,5 mg	comprimit	24000	0,3300	0,3564	7920,0000	8553,6000
Tetis International CO SRL	Cefepimum	Cefepim - 1 g	flacon	6000	16,8000	18,1440	100800,0000	108864,0000
Tetis International CO SRL	Papaverinum	Clorhidrat de papaverină - 20 mg/ml 2 ml	fiola	24000	0,9984	1,0783	23961,6000	25879,2000
Tetis International CO SRL	Aminophyllinum	Eufilin - 24 mg/ml 5 ml	fiola	48000	1,3300	1,4364	63840,0000	68947,2000
Tetis International CO SRL	Phenobarbitolum	Fenobarbital Zentiva 100 mg - 100 mg	comprimit	250	0,4000	0,4320	100,0000	108,0000
Tetis International CO SRL	Heparini natrium	Heparin - 5000 UI/ml 5 ml	flacon	720	41,3100	44,6148	29743,2000	32122,6560
Tetis International CO SRL	Lansoprazolum	Lansoprol - 30 mg	capsula	8988	1,1050	1,1934	9931,7400	10726,2792
Tetis International CO SRL	Nimodipinum	Nemotan - 30 mg	comprimit	6000	2,4000	2,5920	14400,0000	15552,0000
Tetis International CO SRL	Ondansetronum	Ondansetron - 2 mg/ml 2 ml	fiola	500	4,0000	4,3200	2000,0000	2160,0000
Tetis International CO SRL	Hydrogenii peroxydum	Peroxid de hidrogen-ElaDum - 30 mg/ml 1000 ml	flacon	2400	14,5900	15,7572	35016,0000	37817,2800
Tetis International CO SRL	Betahistinum (Betahistinum dihydrochloridum)	Vertimed - 24 mg	comprimit	14400	0,9500	1,0260	13680,0000	14774,4000

### **Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:**

#### **1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 291/1/ocds-81214/47800, IMSP Institutul Oncologic**

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Distrimed SRL	Aprotininum	Aprotinin-BP - 100000 KUI/10 ml	fiola	5100	59,3889	64,1400	302 883,3900	327 114,0000

#### **2. AA Nr. 2 la contractul Nr. 288/1/ocds-81214/47800, IMSP Institutul Mamei și Copilului**

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Distrimed SRL	Bupivacainum	Bupivacain-BP - 5 mg/ml 10 ml	fiola	1700	13,6111	14,7000	23138,8700	24990,0000
Distrimed SRL	Lidocaini hydrochloridum	Lidocain-BP - 100 mg/ml 2 ml	fiola	3970	1,4722	1,5900	5844,6340	6312,3000
Distrimed SRL	Methylprednisolonum	Metilprednisolon-BP - 500 mg 7,8 ml	fiola	242	361,1111	390,0000	87388,8862	94380,0000
Distrimed SRL	Pantoprazolum	Pantoprazol-BP - 40 mg	flacon	610	13,8611	14,9700	8455,2710	9131,7000



Distrimed SRL	Spironolactonum	Spironolacton-BP - 50 mg	bucata	420	0,7870	0,8500	330,5400	357,0000
---------------	-----------------	--------------------------	--------	-----	--------	--------	----------	----------

### **3. AA Nr. 2 la contractul Nr. 291/9/ocds-81214/47800, IMSP Institutul Oncologic**

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Distrimed SRL	Aminoplasma E	Aminoplasma 100 g/l cu electroliti - 10% 500 ml	flacon	2550	116,8800	126,2304	298044,0000	321887,5200
Distrimed SRL	Atracurii besilas	Atracurium Kalecks - 10 mg/ml 5 ml	fiola	19400	24,0800	26,0064	467152,0000	504524,1600
Distrimed SRL	Gelatinum succilinum + Natrii chloridum + Natrii hydroxydum + Aqua pro injectionibus (analog Gelofusine)	Gelofusine 4g/100ml - 4 g/100 ml 500 ml	flacon	8500	80,8800	87,3504	687480,0000	742478,4000
Distrimed SRL	Metronidazolium	Metronidazole Injection USP (0,5 % w/v) Metrid - 5 mg/ml 100 ml	flacon	19550	4,6000	4,9680	89930,0000	97124,4000

### **4. AA Nr. 1 la contractul Nr. 339/9/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Orhei**

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Tetis International CO SRL	Cefuroximium	Aksef - 500 mg	comprimat	600	4,6000	4,9680	2760,0000	2980,8000
Tetis International CO SRL	Alprazolamium	Alprazolam LPH 0,5 mg - 0.5 mg	comprimat	24000	0,3300	0,3564	7920,0000	8553,6000
Tetis International CO SRL	Cefepimum	Cefepim - 1 g	flacon	6000	16,8000	18,1440	100800,00	108864,0000
Tetis International CO SRL	Papaverinum	Clorhidrat de papaverină - 20 mg/ml 2 ml	fiola	24000	0,9984	1,0783	23961,6000	25879,2000
Tetis International CO SRL	Aminophyllinum	Eufilin - 24 mg/ml 5 ml	fiola	48000	1,3300	1,4364	63840,0000	68947,2000
Tetis International CO SRL	Phenobarbitalium	Fenobarbital Zentiva 100 mg - 100 mg	comprimat	250	0,4000	0,4320	100,0000	108,0000
Tetis International CO SRL	Heparinatrium	Heparin - 5000 UI/ml 5 ml	flacon	720	41,3100	44,6148	29743,2000	32122,6560
Tetis International CO SRL	Lansoprazolum	Lansoprol - 30 mg	capsula	8988	1,1050	1,1934	9931,7400	10726,2792
Tetis International CO SRL	Nimodipinum	Nemotan - 30 mg	comprimat	6000	2,4000	2,5920	14400,0000	15552,0000
Tetis International CO SRL	Ondansetronium	Ondansetron - 2 mg/ml 2 ml	fiola	500	4,0000	4,3200	2000,0000	2160,0000

Tetis International CO SRL	Hydrogenii peroxydum	Peroxid de hidrogen- ElaDum - 30 mg/ml 1000 ml	flacon	2400	14,5900	15,7572	35016,0000	37817,2800
Tetis International CO SRL	Betahistinu m (Betahistin um dihydrochl oridum)	Vertimed - 24 mg	comprim at	14400	0,9500	1,0260	13680,0000	14774,4000

## Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

*(Nume, Prenume)*

L.Ș.



*(Semnătură)*

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)



**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 17.10.2023

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
<b>Localitate</b>	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
<b>IDNO</b>	1016601000212
<b>Adresa</b>	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
<b>Număr de telefon</b>	0 22 222 445
<b>Număr de fax</b>	0 22 222 445
<b>E-mail oficial</b>	office@capcs.md
<b>Adresa de internet</b>	http://capcs.md
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Obiectul achiziției</b>	<b>Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2023 (Lista de bază)</b>
<b>Cod CPV</b>	33600000-6 - Produse farmaceutice
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	230435100.38 MDL 170216335.37 MDL
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Link: <b>ocds-b3wdp1-MD-1657881847800/1657882881214</b>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	15.07.2022
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	18.10.2022

<b>Denumirea operatorului economic</b>	Distrimed SRL Tetis International CO SRL Esculap-Farm SRL Sanfarm-Prim SA
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nominal Anexa 1 Nominal Anexa 1
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nominal Anexa 1 Nominal Anexa 1
<b>Termen de valabilitate</b>	31.12.2023
<b>Termen de execuție</b>	31.12.2023

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

<b>Tipul modificărilor</b>	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului ■ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare □ Modificarea termenului de valabilitate □ Rezelierea contractului □ Altele: [Indicați]
<b>Temeiul juridic</b>	<i>Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.</i>
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
<b>Alte informații relevante</b>	

#### V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

*(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)*

- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-14/1118 din 22.09.2023, suma totală a contractului Nr. 288/1/oeds-81214/47800 (733 474,6900 lei MD) se majorează cu 21 947,6000 lei MD și constituie 755 422,2900 lei MD (șapte sute cincizeci și cinci mii patru sute douăzeci și doi lei, 2900 bani) lei MD.
- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-9/696 din 09.10.2023, suma totală a contractului Nr. 342/1/oeds-81214/47800 (194 160,7900 lei MD) se majorează cu 5 028,7000 MD și constituie 199 189,4900 lei MD (O sută nouăzeci și nouă mii o sută optzeci și nouă lei, 4900 bani) lei MD.
- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului Nr. 01/10-396 din 14.09.2023, suma totală a contractului Nr. 298/3/oeds-81214/47800 (361 184,9352 lei MD) se majorează cu 8 272,8000 lei MD și constituie 369 457,7352 lei MD (Trei mii șaiszeci și nouă mii patru sute cincizeci și șapte lei, 7352 bani) lei MD.
- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului Nr. 01-9/696 din 09.10.2023, suma totală a contractului Nr. 342/3/oeds-81214/47800 (89 106,3640 lei MD) se majorează cu 4 664,0490 lei MD și constituie 93 770,4130 lei MD (Nouăzeci și trei mii șapte sute șaptezeci lei, 4130 bani) lei MD.
- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului Nr. 02/01-16/1546 din 19.09.2023, suma totală a contractului Nr. 339/9/oeds-81214/47800 (1 929 507,1307 lei MD) se majorează cu 1 415,0520 lei



MD și constituie 1 930 922,1827 lei MD (Un milion nouă sute treizeci mii nouă sute douăzeci și doi lei, 1827 bani) lei MD.

6. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului Nr. 590 din 09.10.2023, suma totală a contractului Nr. 345/9/ocds-81214/47800 (273 759,7020 lei MD) se majorează cu 1 290,6760 lei MD și constituie 275 050,3780 lei MD (Două sute șaptezeci și cinci mii cincizeci lei, 3780 bani) lei MD.
7. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului Nr. 01-9/696 din 09.10.2023, suma totală a contractului Nr. 342/8/ocds-81214/47800 (18 797,9000 lei MD) se majorează cu 2 819,6850 lei MD și constituie 21 617,5850 lei MD (Douăzeci și unu mii șase sute șaptesprezece lei, 5850 bani) lei MD.
8. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului Nr. 02-07/858 din 06.10.2023, suma totală a contractului Nr. 291/9/ocds-81214/47800 (4 860 855,3360 lei MD) se majorează cu 7 090,7400 lei MD și constituie 4 867 946,0760 lei MD (Patru milioane opt sute șazeci și șapte mii nouă sute patruzeci și șase lei, 0760 bani) lei MD.
9. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului Nr. 01-9/696 din 09.10.2023, suma totală a contractului Nr. 342/9/ocds-81214/47800 (379 527,0246 lei MD) se majorează cu 4 555,1060 lei MD și constituie 348 082,1306 lei MD (Trei sute patruzeci și opt mii optzeci și doi lei, 1306 bani) lei MD.

## **VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

1. Se solicită majorarea preparatelor menționate din motiv că cantitățile preconizate nu sunt suficiente pentru următoarele poziții, grupul de lucru IMSP Institutul Mamei și Copilului prin demersul nr. 01-14/1118 din 22.09.2023, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 288/1/ocds-81214/47800 cu operatorul economic Distrimed S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 21 947,6000 MDL (Douăzeci și unu mii nouă sute patruzeci și șapte lei, 6000 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.
2. Se solicită majorarea preparatelor menționate din motiv că cantitățile preconizate nu sunt suficiente pentru următoarele poziții, grupul de lucru IMSP Spitalul Raional Șoldănești prin demersul nr. 01-9/696 din 09.10.2023, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 342/1/ocds-81214/47800 cu operatorul economic Distrimed S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 5 028,7000 MDL (Cincizeci mii douăzeci și opt lei, 7000 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.
3. Se solicită majorarea preparatelor menționate din motiv că cantitățile preconizate nu sunt suficiente pentru următoarele poziții, grupul de lucru IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfântul Arhanghel Mihail prin demersul Nr. 01/10-396 din 14.09.2023, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 298/3/ocds-81214/47800 cu operatorul economic Esculap-Farm S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 8 272,8000 MDL (Opt mii două sute șaptezeci și doi lei, 8000 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.
4. Se solicită majorarea preparatelor menționate din motiv că cantitățile preconizate nu sunt suficiente pentru următoarele poziții, grupul de lucru IMSP Spitalul Raional Șoldănești prin demersul Nr. 01-9/696 din 09.10.2023, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 342/3/ocds-81214/47800 cu operatorul economic Esculap-Farm S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 4 664,0490 MDL (Patru mii șase sute șazeci și patru lei, 0490 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.
5. Se solicită majorarea preparatelor menționate din motiv că cantitățile preconizate nu sunt suficiente pentru următoarele poziții, grupul de lucru IMSP Spitalul Raional Orhei prin demersul Nr. 02/01-16/1546 din 19.09.2023, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 339/9/ocds-81214/47800 cu operatorul economic Tetis International CO S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 1 415,0520 MDL (O mie patru sute cincisprezece lei, 0520 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.

6. Se solicită majorarea preparatelor menționate din motiv că cantitățile preconizate nu sunt suficiente pentru următoarele poziții, grupul de lucru IMSP Spitalul Raional Strășeni prin demersul Nr. 590 din 09.10.2023, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 345/9/ocds-81214/47800 cu operatorul economic Tetis International CO S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 1 290,6760 MDL (O mie două sute nouăzeci lei, 6760 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.
7. Se solicită majorarea preparatelor menționate din motiv că cantitățile preconizate nu sunt suficiente pentru următoarele poziții, grupul de lucru IMSP Spitalul Raional Șoldănești prin demersul Nr. 01-9/696 din 09.10.2023, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 342/8/ocds-81214/47800 cu operatorul economic Sanfarm-Prim S.A. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 2 819,6850 MDL (Două mii opt sute nouăsprezece lei, 6850 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.
8. Se solicită majorarea preparatelor menționate din motiv că cantitățile preconizate nu sunt suficiente pentru următoarele poziții, grupul de lucru IMSP Institutul Oncologic prin demersul Nr. 02-07/858 din 06.10.2023, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 291/9/ocds-81214/47800 cu operatorul economic Tetis International CO S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 7 090,7400 MDL (Șapte mii nouăzeci lei, 7400 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.
9. Se solicită majorarea preparatelor menționate din motiv că cantitățile preconizate nu sunt suficiente pentru următoarele poziții, grupul de lucru IMSP Spitalul Raional Șoldănești prin demersul Nr. 01-9/696 din 09.10.2023, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 342/9/ocds-81214/47800 cu operatorul economic Tetis International CO S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 4 555,1060 MDL (Patru mii cinci sute cincizeci și cinci lei, 1060 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.

## VII Rezultatele examinării:

1.În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea acordul adițional privind majorarea Contractelor.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii nominal numarul contractului, numarul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional spre majorare cu și fara TVA și suma finala a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pina la modificare, pretul unitar și suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, pretul unitar și suma.

### Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional spre majorare cu și fără TVA, suma finala a contractului

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acordul și data Acordului Adițional	Suma de majorare		Valoarea Contractului după majorare (suma cu TVA)
			Fără TVA	cu TVA			Suma fără majorare fără TVA	Suma fără majorare cu TVA	
Distribeed SRL	IMSP Institutul Național de Cardiologie	Nr. 384/1/ocds-81214/47800 din 01.11.2022	679 442,5394	773 474,0000	31.12.2023	Acord Nr. 1 din 23.09.2023	20 321,4000	21 947,6000	755 422,2000
Distribeed SRL	IMSP Spitalul Raional Șoldănești	Nr. 343/1/ocds-81214/47800 din 01.11.2022	179 777,0000	200 000,0000	31.12.2023	Acord Nr. 1 din 13.10.2023	4 054,1000	5 128,7000	200 128,7000
Faradap Farm SA	IMSP Spitalul Clinic Municipal Ștefan cel Mare Șoldănești	Nr. 290/3/ocds-81214/47800 din 01.11.2022	384 429,8400	361 346,9512	31.12.2023	Acord Nr. 1 din 08.09.2023	7 800,0000	8 272,0000	369 618,9512
Escilap Farm SA	IMSP Spitalul Raional Șoldănești	Nr. 342/7/ocds-81214/47800 din 01.11.2022	62 503,0000	69 200,3000	31.12.2023	Acord Nr. 1 din 15.10.2023	4 228,5000	4 664,0000	74 864,3000
Tetis International CO SRL	IMSP Spitalul Raional Orhei	Nr. 115/9/ocds-81214/47800 din 01.11.2022	1 788 381,3128	1 928 507,1207	31.12.2023	Acord Nr. 2 din 14.10.2023	1 551,0000	1 911,0000	1 930 418,1207
Tetis International CO SRL	IMSP Spitalul Raional Șoldănești	Nr. 343/9/ocds-81214/47800 din 01.11.2022	253 461,1073	275 716,0000	31.12.2023	Acord Nr. 2 din 14.10.2023	116,0700	1 240,6700	276 956,6700
Sanfarm-Prim SA	IMSP Spitalul Raional Șoldănești	Nr. 342/8/ocds-81214/47800 din 01.11.2022	1 7406,0000	18 793,0000	31.12.2023	Acord Nr. 1 din 13.10.2023	0 000,0000	2 013,0000	21 806,0000
Tetis International CO SRL	IMSP Institutul Oncologic	Nr. 291/9/ocds-81214/47800 din 01.11.2022	4 500 790,0000	4 840 011,3360	31.12.2023	Acord Nr. 1 din 12.10.2023	0 500,0000	7 000,7400	4 847 012,0760
Tetis International CO SRL	IMSP Spitalul Raional Șoldănești	Nr. 342/9/ocds-81214/47800 din 01.11.2022	351 616,1914	378 527,0200	31.12.2023	Acord Nr. 1 din 13.10.2023	4 217,6700	4 555,1060	382 783,7960
<b>Total</b>							<b>21 276,7710</b>	<b>27 008,0000</b>	

## Anexa 2 Loturile și cantitățile spre modificare din contractul de bază:

### 1. AA Nr.1 la contractul Nr. 288/1/ocds-81214/47800, IMSP Institutul Mamei și Copilului

Până la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Distrimed SRL	Chloropyraminum	Alergostop - 20 mg/ml 1 ml	fiola	460	5,6944	6,1500	2619,4240	2829,0000
Distrimed SRL	Clemastinum	Clemastin-BP - 1 mg/ml 2 ml	fiola	2590	8,7963	9,5000	22782,4170	24605,0000
Distrimed SRL	Dexamethasonum	Dexametazon-BP - 4 mg/ml 2 ml	fiola	17300	1,8981	2,0500	32837,1300	35465,0000
Distrimed SRL	Famotidinum	Famotin - 20 mg+5 ml	fiola	5130	13,2407	14,3000	67924,7910	73359,0000
Distrimed SRL	Fluconazolium	Fluconazol-BP - 150 mg	bucata	3720	1,8241	1,9700	6785,6520	7328,4000
Distrimed SRL	Methotrexatum	Metotrexat-BP - 10 mg/1 ml	Fiola/Serina preumpluta	400	36,1111	39,0000	14444,4400	15600,0000
Distrimed SRL	Spirolactonum	Spirolacton-BP - 25 mg	bucata	4170	0,9259	1,0000	3861,0030	4170,0000

### 2. AA Nr.1 la contractul Nr. 342/1/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Șoldănești

Până la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Distrimed SRL	Chloropyraminum	Alergostop - 20 mg/ml 1 ml	fiola	500	5,6944	6,1500	2847,2000	3075,0000
Distrimed SRL	Clemastinum	Clemastin-BP - 1 mg/ml 2 ml	fiola	800	8,7963	9,5000	7037,0400	7600,0000
Distrimed SRL	Dexamethasonum	Dexametazon-BP - 4 mg/ml 2 ml	fiola	2000	1,8981	2,0500	3796,2000	4100,0000
Distrimed SRL	Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum	Drotaverin-BP - 20 mg/ml 2 ml	fiola	3500	2,0185	2,1800	7064,7500	7630,0000
Distrimed SRL	Indapamidum	Indapamid-BP - 2,5 mg	bucata	2490	0,2037	0,2200	507,2130	547,8000
Distrimed SRL	Ketoprofenum	Ketoprofen-BP - 100 mg/2 ml	fiola	500	3,2222	3,4800	1611,1000	1740,0000
Distrimed SRL	Spirolactonum	Spirolacton-BP - 25 mg	bucata	9990	0,9259	1,0000	9249,7410	9990,0000

### 3. AA Nr.1 la contractul Nr. 298/3/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfântul Arhangel Mihail

Până la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Esculap-Farm SRL	Tolperisonum	Betacalm - 150 mg	comprimat	1500	1,2200	1,3176	1830,0000	1976,4000
Esculap-Farm SRL	Bromhexinum	Bromhexin-Zdorovie - 8 mg	comprimat	5000	0,2200	0,2376	1100,0000	1188,0000
Esculap-Farm SRL	Ibuprofenum	Bruss - 400 mg	bucata	1500	0,5600	0,6048	840,0000	907,2000
Esculap-Farm SRL	Lincomycinum	Lincomicină-Darnița - 300 mg/ml 1 ml	fiola	2000	2,1500	2,3220	4300,0000	4644,0000
Esculap-Farm SRL	Prednisolonum	Prednisol - 30 mg/1 ml	fiola	798	6,4800	6,9984	5171,0400	5584,7232
Esculap-Farm SRL	Strophanthinum	Strofantin-G - 0.25 mg/ml 1 ml	fiola	5000	1,3400	1,4472	6700,0000	7236,0000
Esculap-Farm SRL	Thiopentalum natricum	Tiopental - 1 g	flacon	400	74,4200	80,3736	29768,0000	32149,4400



Esculap-Farm SRL	Natrii thiosulfas	Tiosulfat de sodiu-Darnața - 300 mg/ml 5 ml	militru	2000	0,7800	0,8424	1560,0000	1684,8000
------------------	-------------------	--	---------	------	--------	--------	-----------	-----------

#### 4. AA Nr.1 la contractul Nr. 342/3/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Soldănești

Până la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Esculap-Farm SRL	Acidum nicotinicum	Acid nicotinic-Zdorovic - 10 mg/ml 1 ml	fiola	6000	1,2500	1,3500	7500,0000	8100,0000
Esculap-Farm SRL	Dexamethasonum	Dexamethasone - Agio - 4 mg/ml 1 ml	fiola	2500	1,0920	1,1794	2730,0000	2948,5000
Esculap-Farm SRL	Etamsylatum	Etamzilat - 125 mg/ml 2 ml	fiola	3000	1,6700	1,8036	5010,0000	5410,8000
Esculap-Farm SRL	Phosphatidylcholine	Lesfal - 50 mg/ml 5 ml	fiola	250	34,4900	37,2492	8622,5000	9312,3000
Esculap-Farm SRL	Menadioni natrii bisulfis	Vicasol-Darnața - 10 mg/ml 1 ml	fiola	1500	2,9200	3,1536	4380,0000	4730,4000
Esculap-Farm SRL	Neostigminum methylsulphas	Prozerin - 0.5 mg/ml 1 ml	fiola	1000	1,2200	1,3176	1220,0000	1317,6000

#### 5. AA Nr.2 la contractul Nr. 339/9/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Orhei

Până la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Tetis Internațional CO SRL	Lidocaini hydrochloridum	Lidocaină - 20 mg/ml 2 ml	fiola	7200	0,892	0,9634	6422,4000	6936,4800
Tetis Internațional CO SRL	Tramadolum	Tramadol clorhidrat - 50 mg/ml 2 ml	fiola	1000	2,3122	2,4972	2312,2000	2497,2000

#### 6. AA Nr.2 la contractul Nr. 345/9/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Strășeni

Până la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Tetis Internațional CO SRL	Meropenemum	Archifar 1 g - 1000 mg	flacon	100	39,245	42,3846	3924,5000	4 238,4600
Tetis Internațional CO SRL	Meropenemum	Archifar 500 mg - 500 mg	flacon	100	36,1920	39,0874	3619,2000	3908,7400
Tetis Internațional CO SRL	Propofolum	Propofol-Lipuro 10 mg/ml - 10 mg/ml 20 ml	flacon	200	14,6900	15,8652	2938,0000	3173,0400

#### 7. AA Nr.1 la contractul Nr. 342/8/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Șoldănești

Până la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Sanfarm-Prim SA	Pentoxifyllinum	Pentoxifilin-Zdorovic - 20 mg/ml 5 ml	fiola	11000	1,5824	1,7089	17406,4000	18797,9000

**8. AA Nr.1 la contractul Nr. 291/9/ocds-81214/47800, IMSP Institutul Oncologic**

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Tetis Internațional CO SRL	Hydrogenii peroxydum	Peroxid de hidrogen-ElaDum - 30 mg/ml 1000 ml	flacon	3000	14,59	15,7572	43770,0000	47271,6000

**9. AA Nr.1 la contractul Nr. 342/9/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Șoldănești**

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Tetis Internațional CO SRL	Alprazolamum	Alprazolam LPH 0,25 mg - 0,25 mg	comprimat	990	0,2680	0,2894	265,3200	286,5060
Tetis Internațional CO SRL	Amiodaronum	Amiokordin - 150 mg/3 ml	fiola	150	5,5876	6,0346	838,1400	905,1900
Tetis Internațional CO SRL	Papaverinum	Clorhidrat de papaverină - 20 mg/ml 2 ml	fiola	4000	0,9984	1,0783	3993,6000	4313,2000
Tetis Internațional CO SRL	Aminophyllinum	Eufilin - 24 mg/ml 5 ml	fiola	4000	1,3300	1,4364	5320,0000	5745,6000
Tetis Internațional CO SRL	Pancreatinum (Lipasum+Amylasum +Proteasum)	Mezym - 3500 U+4200 U+250 U	comprimat	2960	0,9000	0,9720	2664,0000	2877,1200
Tetis Internațional CO SRL	Piracetamum	Piracetam - 200 mg/ml 5 ml	Fiola/Flacon	10000	1,2000	1,2960	12000,0000	12960,0000
Tetis Internațional CO SRL	Tramadolum	Tramadol clorhidrat - 50 mg/ml 2 ml	fiola	1500	2,3122	2,4972	3468,3000	3745,8000

**Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:****1. AA Nr.1 la contractul Nr. 288/1/ocds-81214/47800, IMSP Institutul Mamei și Copilului**

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Distrimed SRL	Chloropyraminum	Alergostop - 20 mg/ml 1 ml	fiola	530	5,6944	6,1500	3018,0320	3259,5000
Distrimed SRL	Clemastinum	Clemastin-BP - 1 mg/ml 2 ml	fiola	2970	8,7963	9,5000	26125,0110	28215,0000
Distrimed SRL	Dexamethasonum	Dexametazon-BP - 4 mg/ml 2 ml	fiola	19890	1,8981	2,0500	37753,2090	40774,5000
Distrimed SRL	Famotidinum	Famotin - 20 mg+5 ml	fiola	5860	13,2407	14,3000	77590,5020	83798,0000
Distrimed SRL	Fluconazolium	Fluconazol-BP - 150 mg	bucata	4100	1,8241	1,9700	7478,8100	8077,0000
Distrimed SRL	Methotrexatum	Metotrexat-BP - 10 mg/1 ml	Fiola/Seringa preumpluta	420	36,1111	39,0000	15166,6620	16380,0000
Distrimed SRL	Spironolactonum	Spironolacton-BP - 25 mg	bucata	4800	0,9259	1,0000	4444,3200	4800,0000



**2. AA Nr.1 la contractul Nr. 342/1/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Soldănești**

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Distrimed SRL	Chloropyraminum	Alergostop - 20 mg/ml 1 ml	fiola	570	5,6944	6,1500	3243,8080	3505,5000
Distrimed SRL	Clemastinum	Clemastin-BP - 1 mg/ml 2 ml	fiola	920	8,7963	9,5000	8092,5960	8740,0000
Distrimed SRL	Dexamethasonum	Dexametazon-BP - 4 mg/ml 2 ml	fiola	2300	1,8981	2,0500	4365,6300	4715,0000
Distrimed SRL	Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum	Drotaverin-BP - 20 mg/ml 2 ml	fiola	4000	2,0185	2,1800	8074,0000	8720,0000
Distrimed SRL	Indapamidum	Indapamid-BP - 2,5 mg	bucata	2850	0,2037	0,2200	580,5450	627,0000
Distrimed SRL	Ketoprofenum	Ketoprofen-BP - 100 mg/2 ml	fiola	550	3,2222	3,4800	1772,2100	1914,0000
Distrimed SRL	Spironolactonum	Spironolacton-BP - 25 mg	bucata	11490	0,9259	1,0000	10638,5910	11490,0000

**3. AA Nr.1 la contractul Nr. 298/3/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfântul Arhanghe Mihail**

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Esculap-Farm SRL	Tolperisonum	Betacalm - 150 mg	comprimat	1710	1,2200	1,3176	2086,2000	2253,0960
Esculap-Farm SRL	Bromhexinum	Bromhexin-Zdorovic - 8 mg	comprimat	5750	0,2200	0,2376	1265,0000	1366,2000
Esculap-Farm SRL	Ibuprofenum	Bruss - 400 mg	bucata	1700	0,5600	0,6048	952,0000	1028,1600
Esculap-Farm SRL	Lincomycinum	Lincomicină-Darnița - 300 mg/ml 1 ml	fiola	2300	2,1500	2,3220	4945,0000	5340,6000
Esculap-Farm SRL	Prednisolonum	Prednisol - 30 mg/1 ml	fiola	918	6,4800	6,9984	5948,6400	6424,5312
Esculap-Farm SRL	Strophanthinum	Strofantin-G - 0,25 mg/ml 1 ml	fiola	5750	1,3400	1,4472	7705,0000	8321,4000
Esculap-Farm SRL	Thiopentalum natriicum	Tiopental - 1 g	flacon	460	74,4200	80,3736	34233,2000	36971,8560
Esculap-Farm SRL	Natrii thiosulfas	Tiosulfat de sodiu-Darnița - 300 mg/ml 5 ml	mililitru	2300	0,7800	0,8424	1794,0000	1937,5200

**4. AA Nr.1 la contractul Nr. 342/3/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Soldănești**

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Esculap-Farm SRL	Acidum nicoticum	Acid nicotinic-Zdorovic - 10 mg/ml 1 ml	fiola	6900	1,2500	1,3500	8625,0000	9315,0000
Esculap-Farm SRL	Dexamethasonum	Dexamethasone - Agjo - 4 mg/ml 1 ml	fiola	2875	1,0920	1,1794	3139,5000	3390,7750
Esculap-Farm SRL	Etamsylatum	Etamzilat - 125 mg/ml 2 ml	fiola	3450	1,6700	1,8036	5761,5000	6222,4200
Esculap-Farm SRL	Phosphatidylcholine	Lesfal - 50 mg/ml 5 ml	fiola	285	34,4900	37,2492	9829,6500	10616,0220
Esculap-Farm SRL	Menadioni natrii bisulfis	Vicasol-Darnița - 10 mg/ml 1 ml	fiola	1720	2,9200	3,1536	5022,4000	5424,1920
Esculap-Farm SRL	Neostigminum methylsulphas	Prozerin - 0,5 mg/ml 1 ml	fiola	1150	1,2200	1,3176	1403,0000	1515,2400

**5. AA Nr.2 la contractul Nr. 339/9/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Orhei**

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Tetis Internațional CO SRL	Lidocaini hydrochloridum	Lidocaină - 20 mg/ml 2 ml	fiola	8280	0,8920	0,9634	7385,7600	7976,9520
Tetis Internațional CO SRL	Tramadolum	Tramadol clorhidrat - 50 mg/ml 2 ml	fiola	1150	2,3122	2,4972	2659,0300	2871,7800

**6. AA Nr.2 la contractul Nr. 345/9/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Strășeni**

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Tetis Internațional CO SRL	Meropenemum	Archifar 1 g - 1000 mg	flacon	110	39,2450	42,3846	4316,9500	4662,3060
Tetis Internațional CO SRL	Meropenemum	Archifar 500 mg - 500 mg	flacon	110	36,1920	39,0874	3981,1200	4299,6140
Tetis Internațional CO SRL	Propofolum	Propofol-Lipuro 10 mg/ml - 10 mg/ml 20 ml	flacon	230	14,6900	15,8652	3378,7000	3648,9960

**7. AA Nr.1 la contractul Nr. 342/8/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Șoldănești**

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Sanfarm-Prim SA	Pentoxifyllinum	Pentoxifilin-Zdorovic - 20 mg/ml 5 ml	fiola	12650	1,5824	1,7089	20017,3600	21617,5850

**8. AA Nr.1 la contractul Nr. 291/9/ocds-81214/47800, IMSP Institutul Oncologic**

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Sanfarm-Prim SA	Hydrogenii peroxydum	Peroxid de hidrogen-ElaDum - 30 mg/ml 1000 ml	flacon	3450	14,5900	15,7572	50335,5000	54362,3400

**9. AA Nr.1 la contractul Nr. 342/9/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Șoldănești**

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Tetis Internațional CO SRL	Alprazolamum	Alprazolam LPH 0,25 mg - 0,25 mg	comprimat	1140	0,2680	0,2894	305,5200	329,9160
Tetis Internațional CO SRL	Amiodaronum	Amiokordin - 150 mg/3 ml	fiola	170	5,5876	6,0346	949,8920	1025,8820
Tetis Internațional CO SRL	Papaverinum	Clorhidrat de papaverină - 20 mg/ml 2 ml	fiola	4600	0,9984	1,0783	4592,6400	4960,1800
Tetis	Aminophyllinum	Eufilin - 24 mg/ml 5	fiola	4600	1,3300	1,4364	6118,0000	6607,4400

International CO SRL		ml						
Tetis International CO SRL	Pancreatinum (Lipasum+Amylasum +Proteasum)	Mezym - 3500 U+4200 U+250 U	comprimat	3360	0,9000	0,9720	3024,0000	3265,9200
Tetis International CO SRL	Piracetamum	Piracetam - 200 mg/ml 5 ml	Fiola/Flacon	11500	1,2000	1,2960	13800,0000	14904,0000
Tetis International CO SRL	Tramadolum	Tramadol clorhidrat - 50 mg/ml 2 ml	fiola	1720	2,3122	2,4972	3976,9840	4295,1840

## Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.Ș.




(Semnătura)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)

**DARE DE SEAMĂ**  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 05.12.2023

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	0 22 222 445
Număr de fax	0 22 222 445
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	<b>Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2023 (Lista de bază)</b>
Cod CPV	33600000-6 - Produse farmaceutice
Valoarea estimată a achiziției	230435100.38 MDL 170216335.37 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Link: <a href="https://oeds-b3wdp1-MD-1657881847800/1657882881214">oeds-b3wdp1-MD-1657881847800/1657882881214</a>
Data publicării anunțului de participare	15.07.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	18.10.2022
Denumirea operatorului economic	Distrimed SRL Medeferent Grup SRL Dita Estfarm SRL Tetis International Co SRL Esculap Farm SRL Sanfarm Prim S.A.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1



	Nominal Anexa 1
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nominal Anexa 1
	Nominal Anexa 1
<b>Termen de valabilitate</b>	31.12.2023
<b>Termen de execuție</b>	31.12.2023

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

<b>Tipul modificărilor</b>	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului ■ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare □ Modificarea termenului de valabilitate □ Rezelierea contractului □ Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Temeiul juridic</b>	<i>Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.</i>
<b>Creșterea prețului în urma modificării (după caz)</b>	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</b>	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
<b>Alte informații relevante</b>	

#### V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

*(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)*

- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-6/606 din 29.11.2023, suma totală a contractului Nr. 331/3/ocds-81214/47800 (72 865,0912 lei MD) se majorează cu 2 430,0000 lei MD și constituie 75 295,0912 lei MD (Șaptezeci și cinci mii două sute nouăzeci și cinci lei, 0912 bani) lei MD.
- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-10/488 din 27.11.2023, suma totală a contractului Nr. 326/3/ocds-81214/47800 (100 463,0960 lei MD) se majorează cu 3 514,2120 lei MD și constituie 103 977,3080 lei MD (O sută trei mii nouă sute șaptezeci și șapte lei, 3080 bani) lei MD.
- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 763 din 24.11.2023, suma totală a contractului Nr. 334/3/ocds-81214/47800 (148 609,6504 lei MD) se majorează cu 1 926,6660 lei MD și constituie 150 536,3164 lei MD (O sută cincizeci mii cinci sute treizeci și șase lei, 3164 bani) lei MD.
- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 467 din 27.11.2023, suma totală a contractului Nr. 340/1/ocds-81214/47800 (448 357,3000 lei MD) se majorează cu 7 191,0000 lei MD și constituie 455 548,3000 lei MD (Patru sute cincizeci și cinci mii cinci sute patruzeci și opt lei, 3000 bani) lei MD.
- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 497 din 23.11.2023, suma totală a contractului Nr. 347/2/ocds-81214/47800 (895 880,8563 lei MD) se majorează cu 1 282,9200 lei MD și constituie 897 163,7763 lei MD (Opt sute nouăzeci și șapte mii o sută șaiszeci și trei lei, 7763 bani) lei MD.
- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-1443 din 27.11.2023, suma totală a contractului Nr. 321/9/ocds-81214/47800 (3 001 954,1431 lei MD) se majorează cu 153,7056 lei MD și constituie 3 002 107,8487 lei MD (Trei milioane două mii o sută șapte lei, 8487 bani) lei MD.
- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-10/488 din 27.11.2023, suma totală a contractului Nr. 326/2/ocds-81214/47800 (1 531 033,2799 lei MD) se majorează cu 9 029,4345 lei MD și constituie 1 540 062,7144 lei MD (Un milion cinci sute patruzeci mii șaiszeci și doi lei, 7144 bani) lei MD.



8. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-9/648 din 28.11.2023, suma totală a contractului Nr. 57/1/ocds-81214/47800 (7 576,0000 lei MD) se majoreaza cu 214,0000 lei MD și constituie 7 790,0000 lei MD (Șapte mii șapte sute nouăzeci lei, 0000 bani) lei MD.
9. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-10/488 din 27.11.2023, suma totală a contractului Nr. 326/1/ocds-81214/47800 (311 193,7000 lei MD) se majoreaza cu 3 992,0000 lei MD și constituie 315 185,7000 lei MD (Trei sute cincisprezece mii o sută optzeci și cinci lei, 7000 bani) lei MD.
10. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 1663/01-10 din 24.11.2023, suma totală a contractului Nr. 349/9/ocds-81214/47800 (888 885,6574 lei MD) se majoreaza cu 11 632,8960 lei MD și constituie 900 518,5534 lei MD (Nouă sute mii cinci sute optsprezece lei, 5534 bani) lei MD.
11. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 945 din 27.11.2023, suma totală a contractului Nr. 332/9/ocds-81214/47800 (1 153 362,4097 lei MD) se majoreaza cu 524,1024 lei MD și constituie 1 153 886,5121 lei MD (Un milion o sută cincizeci și trei mii opt sute optzeci și șase lei, 5121 bani) lei MD.
12. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 943 din 27.11.2023, suma totală a contractului Nr. 332/2/ocds-81214/47800 (1 544 490,5786 lei MD) se majoreaza cu 2 812,9140 lei MD și constituie 1 547 303,4926 lei MD (Un milion cinci sute patruzeci și șapte mii trei sute trei lei, 4926 bani) lei MD.
13. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-16/484 din 29.11.2023, suma totală a contractului Nr. 336/2/ocds-81214/47800 (837 184,7253 lei MD) se majoreaza cu 3 132,6350 lei MD și constituie 840 317,3603 lei MD (Opt sute patruzeci mii trei sute șaptesprezece lei, 3603 bani) lei MD.
14. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 944 din 27.11.2023, suma totală a contractului Nr. 332/6/ocds-81214/47800 (202 982,0400 lei MD) se majoreaza cu 1 247,4000 lei MD și constituie 204 229,4400 lei MD (Două sute patru mii două stue douăzeci și nouă lei, 4400 bani) lei MD.
15. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-19/287 din 30.11.2023, suma totală a contractului Nr. 293/1/ocds-81214/47800 (44 077,5000 lei MD) se majoreaza cu 35,0000 lei MD și constituie 44 112,5000 lei MD (patruzeci și patru mii o sută doisprezece lei, 5000 bani) lei MD.
16. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-16/484 din 29.11.2023, suma totală a contractului Nr. 336/1/ocds-81214/47800 (273 025,2000 lei MD) se majoreaza cu 17 188,8000 lei MD și constituie 290 214,0000 lei MD (Două sute nouăzeci mii două sute paisprezece lei, 0000 bani) lei MD.
17. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 512 din 27.11.2023, suma totală a contractului Nr. 347/8/ocds-81214/47800 (17 089,0000 lei MD) se majoreaza cu 2 563,3500 lei MD și constituie 19 652,3500 lei MD (Nouăsprezece mii șase sute cincizeci și doi lei, 3500 bani) lei MD.
18. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-16/417 din 24.11.2023, suma totală a contractului Nr. 333/9/ocds-81214/47800 (379 685,0041 lei MD) se majoreaza cu 775,5264 lei MD și constituie 380 460,5305 lei MD (Trei sute optzeci mii patru sute șaizeci lei, 5305 bani) lei MD.
19. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-16/417 din 24.11.2023, suma totală a contractului Nr. 333/2/ocds-81214/47800 (1 021 042,8185 lei MD) se majoreaza cu 5 811,3300 lei MD și constituie 1 026 854,1485 lei MD (Un milion douăzeci și șase mii opt sute cincizeci și patru lei, 1485 bani) lei MD.

## **VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

1. Se solicită majorarea preparatelor mentionate din motiv că cantitățile preconizate nu sunt suficiente pentru următoarele poziții, grupul de lucru IMSP Spitalul Raional Fălești prin demersul nr. 01-6/606 din 29.11.2023,

- a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 331/3/ocds-81214/47800 cu operatorul economic Esculap Farm S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 2 430,0000 lei MDL (Două mii patru sute treizeci lei, 0000 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.
2. Se solicită majorarea preparatelor menționate din motiv că cantitățile preconizate nu sunt suficiente pentru următoarele poziții, grupul de lucru IMSP Spitalul Raional Criuleni prin demersul nr. 01-10/488 din 27.11.2023, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 326/3/ocds-81214/47800 cu operatorul economic Esculap Farm S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 3 514,2120 lei MDL (Trei mii cinci sute paistprezece lei, 2120 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.
  3. Se solicită majorarea preparatelor menționate din motiv că cantitățile preconizate nu sunt suficiente pentru următoarele poziții, grupul de lucru IMSP Spitalul Raional Hâncești prin demersul nr. 763 din 24.11.2023, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 334/3/ocds-81214/47800 cu operatorul economic Esculap Farm S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 1 926,6660 lei MDL (O mie nouă sute douăzeci și șase lei, 6660 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.
  4. Se solicită majorarea preparatelor menționate din motiv că cantitățile preconizate nu sunt suficiente pentru următoarele poziții, grupul de lucru IMSP Spitalul Raional Râșcani prin demersul nr. 467 din 27.11.2023, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 340/1/ocds-81214/47800 cu operatorul economic Distrimed S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 7 191,0000 lei MDL (Șapte mii o sută nouăzeci și unu lei, 0000 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.
  5. Se solicită majorarea preparatelor menționate din motiv că cantitățile preconizate nu sunt suficiente pentru următoarele poziții, grupul de lucru IMSP Spitalul Raional Telenești prin demersul nr. 497 din 23.11.2023, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 347/2/ocds-81214/47800 cu operatorul economic Dita ESTFARM S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 1 282,9200 lei MDL (O mie două sute optzeci și doi lei, 9200 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.
  6. Se solicită majorarea preparatelor menționate din motiv că cantitățile preconizate nu sunt suficiente pentru următoarele poziții, grupul de lucru IMSP Spitalul Raional Cahul prin demersul nr. 01-1443 din 27.11.2023, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 321/9/ocds-81214/47800 cu operatorul economic Tetis Internatiuonal CO S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 153,7056 lei MDL (O sută cincizeci și trei lei, 7056 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.
  7. Se solicită majorarea preparatelor menționate din motiv că cantitățile preconizate nu sunt suficiente pentru următoarele poziții, grupul de lucru IMSP Spitalul Raional Criuleni prin demersul nr. 01-10/488 din 27.11.2023, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 326/2/ocds-81214/47800 cu operatorul economic Dita ESTFARM S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 9 029,4345 lei MDL (Nouă mii douăzeci și nouă lei, 4345 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.
  8. Se solicită majorarea preparatelor menționate din motiv că cantitățile preconizate nu sunt suficiente pentru următoarele poziții, grupul de lucru IMSP Centrul de Sănătate Briceni prin demersul nr. 01-9/648 din 28.11.2023, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 57/1/ocds-81214/47800 cu operatorul economic Distrimed S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 214,0000 lei MDL (Două stue paisprezece lei, 0000 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.
  9. Se solicită majorarea preparatelor menționate din motiv că cantitățile preconizate nu sunt suficiente pentru următoarele poziții, grupul de lucru IMSP Spitalul Raional Criuleni prin demersul nr. 01-10/488 din 27.11.2023, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 326/1/ocds-81214/47800 cu operatorul

economic Distrimed S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 3 992,0000 lei MDL (Trei mii nouă sute nouăzeci și doi lei, 0000 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.

10. Se solicită majorarea preparatelor menționate din motiv că cantitățile preconizate nu sunt suficiente pentru următoarele poziții, grupul de lucru IMSP Spitalul Raional Ungheni prin demersul nr. 1663/01-10 din 24.11.2023, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 249/9/ocds-81214/47800 cu operatorul economic Tetis International CO S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 11 632,8960 lei MDL (Unsprezece mii șase sute treizeci și doi lei, 8960 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.
11. Se solicită majorarea preparatelor menționate din motiv că cantitățile preconizate nu sunt suficiente pentru următoarele poziții, grupul de lucru IMSP Spitalul Raional Florești prin demersul nr. 945 din 27.11.2023, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 332/9/ocds-81214/47800 cu operatorul economic Tetis International CO S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 524,1024 lei MDL (Cinci sute douăzeci și patru lei, 1024 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.
12. Se solicită majorarea preparatelor menționate din motiv că cantitățile preconizate nu sunt suficiente pentru următoarele poziții, grupul de lucru IMSP Spitalul Raional Florești prin demersul nr. 943 din 27.11.2023, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 332/2/ocds-81214/47800 cu operatorul economic Dita ESTFARM S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 2 812,9140 lei MDL (Două mii opt sute doisprezece lei, 9140 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.
13. Se solicită majorarea preparatelor menționate din motiv că cantitățile preconizate nu sunt suficiente pentru următoarele poziții, grupul de lucru IMSP Spitalul Raional Leova prin demersul nr. 01-16/484 din 29.11.2023, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 336/2/ocds-81214/47800 cu operatorul economic Dita ESTFARM S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 3 132,6350 lei MDL (Trei mii o sută treizeci și doi lei, 6350 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.
14. Se solicită majorarea preparatelor menționate din motiv că cantitățile preconizate nu sunt suficiente pentru următoarele poziții, grupul de lucru IMSP Spitalul Raional Florești prin demersul nr. 944 din 27.11.2023, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 332/6/ocds-81214/47800 cu operatorul economic Medeferent Grup S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 1 247,4000 lei MDL (O mie două sute patruzeci și șapte lei, 4000 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.
15. Se solicită majorarea preparatelor menționate din motiv că cantitățile preconizate nu sunt suficiente pentru următoarele poziții, grupul de lucru IMSP Policlinica de Stat prin demersul nr. 01-19/287 din 30.11.2023, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 293/1/ocds-81214/47800 cu operatorul economic Distrimed S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 35,0000 lei MDL (Treizeci și cinci lei, 0000 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.
16. Se solicită majorarea preparatelor menționate din motiv că cantitățile preconizate nu sunt suficiente pentru următoarele poziții, grupul de lucru IMSP Spitalul Raional Leova prin demersul nr. 01-16/484 din 29.11.2023, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 336/1/ocds-81214/47800 cu operatorul economic Distrimed S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 17 188,8000 lei MDL (Șaptesprezece mii o sută optzeci și opt lei, 8000 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.
17. Se solicită majorarea preparatelor menționate din motiv că cantitățile preconizate nu sunt suficiente pentru următoarele poziții, grupul de lucru IMSP Spitalul Raional Telenești prin demersul nr. 512 din 27.11.2023, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 347/8/ocds-81214/47800 cu operatorul economic Sanfarm-Prim S.A. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 2 563,3500 lei MDL (Două mii cinci sute



șazeaci și trei lei, 3500 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.

18. Se solicită majorarea preparatelor menționate din motiv că cantitățile preconizate nu sunt suficiente pentru următoarele poziții, grupul de lucru IMSP Spitalul Raional Glodeni prin demersul nr. 01-16/417 din 24.11.2023, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 333/9/ocds-81214/47800 cu operatorul economic Tetis International CO S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 775,5264 lei MDL (Șapte sute șaptezeci și cinci lei, 5264 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.

19. Se solicită majorarea preparatelor menționate din motiv că cantitățile preconizate nu sunt suficiente pentru următoarele poziții, grupul de lucru IMSP Spitalul Raional Glodeni prin demersul nr. 01-16/417 din 24.11.2023, a solicitat majorarea cantităților din contractul Nr. 333/2/ocds-81214/47800 cu operatorul economic Dita ESTFARM S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 5 811,3300 lei MDL (Cinci mii opt sute unsprezece lei, 3300 bani). Grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din cadrul CAPCS a acceptat majorarea.

## VII Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind majorarea Contractului.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre majorare cu și fără TVA și suma finală a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pînă la modificare, prețul unitar și suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, prețul unitar și suma.

### Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre majorare cu și fără TVA, suma finală a contractului

Operatorii Economici	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de majorare		Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			cu TVA	fără TVA			Suma spre majorare cu TVA	Suma spre majorare cu TVA	
ESCLAP-FARM SRL	IMSP SPITALUL RAJONAL FALEȘTI	Nr. 331/3ocds-81214/47800	67 467,6400	72 863,0912	31.12.2023	Acord Adițional nr. 2 din 30.11.2023	2 250,0000	2 430,0000	75 293,0912
ESCLAP-FARM SRL	IMSP SPITALUL RAJONAL CRUȘENI	Nr. 326/2ocds-81214/47800	93 021,3000	100 463,0980	31.12.2023	Acord Adițional nr. 1 din 30.11.2023	3 253,9000	3 514,2120	103 977,3080
ESCLAP-FARM SRL	IMSP SPITALUL RAJONAL HANCȘTI	Nr. 334/3ocds-81214/47800	127 601,3800	148 609,6504	31.12.2023	Acord Adițional nr. 3 din 30.11.2023	1 783,9500	1 926,6660	150 536,3164
DISTRIMED SRL	IMSP SPITALUL RAJONAL BASCANI	Nr. 340/1ocds-81214/47800	415 144,8860	448 357,3000	31.12.2023	Acord Adițional nr. 2 din 30.11.2023	6 658,3200	7 191,0000	455 548,3000
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL RAJONAL TELINEȘTI	Nr. 347/2ocds-81214/47800	828 219,9782	895 880,8563	31.12.2023	Acord Adițional nr. 2 din 01.12.2023	1 187,8800	1 282,9200	897 163,7363
TETIS INTERNATIONAL CO SRL	IMSP SPITALUL RAJONAL CAHUL	Nr. 321/9ocds-81214/47800	2 779 587,0990	3 001 954,1431	31.12.2023	Acord Adițional nr. 2 din 30.11.2023	142,3200	153,7056	3 002 107,8487
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL RAJONAL CRUȘENI	Nr. 326/2ocds-81214/47800	1 415 652,8871	1 531 033,2799	31.12.2023	Acord Adițional nr. 3 din 01.12.2023	8 360,5662	9 029,8345	1 540 063,1144
DISTRIMED SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE BRICENI	Nr. 371/1ocds-81214/47800	7 014,7500	7 576,0000	31.12.2023	Acord Adițional nr. 1 din 01.12.2023	198,1480	214,0000	7 790,0000
DISTRIMED SRL	IMSP SPITALUL RAJONAL CRUȘENI	Nr. 326/1ocds-81214/47800	288 140,2260	311 193,7000	31.12.2023	Acord Adițional nr. 2 din 30.11.2023	3 406,2950	3 992,0000	315 185,7000
TETIS INTERNATIONAL CO SRL	IMSP SPITALUL RAJONAL UNGURENI	Nr. 340/9ocds-81214/47800	923 041,8172	888 865,6574	31.12.2023	Acord Adițional nr. 2 din 30.11.2023	10 771,2000	11 632,8660	900 518,5234
TETIS INTERNATIONAL CO SRL	IMSP SPITALUL RAJONAL FLOREȘTI	Nr. 332/9ocds-81214/47800	1 067 928,7151	1 152 362,4097	31.12.2023	Acord Adițional nr. 2 din 30.11.2023	485,2800	524,1024	1 153 886,5121
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL RAJONAL FLOREȘTI	Nr. 332/2ocds-81214/47800	1 427 987,6706	1 544 490,5786	31.12.2023	Acord Adițional nr. 4 din 01.12.2023	2 604,5640	2 812,9140	1 547 303,4926
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL RAJONAL LEOVA	Nr. 336/2ocds-81214/47800	774 233,8631	837 184,7253	31.12.2023	Acord Adițional nr. 7 din 04.12.2023	2 900,4000	3 132,6370	840 317,3603
MEDIFFERENT GRUP SRL	IMSP SPITALUL RAJONAL FLOREȘTI	Nr. 332/6ocds-81214/47800	187 948,0000	202 982,0400	31.12.2023	Acord Adițional nr. 2 din 30.11.2023	1 155,0000	1 247,4000	204 229,4400
DISTRIMED SRL	IMSP POLICLINICA DE STAT	Nr. 293/1ocds-81214/47800	40 812,0780	44 075,5000	31.12.2023	Acord Adițional nr. 1 din 01.12.2023	32,4070	35,0000	44 112,5000
DISTRIMED SRL	IMSP SPITALUL RAJONAL LEOVA	Nr. 336/1ocds-81214/47800	232 799,9760	272 025,2000	31.12.2023	Acord Adițional nr. 2 din 04.12.2023	13 915,5040	17 188,8000	290 214,0000
SANFARM-PRIM SA	IMSP SPITALUL RAJONAL TELINEȘTI	Nr. 347/9ocds-81214/47800	15 824,0000	17 089,0000	31.12.2023	Acord Adițional nr. 1 din 30.11.2023	2 373,6000	2 563,3500	19 652,3500
TETIS INTERNATIONAL CO SRL	IMSP SPITALUL RAJONAL GLODENI	Nr. 333/9ocds-81214/47800	351 559,8819	379 685,0041	31.12.2023	Acord Adițional nr. 5 din 30.11.2023	718,0800	775,5264	380 480,5305
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL RAJONAL GLODENI	Nr. 333/2ocds-81214/47800	943 452,4529	1 021 042,8185	31.12.2023	Acord Adițional nr. 4 din 07.12.2023	5 380,8300	5 811,3300	1 026 854,1485
<b>TOTAL</b>							<b>69 868,3352</b>	<b>75 457,8919</b>	

**Anexa 2 Loturile și cantitățile spre modificare din contractul de bază:****1. AA Nr.2 la contractul Nr. 331/3/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Fălești**

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Esculap-Farm SRL	Acidum nicotinicum	Acid nicotinic-Zdorovie - 10 mg/ml 1 ml	fiola	12000	1,25	1,35	15000,00	16200,00

**2. AA Nr.1 la contractul Nr. 326/3/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Criuleni**

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Esculap-Farm SRL	Ibuprofenum	Bruss - 400 mg	bucata	3900	0,56	0,60	2184,00	2358,72
Esculap-Farm SRL	Furazidinum	Furagin - 50 mg	bucata	9000	0,67	0,72	6030,00	6512,40
Esculap-Farm SRL	Phosphatidylcholine	Lesfal - 50 mg/ml 5 ml	fiola	400	34,49	37,25	13796,00	14899,68

**3. AA Nr.3 la contractul Nr. 334/3/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Hâncești**

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Esculap-Farm SRL	Acidum nicotinicum	Acid nicotinic-Zdorovie - 10 mg/ml 1 ml	fiola	2000	1,25	1,35	2 500,00	2 700,00
Esculap-Farm SRL	Neostigminum methylsulphas	Prozerin - 0.5 mg/ml 1 ml	fiola	3000	1,22	1,3176	3 660,00	3 952,80
Esculap-Farm SRL	Acidum tranexamic	Transec Injection - 500 mg/5 ml	fiola	700	8,19	8,8452	5 733,00	6 191,64

**4. AA Nr.2 la contractul Nr. 340/1/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Râșcani**

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Distrimed SRL	Acidum thiocticum	Tiomax 600 - 25 mg/ml 24 ml	fiola	3000	22,1944	23,97	66 583,20	71 910,00

**5. AA Nr.2 la contractul Nr. 347/2/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Telenesți**

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Dexketoprofenum	Leodex - 50 mg/2 ml	fiola	3996	1,9798	2,1382	7 911,28	8 544,25



**6. AA Nr.2 la contractul Nr. 321/9/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Cahul**

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Tetis Internatio nal CO SRL	Misoprostolum	Mirolut - 200 mcg	comprima t	100	11,8600	12,8088	1186,00	1280,880

**7. AA Nr.3 la contractul Nr. 326/2/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Criuleni**

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFAR M SRL	Benzydaminum	Bioverde 1,5 mg/ml - 1,5 mg/ml 30 ml	flacon	30	28,08	30,3264	842,4	909,792
Dita ESTFAR M SRL	Nifuroxazidum	Enterofuryl - 200 mg	capsula	1200	1,5374	1,6604	1 844,88	1 992,48
Dita ESTFAR M SRL	Xylometazolinum	Farmazolin - 0,5 mg/ml 10 ml	flacon	20	15,8832	17,1539	317,664	343,078
Dita ESTFAR M SRL	Hepasol-Neo	Hepasol-Neo - 8% 500 ml	flacon	300	100,6872	108,742 2	30 206,16	32 622,66
Dita ESTFAR M SRL	Dexketoprofenum	Leodex - 50 mg/2 ml	fiola	9996	1,9798	2,1382	19 790,08	21 373,45
Dita ESTFAR M SRL	Ambroxolum	Sekrol Pediatric - 15 mg/5 ml 150 ml	militru	3000	0,1216	0,1313	364,8	393,9
Dita ESTFAR M SRL	Trimetazidinum	Trimetazidină LPH 35 mg - 35 mg	comprima t	2100	0,6495	0,7015	1 363,95	1 473,15
Dita ESTFAR M SRL	Valsartanum	Valsartan STADAFARMA - 80 mg	comprima t	896	1,3693	1,4788	1 226,89	1 325,00

**8. AA Nr.1 la contractul Nr. 57/1/ocds-81214/47800, IMSP Centrul de Sănătate Briceni**

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Distrimed SRL	Enalaprilum	Enalaprilat-BP - 1.25 mg/1 ml	fiola	200	3,2407	3,5	648,14	700
Distrimed SRL	Drotaverinum/Drota verini hydrochloridum	Drotaverin-BP - 20 mg/ml 2 ml	fiola	100	2,0185	2,18	201,85	218

**9. AA Nr.2 la contractul Nr. 326/1/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Criuleni**

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei

Distrimed SRL	Acetylcysteinum	Acetilcistein-BP - 200 mg	capsula	900	1,3426	1,45	1 208,34	1 305,00
Distrimed SRL	Enalaprilum	Enalaprilat-BP - 1.25 mg/1 ml	fiola	300	3,2407	3,5	972,21	1 050,00
Distrimed SRL	Losartanum	Losartan-BP - 50 mg	comprimate	1050	0,5093	0,55	534,765	577,5
Distrimed SRL	Acidum thiocticum	Tiomax 600 - 25 mg/ml 24 ml	fiola	1000	22,1944	23,97	22 194,40	23 970,00

#### **10. AA Nr.2 la contractul Nr. 349/9/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Ungheni**

Până la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Tetis International CO SRL	Aminoplasmal Hepa	Aminoplasmal Hepa 100 g/1 - 100 g/1 500 ml	flacon	400	179,5200	193,8816	71808,0000	77552,6400

#### **11. AA Nr.2 la contractul Nr. 332/9/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Florești**

Până la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Tetis International CO SRL	Gelatinum succilinum+Natrii chloridum+Natrii hydroxydum+Aqua pro injectionibus (analog Gelofusine)	Gelofusine 4g/100ml - 4 g/100 ml 500 ml	flacon	40	80,8800	87,3504	3235,2000	3494,0160

#### **12. AA Nr.4 la contractul Nr. 332/2/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Florești**

Până la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Dopaminum	Dopamin-Darnața - 40 mg/ml 5 ml	fiola	800	18,0622	19,5072	14449,76	15605,76
Dita ESTFARM SRL	Silymarinum	Silimarina - 70 mg	capsula	4980	0,5828	0,6294	2 902,34	3 134,41

#### **13. AA Nr.3 la contractul Nr. 336/2/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Leova**

Până la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Acidum thiocticum	Dialipon - 30 mg/ml 20 ml	fiola	400	18,3953	19,8669	7 358,12	7 946,76
Dita ESTFARM SRL	Aceclofenac	Diclofol - 100 mg	comprimate	1000	0,5298	0,5722	529,8	572,2
Dita ESTFARM SRL	Silymarinum	Silimarini forte - 140 mg	bucata	4200	0,6284	0,6787	2 639,28	2 850,54

M SRL								
Dita ESTFARM SRL	Magnesii sulfas	Sulfat de magneziu - 250 mg/ml 5 ml	fiola	12000	0,7194	0,777	8 632,80	9 324,00

**14. AA Nr.2 la contractul Nr. 332/6/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Florești**

Până la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Medeferent Grup SRL	Diclofenacum	Diclofenac 75 mg/3 ml - 75 mg/3 ml	fiola	10000	0,77	0,8316	7 700,00	8 316,00

**15. AA Nr.1 la contractul Nr. 293/1/ocds-81214/47800, IMSP Policlinica de Stat**

Până la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Distrimed SRL	Enalaprilum	Enalaprilat-BP - 1.25 mg/1 ml	fiola	50	3,2407	3,5	162,035	175

**16. AA Nr.2 la contractul Nr. 336/1/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Leova**

Până la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Distrimed SRL	Famotidinum	Famotin - 20 mg+5 ml	fiola	8000	13,2407	14,3	105 925,60	114 400,00
Distrimed SRL	Indapamidum	Indapamid-BP - 1.5 mg	comprimat	900	0,2222	0,24	199,98	216

**17. AA Nr.1 la contractul Nr. 347/8/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Telenesti**

Până la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Sanfarm-Prim SA	Pentoxifyllinum	Pentoxifilin-Zdorovie - 20 mg/ml 5 ml	fiola	10000	1,5824	1,7089	15 824,00	17 089,00

**18. AA Nr.5 la contractul Nr. 333/9/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Glodeni**

Până la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Tetis International CO SRL	Aminoplasma Hepa	Aminoplasma Hepa 100 g/l - 100 g/l 500 ml	flacon	30	179,52	193,8816	5 385,60	5 816,45

**19. AA Nr.4 la contractul Nr. 333/2/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Glodeni**

Până la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Meldonium	Mildronat - 0,5 g/5 ml	fiola	7000	5,1246	5,5346	35872,20	38742,20

**Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:****1. AA Nr.2 la contractul Nr. 331/3/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Fălești**

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Esculap-Farm SRL	Acidum nicotinicum	Acid nicotinic-Zdorovie - 10 mg/ml 1 ml	fiola	13800	1,25	1,35	17 250,00	18 630,00

**2. AA Nr.1 la contractul Nr. 326/3/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Criuleni**

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Esculap-Farm SRL	Ibuprofenum	Bruss - 400 mg	bucata	4400	0,56	0,6048	2 464,00	2 661,12
Esculap-Farm SRL	Furazidinum	Furagin - 50 mg	bucata	10350	0,67	0,7236	6 934,50	7 489,26
Esculap-Farm SRL	Phosphatidylcholine	Lesfal - 50 mg/ml 5 ml	fiola	460	34,49	37,2492	15 865,40	17 134,63

**3. AA Nr.3 la contractul Nr. 334/3/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Hâncești**

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Esculap-Farm SRL	Acidum nicotinicum	Acid nicotinic-Zdorovie - 10 mg/ml 1 ml	fiola	2300	1,25	1,35	2 875,00	3 105,00
Esculap-Farm SRL	Neostigminum methylsulphas	Prozerin - 0.5 mg/ml 1 ml	fiola	3450	1,22	1,3176	4 209,00	4 545,72
Esculap-Farm SRL	Acidum tranexamic	Transec Injection - 500 mg/5 ml	fiola	805	8,19	8,8452	6 592,95	7 120,39

**4. AA Nr.3 la contractul Nr. 334/3/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Hâncești**

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Distrimed SRL	Acidum thiocticum	Tiomax 600 - 25 mg/ml 24 ml	fiola	3300	22,1944	23,97	73 241,52	79 101,00



**5. AA Nr.2 la contractul Nr. 347/2/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Telenesti**

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Dexketoprofenum	Leodex - 50 mg/2 ml	fiola	4596	1,9798	2,1382	9099,1608	9827,1672

**6. AA Nr.2 la contractul Nr. 321/9/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Cahul**

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Tetis International CO SRL	Misoprostolum	Mirolut - 200 mcg	comprimate	112	11,8600	12,8088	1328,3200	1434,5856

**7. AA Nr.3 la contractul Nr. 326/2/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Criuleni**

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Benzidaminum	Bioverde 1,5 mg/ml - 1,5 mg/ml 30 ml	flacon	34	28,08	30,3264	954,72	1 031,10
Dita ESTFARM SRL	Nifuroxazidum	Enterofuryl - 200 mg	capsula	1376	1,5374	1,6604	2 115,46	2 284,71
Dita ESTFARM SRL	Xylometazolinum	Farmazolin - 0,5 mg/ml 10 ml	flacon	23	15,8832	17,1539	365,3136	394,5397
Dita ESTFARM SRL	Hepasol-Neo	Hepasol-Neo - 8% 500 ml	flacon	345	100,6872	108,7422	34 737,08	37 516,06
Dita ESTFARM SRL	Dexketoprofenum	Leodex - 50 mg/2 ml	fiola	11490	1,9798	2,1382	22 747,90	24 567,92
Dita ESTFARM SRL	Ambroxolum	Sekrol Pediatric - 15 mg/5 ml 150 ml	mililitru	3450	0,1216	0,1313	419,52	452,985
Dita ESTFARM SRL	Trimetazidinum	Trimetazidină LPH 35 mg - 35 mg	comprimate	2400	0,6495	0,7015	1 558,80	1 683,60
Dita ESTFARM SRL	Valsartanum	Valsartan STADAFARMA - 80 mg	comprimate	1036	1,3693	1,4788	1 418,59	1 532,04

**8. AA Nr.1 la contractul Nr. 57/1/ocds-81214/47800, IMSP Centrul de Sănătate Briceni**

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Distrimed SRL	Enalaprilum	Enalaprilat-BP - 1.25 mg/1 ml	fiola	230	3,2407	3,5	745,361	805



Distrimed SRL	Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum	Drotaverin-BP - 20 mg/ml 2 ml	fiola	150	2,0185	2,18	302,775	327
---------------	---	-------------------------------	-------	-----	--------	------	---------	-----

### 9. AA Nr.2 la contractul Nr. 326/1/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Criuleni

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Distrimed SRL	Acetylcysteinum	Acetilcistein-BP - 200 mg	capsula	1020	1,3426	1,45	1 369,45	1 479,00
Distrimed SRL	Enalaprilum	Enalaprilat-BP - 1.25 mg/1 ml	fiola	340	3,2407	3,5	1 101,84	1 190,00
Distrimed SRL	Losartanum	Losartan-BP - 50 mg	comprimat	1200	0,5093	0,55	611,16	660
Distrimed SRL	Acidum thiocticum	Tiomax 600 - 25 mg/ml 24 ml	fiola	1150	22,1944	23,97	25 523,56	27 565,50

### 10. AA Nr.2 la contractul Nr. 349/9/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Ungheni

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Tetis International CO SRL	Aminoplasmal Hepa	Aminoplasmal Hepa 100 g/l - 100 g/l 500 ml	flacon	460	179,52	193,8816	82 579,20	89 185,54

### 11. AA Nr.2 la contractul Nr. 332/9/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Florești

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Tetis International CO SRL	Gelatinum succilinatam+Natrii chloridum+Natrii hydroxydum+Aqua pro injectionibus (analog Gelofusine)	Gelofusine 4g/100ml - 4 g/100 ml 500 ml	flacon	46	80,88	87,3504	3 720,48	4 018,12

### 12. AA Nr.4 la contractul Nr. 332/2/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Florești

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Dopaminum	Dopamin-Darnița - 40 mg/ml 5 ml	fiola	920	18,0622	19,5072	16 617,22	17 946,62
Dita ESTFARM SRL	Silymarinum	Silimarină - 70 mg	capsula	5730	0,5828	0,6294	3 339,44	3 606,46

**13. AA Nr.3 la contractul Nr. 336/2/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Leova**

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Acidum thiocticum	Dialipon - 30 mg/ml 20 ml	fiola	460	18,3953	19,8669	8 461,84	9 138,77
Dita ESTFARM SRL	Aceclofenac	Diclotol - 100 mg	comprimate	1200	0,5298	0,5722	635,76	686,64
Dita ESTFARM SRL	Silymarinum	Silimarin forte - 140 mg	bucata	4830	0,6284	0,6787	3 035,17	3 278,12
Dita ESTFARM SRL	Magnesii sulfas	Sulfat de magneziu - 250 mg/ml 5 ml	fiola	13800	0,7194	0,777	9 927,72	10 722,60

**14. AA Nr.2 la contractul Nr. 332/6/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Florești**

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Medeferent Grup SRL	Diclofenacum	Diclofenac 75 mg/3 ml - 75 mg/3 ml	fiola	10000	0,77	0,8316	7 700,00	8 316,00

**15. AA Nr.1 la contractul Nr. 293/1/ocds-81214/47800, IMSP Policlinica de Stat**

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Distrimed SRL	Enalaprilum	Enalaprilat-BP - 1.25 mg/1 ml	fiola	60	3,2407	3,5	194,442	210

**16. AA Nr.2 la contractul Nr. 336/1/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Leova**

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Distrimed SRL	Famotidinum	Famotin - 20 mg+5 ml	fiola	9200	13,2407	14,3	121 814,44	131 560,00
Distrimed SRL	Indapamidum	Indapamid-BP - 1.5 mg	comprimate	1020	0,2222	0,24	226,644	244,8

**17. AA Nr.1 la contractul Nr. 347/8/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Telenesti**

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Sanfarm-Prim SA	Pentoxifyllinum	Pentoxifilin-Zdorovie - 20 mg/ml 5 ml	fiola	11500	1,5824	1,7089	18 197,60	19 652,35

**18. AA Nr.5 la contractul Nr. 333/9/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Glodeni**

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Tetis Internatio nal CO SRL	Aminoplasma l Hepa	Aminoplasma l Hepa 100 g/l - 100 g/l 500 ml	flacon	34	179,52	193,881 6	6 103,68	6 591,97

**19. AA Nr.4 la contractul Nr. 333/2/ocds-81214/47800, IMSP Spitalul Raional Glodeni**

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFAR M SRL	Meldonium	Mildronat - 0,5 g/5 ml	fiola	8050	5,1246	5,5346	41 253,03	44 553,53

**Conducătorul grupului de lucru:**

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.Ș.



(Semnătura)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)



**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 05.12.2023

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	0 22 222 445
Număr de fax	0 22 222 445
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Șarpe Diana 068502446

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Alte: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2023 (Lista suplimentară)
Cod CPV	33600000-6 - Produse farmaceutice
Valoarea estimată a achiziției	22 340 371,42 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Link: ocds-b3wdp1-MD-1658240361853 <a href="https://e-licitatie.md/contract-notice/38010">https://e-licitatie.md/contract-notice/38010</a>
Data publicării anunțului de participare	19.07.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	11.11.2022
Denumirea operatorului economic	Lismedfarm SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1 Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1 Nominal Anexa 1



Termen de valabilitate	31.12.2023
Termen de execuție	31.12.2023

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	<i>Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice          Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la          activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din          21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu          privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în          sănătate.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

#### V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului Nr. 01-16/420 din 27.11.2023, suma totală a contractului Nr. 240-2/61853 (32 011,2000 lei MD) se micșorează cu 4 801,6800 lei MD și constituie 27 209,52 lei MD (Douăzeci și șapte mii două sute nouă, 52 bani) lei MD.

#### VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

- Din motivul micșorării numărului de pacienți spitalizați, IMSP Spitalul Raional Glodeni în baza demersului cu Nr. 01-16/420 din 27.11.2023, a solicitat micșorarea valorii contractului Nr. 240-2/61853, cu operatorul economic Lismedfarm SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 4 801,6800 lei MD (Patru mii opt sute unua lei,6800 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

#### VII. Rezultatele examinării:

- În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind micșorarea Contractului .

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional spre micșorare cu și fara TVA și suma finală a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pînă la modificare, prețul unitar și suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, prețul unitar și suma.

***Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional spre micșorare cu și fără TVA, suma finală a contractului***

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de micșorare			Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)	
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA		
LISMEDFARM SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL GLODENI	240-2/61853	29.640,0000	32.011,2000	31.12.2023	Acord Nr.1 din 30.11.2023	- 4.446,0000	- 4.801,6800	27.209,5200	
Total								- 4.446,0000	- 4.801,6800	

## Anexa 2 Loturile, cantitățile și prețurile spre modificare din contractul de bază :

### 1. AA nr.1 la contractul Nr. 240-2/61853, IMSP Spitalul Raional Glodeni

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială Medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA
Lismedfarm SRL	Platyphyllini hydrotartras	Platifilin-Darnița - 0.2% 1 ml	fiola	12000	2,47	2,6676	29640,00	32011,20

## Anexa 3 Loturile, cantitățile și prețurile după modificare :

### 1. AA nr.1 la contractul Nr. 240-2/61853, IMSP Spitalul Raional Glodeni

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială Medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA
Lismedfarm SRL	Platyphyllini hydrotartras	Platifilin-Darnița - 0.2% 1 ml	fiola	10200	2,47	2,6676	25194,00	27209,52

## Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.Ș.



(Semnătura)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestățiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652;

fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)



**DARE DE SEAMĂ**  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2 din 7 decembrie 2023

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primaria s. Dubasarii Vechi
Localitate	s. Dubasarii Vechi, rl. Criuleni
IDNO	1007601009510
Adresa	s. Dubăsarii Vechi, rl. Criuleni
Număr de telefon	024861476
Număr de fax	024861359
E-mail oficial	dv. primaria@gmail.com
Adresa de internet	dv. primaria@gmail.com
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Maftuta Natalia, 024861476.068028600

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	Licitatie Publica Lucrari <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	<i>Lucrări de construcție a blocului "A" la gradinita de copii din satul Dubasarii Vechi , r.Criuleni</i>
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	<b>9 000 000 lei</b>
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: 21064259  Link: <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21064259-ocds-b3wdpl-MD-1663843497085">https://achizitii.md/ro/public/tender/21064259-ocds-b3wdpl-MD-1663843497085</a>
Data publicării anunțului de participare	22.09.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	<b>Buget de stat</b>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	06.12.2022
Denumirea operatorului economic	Profmarket Prim SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:93 Data:06.12.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: <b>8 204 048.08</b> Inclusiv TVA: <b>9 844 857.70</b>
Termen de valabilitate	31.12.2023
Termen de execuție	31.12.2023



**IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

Tipul modificărilor	Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/>
Temeiul juridic	Legea nr.131 din 03.07.2015,art.76, al.(7) pct.e);
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu se aplica
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu se aplica
Alte informații relevante	Nu se aplica

**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

Pe parcursul executării lucrărilor la obiectul „*Lucrări de construcție a blocului “A” la gradinita de copii din satul Dubasarii Vechi , r.Criuleni,*” atreprenorul Profmarket Prim SRL a întâmpinat o mulțime de dificultati tehnice (**Apariția unor Lucrări adugătoare, Condițiile meteo nefavorabile pentru efectuarea lucrărilor exterioare,etc**), motiv pentru care nu a reusit sa-si onoreze pe deplin obligatiile în cadrul contractului nr.93 din 06.12.2022, in acest context a aparut Necesitatea prelungirii termenului contractului pentru finalizarea lucrărilor.

**VI. Rezultatele examinării:**

Grupul de lucru pentru achiziție a verificat volumele lucrărilor executate la obiectul „*Lucrări de construcție a blocului “A” la gradinita de copii din satul Dubasarii Vechi , r.Criuleni*” , si s-a constatat ca este necesar prelungirea termenului de valabilitate a contractului incheiat pina la data de **31.12.2024** .

Denumire operator economic	Întreprinderea:	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)		Termenul de valabilitate a contractului	Termenul de executare a contractului
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
Profmarket Prim S.R.L	Cu capital autohton	2	12.12.2023			31.12.2024	12 LUNI

**Conducătorul grupului de lucru:**

George Bors  
(Nume, Prenume)

L.Ș.

  
(Semnătura)



**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului de achiziții publice**

**Nr.1 din \_13.12.2023\_**

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600152606
Adresa	str. Toma Ciorbă, 1
Număr de telefon	022-250-809
Număr de fax	022-250-809
E-mail oficial	achizitii@urgenta.md
Adresa de internet	<a href="http://www.urgenta.md">www.urgenta.md</a>
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Serviciul achiziții publice

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	<b>Materiale de sutură - 2023 (2)</b>
Cod CPV	33140000-3
Valoarea estimată a achiziției	424 206 MDL
Nr. / link-ul procedurii ( <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr. <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1698403146506">ocds-b3wdp1-MD-1698403146506</a> / <b>21111278</b> Link-ul: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1698403146506?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1698403146506?tab=contract-notice</a>
Data publicării anunțului de participare	27 oct 2023, 13:44
Datele și referințele publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al UE privind proiectele la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Surse proprii [proprie]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție	Nr.1 din 24.11.2023
Denumirea operatorului economic	CAVATEH M
IDNO al operatorului economic	1012600031918
Nr. și data contractului de achiziție	Nr.786 din 04.12.2023
Valoarea contractului de achiziție	fără TVA: 241 267,98
	incl. TVA: 260 568,52
Termen de valabilitate	31.12.2023
Termen de execuție	La comandă, după necesități, în decurs de 24 ore

**IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

Tipul modificărilor	<b>Prelungirea termenului de valabilitate al contractului</b>
Temeiul juridic	- Legea 131/15 privind achizițiile publice art.76 alin.(7) pct.2) lit.a),b) - Pct.12.2 al Contractului de achiziție.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Prețul unitar nu se modifică
Modif. anterioară a contractului de achiziții publice	
Alte informații relevante	

**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

(se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

- Pct. 12.6 al Contractului nr.786 din 04.12.2023\_CAVATEH M\_ se modifică și va avea următorul cuprins: **12.6. Prezentul contract este valabil: \_31.01.2024\_.**

**VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:** (Se va nota, inclusiv punerea în discuție a contractelor de achiziție)

Prelungirea termenului de valabilitate al contractului rezultă din solicitarea SRL\_CAVATEH M\_, deoarece conform informației primite de la producător (DOGSAN – Turcia) toată cantitatea contractată de sutură este expediată prin intermediul poștei rapide TNT Express (nr. de urmărire 326378331) și va fi livrată în cei mai restrânși termeni. În perioada ajunului de sărbători și sfârșitului de an se urmărește o creștere semnificativă a fluxului de mărfuri care duce la îngreunarea tranzitării frontierelor și la întârzierea perfectării actelor vamale pentru export / import.

Reieșind din situația creată, precum și termenul de valabilitate a contractului de livrare este până la 31.12.23, se solicită prelungirea termenului de valabilitate a contractului nominalizat până la 31.01.24.

**VII. Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție Nr.1 din 13.12.2023, în rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordurilor adiționale privind prelungire a termenului de valabilitate **\_Materiale de sutură – 2023 (2)\_**.

Operator economic	IDNO	Întreprindere cu capital autohton/înstrăin/străin	Nr. / data Acord adițional	Valoarea modificărilor		Termen valabilitate contract	Termen limită livrare contract
				fără TVA	incl. TVA		

Președintele grupului de lucru



Diana MANEA

**DARE DE SEAMĂ**  
privind modificarea contractului  
de achiziții publice

Nr. 4 din 12 decembrie 2023

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Banca Națională a Moldovei
<b>Localitate</b>	Republica Moldova, mun. Chișinău
<b>IDNO</b>	79592
<b>Adresa</b>	Bulevardul Grigore Vieru, 1
<b>Număr de telefon</b>	022 822 237; 022 822 593
<b>Număr de fax</b>	022 228 697
<b>E-mail oficial</b>	<a href="mailto:achizitii.contracte@bnm.md">achizitii.contracte@bnm.md</a>
<b>Adresa de internet</b>	<a href="http://www.bnm.md">www.bnm.md</a>
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Elena Samoila-Lungu e-mail: <a href="mailto:elena.samoila-lungu@bnm.md">elena.samoila-lungu@bnm.md</a>

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> <b>Licitație deschisă</b> <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele:
<b>Obiectul achiziției</b>	<b>Servicii de audit extern al situațiilor financiare anuale, conturilor și registrelor Băncii Naționale a Moldovei</b>
<b>Cod CPV</b>	79212100-4
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	4 839 750,00 MDL fără TVA
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1608815343670">ocds-b3wdp1-MD-1608815343670</a> Link: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1608815343670?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1608815343670?tab=contract-notice</a>
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	24.12.2020
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	Nr: 2021/S 114-301061 Linkul: <a href="https://eNotices.europa.eu">eNotices — Forms for public procurement (europa.eu)</a>

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	<input type="checkbox"/> Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> <b>Servicii</b> <input type="checkbox"/> Lucrări
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nu</b>
<b>Sursa de finanțare</b>	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> <b>Alte surse: <i>Buget propriu</i></b>
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție</b>	17.02.2021
<b>Denumirea operatorului economic</b>	ÎCS KPMG Moldova SRL
<b>IDNO al operatorului economic</b>	1002600046371
<b>Nr. și data contractului de achiziție</b>	Nr: 11/77-1/2021-LD Data: 26.05.2021

<b>Valoarea contractului de achiziție</b>	Fără TVA: 4 787 304,37 MDL
	Inclusiv TVA: 5 744 765,24 MDL
<b>Termen de valabilitate</b>	30.06.2025
<b>Termenul limită de prestare/executare al contractului</b>	30.06.2025

**IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

<b>Tipul modificărilor</b>	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input checked="" type="checkbox"/> <b>Altele:</b> Echipa de proiect și Graficul de prestare a serviciilor de audit aferent situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.
<b>Temeiul juridic</b>	Legea cu privire la achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, art.76 alin.(7), pct.4)
<b>Creșterea prețului în urma modificării</b>	<b>Nu</b>
<b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice (după caz)</b>	<b>Da</b>
<b>Alte informații relevante</b>	Modificarea contractului se încadrează/corespunde cerințelor impuse de Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice la art.76 alin.(7), pct.4): (7) Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații: 4) atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanțiale.

**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

Achiziționarea serviciilor de audit extern al situațiilor financiare anuale, conturilor și registrelor Băncii Naționale a Moldovei pentru anii 2020-2024.

Se aprobă graficul de prestare a serviciilor de audit aferent situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023 și se efectuează modificări în Anexa nr. 3 la contract cu privire la unii membri de proiect.

**VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

În conformitate cu pct.2.2 din Contract, care prevede agreearea programului de audit în baza unui acord adițional încheiat și semnat anual și considerând modificările efectuate în componența echipei de audit, se modifică Anexa nr.3 a Contractului în vigoare (cu modificările ulterioare în baza acordului adițional încheiat nr.1 din 04.03.2022) și se aprobă graficul de prestare a serviciilor de audit aferent situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023.

**VII. Rezultatele examinării:**

În rezultatul examinării necesității de modificare a contractului de achiziție, în conformitate cu art.76 alin.(7) pct.4) din Legea privind achizițiile publice nr.131/2015, s-a decis încheierea acordului adițional privind modificarea contractului nr.11/77-1/2021-LD din 26 mai 2021 de achiziționare prin procedura de licitație deschisă a serviciilor de audit extern al situațiilor financiare anuale, conturilor și registrelor Băncii Naționale a Moldovei, încheiat între Banca Națională a Moldovei și operatorul economic ÎCS KPMG MOLDOVA SRL.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea:	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de prestare/ executare al contractului
				Fără TVA	Inclusiv TVA		

<b>ÎCS KPMG Moldova SRL</b>	1002600046371	Cu capital străin	Nr. 3 din 11.12.2023 <i>(semnat electronic de contraparte – 12.12.2023)</i>	-	-	30.06.2025	30.06.2025
---	---------------	-------------------	---	---	---	------------	------------

**Conducătorul grupului de lucru:**

**Tatiana IVANICICHINA**  
*(semnat electronic)*

*Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: [bap@tender.gov.md](mailto:bap@tender.gov.md); [www.tender.gov.md](http://www.tender.gov.md)*

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md); [www.ansc.md](http://www.ansc.md)*